

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2021 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Warszawa, 30 czerwca 2022 r.

WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa
BŚ – Bank Światowy
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy
B+R – badania i rozwój
CEF – Connecting Europe Facility
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
DFE MKiDN – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DFE MKiS – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
DIS MSiT – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
DOZE MKiS – Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
DGM MI – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury
DGWiZS MI – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury
DI – Dokument Implementacyjny
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FS – Fundusz Spójności
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IP – instytucja pośrednicząca
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MI – Ministerstwo Infrastruktury
MKiS – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PSM – państwowa szkoła muzyczna
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SM – szkoła muzyczna
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UM – Urząd Marszałkowski
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079)
WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie

WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WP – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WŚ – województwo świętokrzyskie
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
W WM – województwo warmińsko-mazurskie
WP – województwo wielkopolskie
WZ – województwo zachodniopomorskie
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych
ZW – Zarząd Województwa
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

SPIS TREŚCI

WSTĘP	6
INFORMACJE OGÓLNE	6
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)	6
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne	6
Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO	7
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	9
1.1 strona właściwa: samorządowa	9
1.2 strona właściwa: rządowa	14
2. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	20
2.1 strona właściwa: samorządowa	20
2.2 strona właściwa: rządowa	29
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.....	35
3.1 strona właściwa: samorządowa	35
3.2 strona właściwa: rządowa	39
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.....	45
4.1 strona właściwa: samorządowa	45
4.2 strona właściwa: rządowa	49
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE.....	54
5.1 strona właściwa: samorządowa	54
5.2 strona właściwa: rządowa	62
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	67
6.1 strona właściwa: samorządowa	67
6.2 strona właściwa: rządowa	73
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	79
7.1 strona właściwa: samorządowa	79
7.2 strona właściwa: rządowa	84
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	92
8.1 strona właściwa: samorządowa	92
8.2 strona właściwa: rządowa	95
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	99
9.1 strona właściwa: samorządowa	99
9.2 strona właściwa: rządowa	106
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	111
10.1 strona właściwa: samorządowa	111
10.2 strona właściwa: rządowa	115
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	121
11.1 strona właściwa: samorządowa	121
11.2 strona właściwa: rządowa	125

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.....	133
12.1 strona właściwa: samorządowa	133
12.2 strona właściwa: rządowa	138
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	144
13.1 strona właściwa: samorządowa	144
13.2 strona właściwa: rządowa	148
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.....	153
14.1 strona właściwa: samorządowa	153
14.2 strona właściwa: rządowa	157
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	162
15.1 strona właściwa: samorządowa	162
15.2 strona właściwa: rządowa	165
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	171
16.1 strona właściwa: samorządowa	171
16.2 strona właściwa: rządowa	177
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) [w zł].....	183
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2021 r.).	184
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2021 r.).	191

WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2021 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwia ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

INFORMACJE OGÓLNE

W drugiej połowie 2021 r., w związku z decyzjami Komisji Europejskiej przyznającymi województwom dodatkowe środki w ramach mechanizmu REACT-EU¹, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zainicjował proces zmiany kontraktów terytorialnych (w trybie art. 14m-14o uzppr). Zawarte zostaną aneksy wprowadzające zmianę w postaci zaktualizowanej alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR, poprzez zmianę treści art. 9a ust. 1 pkt 1 KT.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególnie, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowanych zostało 76 projektów (kwota dofinansowania UE: 155,34 mln PLN), w trakcie realizacji jest 26 projektów (67,70 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 102 projektów (zrealizowanych oraz w trakcie realizacji) wynosi ok. 223 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2021 r. trwała realizacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursie PO WER pn. Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego. Konkurs ten był ukierunkowany na tworzenie i realizację przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. Konkurs, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych określających regionalne inteligentne specjalizacje.

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego ze środków PO WER w 2021 r. realizowanych było 49 projektów na kwotę 372 mln zł. Brak zmian

¹ Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - plan Komisji Europejskiej w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19.

finansowych w stosunku do danych przesłanych za 2020 r., w 2021 r. zakończyła się realizacja jednego projektu. Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku. 3.

Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,64 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 52,24% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 471 557 660,32 PLN), a 47,76% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 259 256 725,32 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 96,37%, z czego: w ramach projektów EFRR 91,14%, a w ramach projektów EFS 95,53%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa wydatkowane	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa
Środki z budżet państwa w umowach EFRR	2 471 557 660,32	* 2 400 754 680,16	70 802 980,16	97,14%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 259 256 725,32	2 158 325 427,61	100 931 297,71	95,53%
Razem	4 730 814 385,64	4 559 080 107,77	171 734 277,87	96,37%

*w tym 46 627 554,13 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej²:

² Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.

budżet państwa w umowach EFRR		budżet państwa w umowach EFS	
Lubuskie	100,00%	Zachodniopomorskie	99,33%
Opolskie	99,98%	Lubuskie	99,06%
Podlaskie	99,89%	Mazowieckie	98,08%
Pomorskie	99,83%	Opolskie	97,53%
Mazowieckie	99,31%	Śląskie	97,17%
Lubelskie	98,73%	Pomorskie	97,15%
Zachodniopomorskie	98,45%	Dolnośląskie	97,06%
Wielkopolskie	97,79%	Lubelskie	96,79%
Dolnośląskie	97,62%	Kujawsko-Pomorskie	95,55%
Małopolskie	97,55%	Małopolskie	95,38%
Śląskie	97,37%	Warmińsko-Mazurskie	94,94%
Podkarpackie	96,37%	Podlaskie	94,05%
Świętokrzyskie	94,62%	Wielkopolskie	93,49%
Kujawsko-Pomorskie	93,55%	Podkarpackie	93,23%
Warmińsko-Mazurskie	93,52%	Świętokrzyskie	90,81%
Łódzkie	93,26%	Łódzkie	90,34%

Źródło: Opracowanie własne.

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld PLN	Ogółem: 309 316 453,34 PLN: - EFS: 149 745 364,38 PLN - EFRR: 159 571 088,96 PLN Fundusz Pracy: 101,53 mln EUR	KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć⁴

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 102 205 000,00 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).
2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).

³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

⁴ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także jeden projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): *Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory*: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*: rezygnacja z realizacji⁵.
4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 163 966,89 PLN, w tym środki UE: 16 068 053,89 PLN (RPO).
5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 928 000,00 PLN, w tym środki UE: 9 179 945,00 PLN (RPO)
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*: rezygnacja z realizacji projektu⁶.
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 111 888,90 PLN, w tym środki UE: 40 000 000,00 PLN (PO IR).
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 993 458,92 PLN, w tym UE: 105 066 667,00 PLN (PO IR).

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 28 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 w trakcie realizacji: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 19 258 542,16 PLN, w tym UE: 6 654 477,63 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 24 projekty⁷.

1.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 5 588 493,27 PLN, w tym UE: 1 681 000,00 PLN.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 28 różnych projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

2.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość projektów ogółem: 44 389 267,27 PLN, w tym środki UE: 31 715 292,10 PLN (RPO).

2.2 realizacja zakończona: 20 projektów. Wartość projektów ogółem: 46 495 366,67 PLN, w tym UE: 19 542 205,01 PLN (RPO).

⁶Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

⁷ Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie) Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

2.3 inne: 1 projekt pn.: *Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra*⁸.

- transport: 9 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 723 588,52 PLN, w tym UE: 70 686 645,50 PLN (RPO).
2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto*: rezygnacja z realizacji projektu.
3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszycza – Nowa Ruda – Kłodzko*: rezygnacja z realizacji projektu⁹.
4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec*: rezygnacja z realizacji¹⁰.
5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

- 5.1 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 270 894 161,40 PLN, w tym UE: 112 973 143,77 PLN (PO liś).
- 5.2 *Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 386 044 600,46 PLN, w tym UE: 117 378 122,40 PLN (PO liś).
- 5.3 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 250 678 996,50 PLN, w tym UE: 172 770 575,00 PLN (PO liś).
- 5.4 *Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 240 414,66 PLN, w tym UE: 9 149 879,96 PLN (PO liś).
- 5.5 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB*: status – inny¹¹.

⁸ Negatywnie zostały ocenione dotychczas złożone przez Miasto wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia. Do dnia 30.06.2022 r. Miasto Jelenia Góra planuje ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra” - w ramach dotacji z NFOŚiGW, Programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

⁹ W przypadku pozyskania finansowania planowany jest do realizacji szlak Ścinawka Średnia - Kłodzko Głównie oraz stacja Kłodzko Głównie. Aktualnie realizowane jest zadanie dotyczące przebudowy stacji Ścinawka Średnia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁰ Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹¹ Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś. Szacowana wartość projektu ogółem: 73 800 00,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

5.6 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III B (ul. Sucha, Jagodno): projekt w trakcie realizacji¹². Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN.

5.7 Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap II: status – inny¹³.

5.8 Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu – Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji.

5.9 Uruchomienie pierwszej linii kolejowo – tramwajowych przewozów aglomeracyjnych – linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji.

5.10 Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 376 691,60 PLN, w tym UE: 54 016 387,53 PLN (RPO).

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 47 236 449,62 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO liś).

6.2 Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji¹⁴.

7. Obwodnica Wałbrzycha: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 397 480 381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO liś).

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji¹⁵. Wartość projektu: 232 000 000,00 PLN.

8.2 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 996 141,75 PLN, w tym UE: 233 390 021,24 PLN (PO liś).

¹² W listopadzie 2018 r. została podpisana umowa na realizację etapu projektowania inwestycji dla Jagodna. Zmodyfikowano nazwę projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap IIIB.

¹³ Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś. Szacowana wartość projektu: 359 160 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁴ Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁵ Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków PO liś. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: status - inny¹⁶.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 492 594,44 PLN, w tym UE: 7 213 477,77.

1.2 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap II: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2022 r. Szacowana wartość projektu: 430 500 00,00 PLN.

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej: status – inny¹⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów:

1.1 Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju: rezygnacja z realizacji¹⁸.

1.2 Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO IiŚ).

1.3 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II: status projektu – inny¹⁹.

1.4 Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 11 026 075,06 PLN, w tym UE: 8 495 157,82 PLN (RPO).

1.5 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia: status - inny.

¹⁶ W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁷ W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁸ Gmina Szczawnie-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury PO IiŚ z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowi pracę przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawnie-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomagania Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁹ Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2027.

1.6 Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze: status projektu – inny²⁰.

1.7 Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 21 017 892,75 PLN, w tym UE: 14 275 428,34 PLN (RPO).

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji²¹. Wartość projektu ogółem: 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 702 634 565,31 PLN, w tym UE: 1 060 549 743,19 PLN (PO IiŚ):*

1.1 w trakcie realizacji: 12 projektów. Wartość ogółem: 2 306 613 122,04 PLN, w tym UE: 883 405 287,79 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 7 projektów. Wartość projektu ogółem: 396 021 443,27 PLN, w tym UE: 177 144 455,40 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych:*

2.1 *Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej: projekty w trakcie realizacji²². Wartość ogółem: 38 195 791,82 PLN, w tym UE: 19 700 000,00 PLN.*

2.2 *Karkonoski Klaster Energetyczny*

2.3 *Energetyczny Klaster Oławski EKO: planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2022 r.*

²⁰ Projekt planowany do realizacji w latach 2021 - 2027.

²¹ Projekt nr PO WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 31.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.

²² Projekt zakończony rzeczowo, w trakcie oceny wniosków o płatność końcową. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DOZE MKiS.

2.4 Południowo-Zachodniego Klaster Energii

2.5 Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”

2.6 Dzierżoniowski Klaster Energii

2.7 Wałbrzyski Klaster Energetyczny

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: rezygnacja z realizacji.*
- 1.2 *Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO IiŚ).*
2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia – Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia: realizacja zakończona²³.*
3. *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 610 295,26 PLN, w tym UE: 18 227 184,57 PLN (PO IiŚ).*
4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim :*

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

• sport: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000,00 ze środków FRKF oraz 45 396 212,00 PLN ze środków JST.*

²³ Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; - projekt zakończono .Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia - z projektu zrezygnowano. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

²⁴ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

2. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszytach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 219 690 503,00 PLN, w tym: 35 000 000,00 PLN (FRKF).

3. Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie: rezygnacja z realizacji²⁵.

2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Na dzień 31.12.2021 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

2.1 Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN, w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO IiŚ).

2.2 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO IiŚ).

2.3 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE: 3 241 369,04 PLN (PO IiŚ).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO IiŚ).

2.5 Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE: 3 818 204,61 PLN (PO IiŚ).

2.6 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 163 866,90 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO IiŚ).

- transport: 22 przedsięwzięcia, w tym:

- transport drogowy (8):

1. S3 Sulechów – Legnica:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 974 370 140,26 PLN.

1.2 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 995 941 100,00 PLN.

2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 842 272 800,00 PLN.

3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 836 408 600,00 PLN.

²⁵ Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. - dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO IŚ (rezygnacja z realizacji ze środków POIŚ). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 043 700,00 PLN.
 5. S3 Bolków - granica państwa: projekt w trakcie realizacji²⁶. Wartość projektu ogółem: 2 953 592 600,00 PLN
 6. A18 Olszyna – Golnice: realizacji projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN.
 7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: status - inny²⁷.
 8. Obwodnica Głogowa: status - inny²⁸.
- transport kolejowy (8)
 1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 135 247 000,00 PLN.
 2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 21 409 920,00 PLN.
 3. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowicki: rezygnacja z realizacji.
 4. Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 49 670 070,04 PLN, w tym UE: 42 219 559,47 PLN (CEF).
 5. Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów: status – inny²⁹.
 6. Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: projekt w trakcie realizacji³⁰. Wartość projektu ogółem: 189 144 723,48 PLN, w tym UE: 116 807 774,63 PLN (PO liś).
 7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Leszno – Głogów: – projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 5 200 000,00 PLN (opracowanie SW).
 8. Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 156 724 688,25 PLN.
 - transport lotniczy (1)

²⁶ Przedsięwzięcie realizowane pn.: Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa).

²⁷ Obwodnice Milicza i Oławy znajdują się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Obwodnica Świdnicy będzie zadaniem objętym przez planowaną realizację drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²⁸ Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²⁹ Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

³⁰ Umowa zakończona w dniu 30.06.2021r. Wniosek o płatność nie został jeszcze zatwierdzony. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO liŚ pn.: Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury*³¹.

- transport śródlądowy (5)

1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN, w tym UE: 84 216 759,22 PLN (PO liŚ).*

2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice); Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 107 136 949,44 PLN, w tym UE: 107 136 949,44 PLN (PO liŚ).*

3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: status - inny. Projekt został podzielony na 3 projekty - osobno dla każdej śluzy.*

4. *Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 178 253,20 PLN, w tym UE: 2 024 022,31 PLN (PO liŚ).*

5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 53 751 398,51 PLN, w tym UE: 42 500 000,00 PLN (PO liŚ).*

³¹ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MliB.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	311 238 348	0	123 714 310	434 952 658	0	0	0	0	434 952 658	9
Edukacja	0	0	0	0	17 857 272	0	0	17 857 272	17 857 272	2
Energetyka	63 647 809	0	52 083 860	115 731 669	2 344 808 914	0	396 021 443	2 740 830 357	2 856 562 027	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	32 043 968	0	32 040 763	64 084 731	29 610 295	0	19 756 783	49 367 078	113 451 809	5
Sport	0	0	0	0	219 690 503	0	68 306 212	287 996 715	287 996 715	3
Transport / drogi	1 010 476 523	0	0	1 010 476 523	4 133 001 800	0	5 886 036 340	10 019 038 140	11 029 514 664	11
Transport / kolej	173 960 038	0	0	173 960 038	507 726 332	0	49 670 070	557 396 402	731 356 440	13
Transport / miejski	750 179 177	0	348 055 688	1 098 234 865	0	0	0	0	1 098 234 865	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	175 098 002	0	107 136 949	282 234 952	282 234 952	2
Zdrowie	8 492 594	430 500 000	0	438 992 594	0	0	19 008 329	19 008 329	458 000 923	4
Razem	2 350 038 458	430 500 000	555 894 622	3 336 433 079	7 427 793 118	0	6 545 936 127	13 973 729 245	17 310 162 324	54

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³².

³² Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potoczono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 248 784 843,81 PLN: - EFS: 105 654 233,25 PLN - EFRR: 143 130 610,56 PLN Fundusz Pracy: ok. 93,66 mln EUR	KT WKP obejmuje 64 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 7▪ Edukacja: 4▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 4▪ Sport: 8▪ Transport: 35▪ Zdrowie: 3

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 31 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*: rezygnacja z realizacji³⁴.
2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*: status – inny³⁵.
3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*: rezygnacja z realizacji³⁶.

³³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

³⁴ Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

³⁵ Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu zostały wykorzystane do projektu LIFE++. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

³⁶ Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed*: status – inny. Elementy założeń projektu SafeFoodMed zostały wykorzystane do projektu "Krótki Łańcuch Żywności".
5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego*: status – inny³⁷.
6. *Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji (w tym tzw. „Minikoperniki”)*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 *Centra Innowacyjnej Edukacji*: rezygnacja z realizacji.
- 1.2 *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy*: status - inny³⁸.
- 1.3 *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 857 486,01 PLN, w tym UE: 12 331 993,73 PLN (PO IiŚ).
- 1.4 *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego*: rezygnacja z realizacji³⁹.
- 1.5 *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu*: rezygnacja z realizacji⁴⁰.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 184 146,64 PLN, w tym UE: 54 328 721,00 PLN (PO IiŚ).

³⁷ Zrezygnowano z realizacji projektu. Elementy założeń projektu zostaną jednak wykorzystane do realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego (np. planowane jest uruchomienie linii technologicznej -Uzdrowisko Ciechocinek. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

³⁸ Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

³⁹ Zakres przedsięwzięcia uwzględnia różne aktywności. Część z nich została zrealizowana w projekcie "Nauka-to takie proste!" (zajęcia dla szkół oraz dla nauczycieli w ramach "Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego"), a część - z własnych środków. W ramach RPO WK-P 2014-2020 nie było konkursów umożliwiających aplikowanie o wsparcie na wdrożenie projektu w pełnym zakresie. W związku z brakiem odpowiednich konkursów w harmonogramie naborów na rok 2022, nie ma już możliwości realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁰ Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w RPO nie zagwarantowano środków na realizację tego typu przedsięwzięć pomimo zapisów w Strategii Rozwoju Województwa. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

1.2 Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta: projekty w trakcie realizacji⁴¹. Wartość projektów ogółem: 20 227 811,37 PLN, w tym UE: 10 428 827,88 PLN (PO liŚ/RPO).

2. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

2.1 Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 935 376,00 PLN, w tym UE: 14 382 298,52 PLN (PO liŚ).

2.2 Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 178 495,86 PLN, w tym UE: 15 052 073,02 PLN (PO liŚ).

2.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 460 290,00 PLN, w tym UE: 14 986 371,64 PLN (RPO).

2.4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 075 623,44 PLN, w tym UE: 14 317 200,72 PLN (RPO).

2.5 Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN, w tym UE: 14 873 863,17 PLN (PO liŚ).

2.6 Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy:

w ramach ww. projektu wyodrębniono dwa podprojekty:

2.6.1. Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 628 918,08 PLN, w tym UE: 9 034 581,21 PLN (RPO).

2.6.2. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 977 329,14 PLN, w tym środki UE: 7 630 270,01 PLN (RPO).

- sport: 7 przedsięwzięć

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków budżetu państwa (FRKF): 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.

2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 3 551 125,00 PLN, w tym budżet państwa (FRKF): 1 775 500,00 PLN.

3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 119 392,52 PLN, w tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.

⁴¹ W skład projektu wchodzi 11 podprojektów, z których część podzielono na zadania: w trakcie realizacji są trzy podprojekty, cztery zakończono, a z realizacji trzech zrezygnowano, dla jednego podprojektu posiadającego części składowe nie określono statusu.

4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 121 206,82 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, środki JST: 83 121 206,82 PLN.
5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: status – inny⁴².
6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): status – inny⁴³. Szacowana wartość projektu: 5 750 000,00 PLN.
7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: status – inny⁴⁴.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 166 104 837,29 PLN (RPO).
- 1.2 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie realizacji⁴⁵. Wartość projektu ogółem: 400 000 000,00 PLN, w tym UE: 144 037 752,33 PLN.
2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 376 607 000,00 PLN, w tym środki BP: 348 752 000,00 PLN, UE: 20 009 000,00 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 17 projektów - stan na dzień 31.12.2021 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość projektów ogółem: 213 729 920,78 PLN, w tym UE: 83 260 924,22 PLN (PO IIŚ).
- 1.2 rezygnacja z realizacji: 10 projektów⁴⁶.
- 1.3 inny: 1 projekt⁴⁷. Brak informacji o naborze wniosków.

⁴² Zadanie inwestycyjne zostało w 2021 usunięte z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu ze względu na niezłożenie wniosku o dofinansowanie. Wniosek inwestycyjny składany jest po przeniesieniu zadania inwestycyjnego z Planu Wieloletniego do Planu Roczego. Nastąpiło to w 2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2021 roku, DIS MSiI.

⁴³ W związku z tym, że do chwili obecnej UM woj. kujawsko-pomorskiego nie otrzymał dokumentacji z Urzędu Miejskiego w Kruszwicy dokumentacji na budowę Ośrodka Sportów Wodnych nie ma możliwości ubiegania się jakiegokolwiek dofinansowania. Terminy zezwoleń utracą swoją ważność. Klub nie dysponuje środkami na opłatę nowego projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁴ Inwestycja ujęta w Planie Wieloletnim "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu". Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁵ Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO IIŚ, EBI, dotacja MZ, środki własne. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁶ Projekty rezerwowe, zrezygnowano z całościowej ich realizacji w okresie do 2022 roku ze względu na przyjęte ograniczenia nakładów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁷ Dot. projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy etap II.

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny⁴⁸.

- transport: 11 przedsięwzięć

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 999 998,34 PLN, w tym UE: 113 028 133,94 PLN.

1.2 Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacji⁴⁹.

1.3 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane: status – inny⁵⁰.

2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 8 projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2020 r.:

2.1 Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 15: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 866 879,00 PLN⁵¹.

2.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 648 228,09 PLN, w tym UE: 16 315 060,94 PLN (PO IiŚ).

2.3 Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 239 348,19 PLN, w tym UE: 18 337 236,39 PLN (PO IiŚ).

2.4 Budowa Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do granicy miasta: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

⁴⁸ Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w PO IiŚ. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji, które posiada strona samorządowa wynika, że środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach średnich. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁹ Inwestycja jest wpisana w długofalowe plany Miasta Bydgoszczy. Strona samorządowa poinformowała o planach realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2027. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁰ Zakończono prace nad koncepcją, trwają przygotowania do uruchomienia przetargu na wykonawstwo projektu dla pierwszego etapu inwestycji. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵¹ Zakres rzeczowy zadania jest realizowany poprzez dwie odrębne inwestycje:

1. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu - BiT City II (podprojekt 1) - dane podane są w osobnym wierszu tabeli sprawozdawczej (wiersz 119) oraz

2. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu - inwestycja realizowana przy współudziale: środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ze środków RPO WK-P współfinansowana jest pierwsza inwestycja. Nie uwzględniono ich tym razem w przypadku drugiej inwestycji, żeby uniknąć podwójnego sprawozdawania tej samej kwoty. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 2.5 Budowa połączenia drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 i drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Czerniewice: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.
- 2.6 Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.
- 2.7 Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza (ul. Andersa) – etap I w kierunku włączenia w drogę krajową nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.
- 2.8 Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowej: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.
3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza: rezygnacja z realizacji⁵².
4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacji⁵³.
5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji⁵⁴.
6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: rezygnacja z realizacji.
7. BiT-City II

Na przedsięwzięcie BiT-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2021 r.:

- 7.1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 373 974,24 PLN, w tym UE: 13 089 171,94 PLN (RPO).
- 7.2 Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – BiT-City II (podprojekt 1): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 071 169,60 PLN, w tym UE: 44 368 757,10 PLN (RPO).
- 7.3 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (podprojekt 2): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 400 403 080,64 PLN, w tym UE: 213 328 032,32 PLN (PO IIŚ).
- 7.4 Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 146 856,98 PLN, w tym UE: 29 476 841,32 PLN (RPO).
- 7.5 Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 950 000,00 PLN, w tym UE: 17 138 210,41 PLN
- 7.6 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – w ramach projektu

⁵² Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵³ Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁴ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz w sprawie prac dotyczących rozbudowy DK nr 80 nie prowadzi obecnie żadnych analiz dotyczących inwestycji, jak również nie planuje się podjęcia tego tematu w najbliższym czasie. projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

BiT-City II – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 537 307,12 PLN, w tym UE: 13 618 786,80 PLN (RPO).

7.7 Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 178 346,07 PLN, w tym UE: 95 661 596,00 PLN (RPO).

7.8 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 480 938,73 PLN, w tym UE: 46 431 614,17 PLN (RPO).

7.9 Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji): status – inny⁵⁵.

7.10 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 178 062 617,80 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN.

7.11 Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w tym UE: 927 754,88 PLN.

7.12 Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 265 115,06 PLN, w tym UE: 2 000 000,00 PLN.

7.13 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 4): rezygnacja z realizacji⁵⁶.

7.14 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 3): status – inny⁵⁷.

7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II (podprojekt 5): rezygnacja z realizacji⁵⁸.

7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny⁵⁹.

⁵⁵ Projekt włączony w realizację projektów liniowych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych nr 207 Toruń Wschód - Malbork i linii kolejowej nr 208 linia Działdowo - Chojnice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przedsięwzięcia będą remontowane przystanki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁶ Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację przedsięwzięcia, która winna zostać wykonana do 30.11.2021 r. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 roboty budowlane nie będą realizowane, nie zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie. W perspektywie finansowej na lata 2020-2027 planuje się wnioskować o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁷ Wysokie koszty inwestycji nie pozwalają na zgłoszenie jej do konkursów RPO WK-P, a w ramach PO liś nie ma odpowiedniego naboru. Wobec obecnego braku źródeł dofinansowania gmina będzie ubiegać się o wsparcie dla projektu w kolejnej perspektywie finansowej UE. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁸ Projekt nie będzie realizowany w okresie Programowania 2014-2020. Elementy ITS są wdrażane w ramach realizacji inwestycji drogowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁹ Dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w ramach rozbudowy trasy WZ. Mimo wcześniejszych ustaleń ze stroną kolejową o całkowitej dyslokacji stacji postojowej, obecnie PKP wycofuje się z ustaleń. Prowadzone są rozmowy z Miastem o częściowym zachowaniu stacji - na chwilę obecną bez wiążących ustaleń. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny⁶⁰.
- 7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny⁶¹.
8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 9 projektów. Status na dzień 31.12.2021 r.:

- 8.1 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 362 686 679,68 PLN, w tym UE: 218 477 843,44 PLN (PO liś).
- 8.2 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 135 717 564,71 PLN, w tym UE: 50 220 945,45 PLN (PO liś).
- 8.3 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN (PO liś).
- 8.4 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji⁶².
- 8.5 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego: rezygnacja z realizacji⁶³.
- 8.6 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2022 r.
- 8.7 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2022 r.
- 8.8 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2022 r.

⁶⁰ Trwają prace nad koncepcją i analizą wielokryterialną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶¹ Trwają prace nad koncepcją części trasy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶² Mając na uwadze wzrost wartości ofert w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich w realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w projektach unijnych oraz innych zadań wynikających z budżetu miasta, Prezydent Miasta podjął decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶³ Zakres zadania wiązał się lokalizacyjnie z budową trasy WZ. Prace związane z budową trasy WZ znacznie się opóźniły dlatego też podjęto decyzję (w uzgodnieniu z CUPT i Ministerstwem) o rezygnacji z projektu a środki z dofinansowania zostały rozdysponowane na pozostałe zadania realizowane przez Bydgoszcz w ramach KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

8.9 Podprojekt: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu – Etap II: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2022 r.

9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

w skład przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów (zadań). Status na dzień 31.12.2021 r.:

- 9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 207 517,80 PLN, w tym UE: 15 413 093,53 PLN (RPO).
- 9.2 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 193 540,13 PLN.
- 9.3 Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.4 Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.5 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.6 Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.7 Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji.
- 9.8 Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometraż od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej: rezygnacja z realizacji⁶⁴.
- 9.9 Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą: status – inny⁶⁵.
- 9.10 Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: status – inny⁶⁶.

⁶⁴ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁵ Pierwszy etap projektu został zrealizowany w IV kwartale 2017 roku przez jednostkę samorządową tj. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W dniu 11 września 2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania od 16.09.2020 r do 14.01.2022 roku ze środków własnych PGW WP bez dofinansowania unijnego. Rozpoczęcie zadania 16.09.2020 - zakończenie 14.01.2022 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁶ W roku 2021 r. nie zapadły decyzje dot. dofinansowania zadania. Projekt nie ma szans na uzyskanie dofinansowania z PO liś z powodu wyczerpania alokacji w działaniu 2.5 - przewiduje się realizację ze środków perspektywy finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

- 9.11 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: realizacja zakończona⁶⁷.
- 9.12 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny⁶⁸.
- 9.13 Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka, gm. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 297 942,64 PLN (środki BP).
- 9.14 Udrożnienie piętrzenia rzeki Mień w km 7+500 - zadanie towarzyszące dla przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 136 635,00 PLN (środki BP).
- 9.15 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 754 304,00 PLN (środki BP).
- 9.16 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 773 656,00 PLN (środki BP).
10. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: status – inny⁶⁹.
11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny⁷⁰.

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

⁶⁷ Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁸ Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). W roku 2020 wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁹ Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa). Obecnie w ramach RPO WKP została zawarta umowa z PKP PLK S.A., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej lk 356 odcinek granica województwa – Kcynia oraz budowa mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią lk 281. Zadanie planowane do sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷⁰ Obecnie ze środków własnych finansowane są prace przygotowawcze - etap pozyskiwania dokumentacji.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji⁷¹. Wartość projektu ogółem: 25 339 055,84 PLN, w tym UE: 17 689 759,45 PLN (RPO).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji⁷²: Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe:

1.1 Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie: status – inny⁷³.

1.2 Toruński Klaster Energii "Energia Gotyku": projekt w trakcie realizacji⁷⁴.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁷⁵. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie oraz PSM w Grudziądzu.

2. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 402 479,00 PLN.

- sport: 1 przedsięwzięcie

⁷¹ Umowa o dofinansowanie nr WP-II-E.433.1.103.2017 dla projektu nr RPKP.06.03.02-04-0005/17 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku podpisana 29.12.2017 roku. Wniosek o płatność końcową został złożony już po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. w 2022 r. Źródło: SL 2014 -2020, DRP MFIPR.

⁷² Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r.

⁷³ Klaster OZE Grudziądz nie podjął żadnych działań w 2021 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷⁴ Gmina Chełmża otrzymała dotację 95% w pierwszym naborze Programu Inwestycji Strategicznych. W kwietniu 2022 r. będzie ogłoszony przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷⁵ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

1. Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK: status – inny⁷⁶.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego: w ramach działania 9.1 POiŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 17 projektów z zakresu ratownictwa medycznego. Nie zidentyfikowano projektu pn.: Infrastruktura ratownictwa medycznego⁷⁷.

- transport: 24 przedsięwzięć, w tym:
- transport drogowy (12)

1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu (odcinki Białe-Błota – południowa granica województwa: 1 575 758 400,00 PLN.

2. S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 779 093 500,00 PLN.

3. Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Budowa obwodnicy Inowrocławia: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN.

3.2 Budowa obwodnicy Inowrocławia (łąącznik): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 129 107 666,19 PLN.

4. Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.

5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa: status – inny. Zadanie nie jest kierowane do realizacji⁷⁸.

6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25: status – inny⁷⁹.

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego: status – inny. W 2020 r. inwestycje te nie zostały skierowane do realizacji (brak zapewnienia finansowania w dokumentach rządowych).

8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10: status – inny⁸⁰.

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy: status – inny⁸¹.

⁷⁶ W 2021 r. zadanie inwestycyjne nie zostało zakwalifikowane do Planu Roczego Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i zostało wykreślone z Planu Wieloletniego w związku z upływem okresu 3 lat od wpisania do Planu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2021 roku, DIS MSiR.

⁷⁷ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

⁷⁸ Zasadność realizacji zadania będzie przedmiotem analiz po ukończeniu innych strategicznych inwestycji w regionie (ciągów A i S oraz budowy obwodnic na tym ciągu, np. obwodnicy Strzelna, której realizacja jest zakładana w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁷⁹ Planowany do realizacji w ramach PBDK w latach 2023-2027. Wartość projektu ogółem: 178 820 000,00 PLN.

⁸⁰ Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Lipna została ujęta w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Ogłoszono przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁸¹ Inwestycje polegające na budowie obw. Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego zostały ujęte w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W 2020 r. ogłoszono przetargi na opracowanie Studium

10.S – 10 Bydgoszcz – Piła: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

11.S-10 Bydgoszcz – Toruń: status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej PBDK (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

12.S-10 Toruń – Płońsk: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

- transport kolejowy (7)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: status – inny⁸².

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 400 000,00 PLN, w tym UE: 7 140 000,00 PLN (RPO).

2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 000 000, 00 PLN, w tym UE: 7 650 000,00 PLN (RPO).

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 779 840,21 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN (RPO).

3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 000 000,00 PLN, w tym UE: 6 800 000,00 PLN (RPO).

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: rezygnacja z realizacji.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: realizacja zakończona. Wartość projektu: 63 213 984,33 PLN, w tym środki BP: 63 213 236,18 (PLN).

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: rezygnacja z realizacji.

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 283 601 417,72 PLN, w tym środki BP: 244 832 691,07 PLN.

- transport śródlądowy (5)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji.

techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁸² Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej. Trwa opracowywanie studium wykonalności. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego: projekt w trakcie realizacji⁸³. Wartość projektu ogółem: 26 221 772,21 PLN (NFOŚiGW/środki własne).
3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁸⁴.
4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: status – inny⁸⁵.
5. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁸⁶.

⁸³ W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowana przepławka na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Przebudowa pozostałych obiektów BWW została zakończona w ramach innego przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

⁸⁴ Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane było ze środków NFOŚiGW. Na roboty budowlane na śluzach Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra nie ma obecnie zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

⁸⁵ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

⁸⁶ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	36 107 140	0	0	36 107 140	0	0	0	0	36 107 140	7
Edukacja	0	0	17 857 486	17 857 486	42 475 744	0	0	42 475 744	60 333 230	4
Energetyka	213 729 921	0	0	213 729 921	0	0	0	0	213 729 921	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	244 294 084	0	0	244 294 084	402 479	0	0	402 479	244 696 563	4
Sport	3 551 125	0	128 415 888	131 967 013	0	0	0	0	131 967 013	8
Transport / drogi	279 866 877	0	43 887 576	323 754 454	2 779 093 500	0	2 236 324 166	5 015 417 666	5 339 172 120	19
Transport / kolej	0	0	0	0	453 781 258	0	63 213 984	516 995 242	516 995 242	9
Transport / miejski	1 380 018 738	0	101 563 772	1 481 582 510	0	0	0	0	1 481 582 510	1
Transport / śródlądowy	2 136 635	0	31 226 961	33 363 596	26 221 772	0	0	26 221 772	59 585 368	6
Zdrowie	1 302 937 576	0	0	1 302 937 576	0	0	0	0	1 302 937 576	3
Razem	3 462 642 095	0	322 951 683	3 785 593 778	3 301 974 754	0	2 299 538 151	5 601 512 904	9 387 106 683	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁸⁷.

⁸⁷ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potoczono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 350 714 467,22 PLN: - EFS: 172 313 119,19 PLN - EFRR: 178 401 348,03 PLN Fundusz Pracy: 96,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ ICT: 1▪ Kultura: 6▪ Inne: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 22▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁸⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacji projektu.
2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 773 308,82 PLN, w tym UE: 23 925 305,26 PLN (PO liś).
3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka*. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”⁸⁹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 159 162,51 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO liś).

⁸⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁸⁹ Tytuł projektu, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie, brzmi: *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka*.

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 4.1 Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 965 269,96 PLN, w tym UE: 23 711 041,63 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 Wschodniostowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: status – inny⁹⁰.
- 4.3 Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztorowego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 760 116,00 PLN.⁹¹
- 4.4 Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: status – inny⁹².
- 4.5 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 685 475,39 PLN, w tym UE: 24 790 574,25 PLN (PO IiŚ).

• energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny⁹³.
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 75 799 412,75 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 48 895 219,48 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 135 014,69 PLN, w tym UE: 13 600 000,00 PLN (PO IiŚ).

• zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji.
2. Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i ładowiskiem dla

⁹⁰ Projekt pod tym tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Żadna z części zakresu projektu nie została zrealizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO IiŚ czy RPO WL. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku.

⁹¹ Przedsięwzięcie realizowane pn.: Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztorowego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.

⁹² Projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część.

⁹³ W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się cały LOF jako obszar wsparcia dla projektów konkursowych (POIiŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku.

śmigłowców w Lublinie: realizacja zakończona. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN, w tym budżet państwa: 68 154 500,00 PLN.

3. *SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie: rezygnacja z realizacji projektu.*
4. *Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim: status – inny⁹⁴.*
5. *Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych⁹⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 67 573 252,05 PLN, w tym UE: 57 437 264,34 PLN (RPO).*

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie⁹⁶: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000,00 PLN.*

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska: rezygnacja z realizacji.*

- transport: 10 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,47 PLN (RPO).*
- 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN, w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW).*

2. *Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

- 2.1 *Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).*
- 2.2 *Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).*
- 2.3 *Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: projekt jest*

⁹⁴ Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku, UM woj. lubelskiego.

⁹⁵ Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych.*

⁹⁶ Nazwa projektu: *Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie.*

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 162 684 518,13 PLN, w tym UE: 129 175 895,45 PLN (PO PW).

2.4 Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja z realizacji.

2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica⁹⁷: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: realizacja zakończona⁹⁸. Wartość projektu ogółem: 28 401 002,76 PLN, w tym UE: 22 256 750,02 PLN (RPO).
5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 923 546,00 PLN, w tym UE: 75 181 479,87 PLN (RPO).
6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne: status - inny⁹⁹.
7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): status - inny¹⁰⁰.
8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: projekt w trakcie realizacji¹⁰¹. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.
9. Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: status - inny¹⁰².
10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

⁹⁷ Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S -19).

⁹⁸ Nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770 od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km.

⁹⁹ Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania projektu ze środków EFRR. Wielkość dostępnej alokacji środków EFRR nie pozwala na realizację projektu w perspektywie 2014 – 2020. Projekt planowany do realizacji pod nazwą: Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową tącznicy omijającej stację Zawada. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku, UM woj. lubelskiego.

¹⁰⁰ Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania projektu ze środków EFRR. Wielkość dostępnej alokacji środków EFRR nie pozwala na realizację projektu w perspektywie 2014 – 2020. Projekt planowany do realizacji pod nazwą: Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową tącznicy omijającej stację Zawada. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku, UM woj. lubelskiego.

¹⁰¹ Projekt jest finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Projekt w trakcie realizacji bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane inwestycje Spółki na wskazanych stacjach znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są częścią większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku, UM woj. lubelskiego.

¹⁰² Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Miasto Chełm planuje zrealizować przedsięwzięcie w ramach czasowych obecnej perspektywy finansowej (do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Na dzień dzisiejszy nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich. W roku 2021 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach poprzednich działania zmierzające do budowy Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. Miasto uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2021 roku, UM woj. lubelskiego.

- 10.1 Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 298 784 253,86 PLN, w tym UE: 178 500 000,00 PLN (RPO)
- 10.2 Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 83 457 631,41 PLN, w tym UE: 61 396 219,67 PLN.
- 10.3 Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie: rezygnacja z realizacji.
- 10.4 Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 886 564,19 PLN, w tym UE: 65 308 496,12 PLN (PO PW).
- 10.5 Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 674 040,50 PLN, w tym UE: 112 119 853,49 PLN (PO PW).
- 10.6 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 207 802 678,34 PLN, w tym UE: 163 990 779,93 PLN (PO PW).
- 10.7 Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 195 069 851,67 PLN, w tym UE: 139 382 188,32 PLN (PO PW).
- 10.8 Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF: rezygnacja z realizacji.
- 10.9 Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru: rezygnacja z realizacji.
- 10.10 Mobilny LOF: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 125 147 195,93 PLN, w tym UE: 96 367 170,01 (RPO).

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji¹⁰³. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

¹⁰³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie lubelskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów. Status projektów na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1.1 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6k V oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 537 866,00 PLN, w tym UE: 7 628 214,39 PLN.
- 1.2 Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa – Natęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 7 334 996,42 PLN.
- 1.3 Przebudowa GPZ Budzyń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 104 825,00 PLN, w tym UE: 15 619 815,90 PLN.
- 1.4 Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 446 869,70 PLN, w tym UE: 11 581 898,19 PLN.
- 1.5 Budowa linii Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 300 331 468,36 PLN, w tym UE: 68 641 597,18 PLN.
- 1.6 Rozbudowa GPZ Wilkołaz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 420 510,00 PLN, w tym UE: 9 101 568,98 PLN.
- 1.7 Przebudowa stacji Abramowice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 57 787 860,00 PLN, w tym UE: 34 912 796,31 PLN.
- 1.8 Budowa GPZ Felin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 852 110,00 PLN, w tym UE: 17 073 392,18 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe:

- 2.1 Klaster Energia Dolina Zielawy
- 2.2 Klaster Energii Południowe Podlasie
- 2.3 Tomaszowski Klaster Energii
- 2.4 Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE

- ICT:1 przedsięwzięcie

1. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego: projekt w trakcie realizacji¹⁰⁴. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 603 746,80 PLN, w tym UE: 159 370 904,95 PLN (RPO).

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku¹⁰⁵): przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKDiN ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 36 297 857,00 PLN.

¹⁰⁴ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

¹⁰⁵ Aktualna (na dzień 31.12.2020 r.) nazwa inwestycji: Budowa Muzeum w Sobiborze.

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁰⁶. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji: status – inny¹⁰⁷.

Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji: status – inny¹⁰⁸.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 406 891 265,00 PLN, w tym BP: w tym 278 898 000,00 PLN, UE: 76 376 173,00 PLN.

2. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 20 029 710,62 PLN, w tym UE: 17 025 254,02 PLN (PO IiŚ).

• transport: 12 przedsięwzięć

• transport drogowy (7)

1. S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 058 204 261,45 PLN.

2. S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

2.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin - w. Niedrzwica Duża: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 444 593 745,39 PLN.

2.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. w. Niedrzwica Duża – w. Kraśnik Północ, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 623 730 978,17 PLN.

¹⁰⁶ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

¹⁰⁷ Brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze środowiska, DGWiZS ML.

¹⁰⁸ W 2021 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną zbiornika. Część ta była finansowana z Budżetu Państwa NW. Projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania na dalszą jego realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze środowiska, DGWiZS ML.

- 2.3 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 420 275 976,36 PLN.
- 2.4 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 548 977 963,00 PLN.
- 2.5 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe)): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 240 142 355,00 PLN.
- 2.6 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 273 442 907,00 PLN.
- 2.7 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica": realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 365 873 050,00 PLN.
4. S-12 Radom – Lublin:
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 4.1 Budowa drogi S12 Radom – Lublin: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana, (brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze).
- 4.2 Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśła w m. Puławy (obw. Puławy II etap)): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 291 003 363,00 PLN.
5. S-12 Lublin – Dorohusk: status – inny. Planowana data realizacji projektu: 2022 r. - 2026 r.
6. S-19 Białystok – Lublin
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 6.1 Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: status – inny¹⁰⁹. Wartość projektu ogółem: 2 964 313 300,00 PLN.
- 6.2 Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt w trakcie realizacji (PBDK)¹¹⁰. Wartość projektu ogółem: 1 040 284 000,00 PLN.
7. S-17 Lublin – Hrebenne: status – inny¹¹¹. Wartość projektu ogółem: 5 429 756 200,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 430 808 714,42 PLN, w tym UE: 360 156 087,13 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: projekt realizowany z budżetu.¹¹².

¹⁰⁹ W 2021 r. ogłoszono przetargi na wszystkie odcinki realizacyjne.

¹¹⁰ W 2021 r. podpisano umowę na budowę drogi.

¹¹¹ W 2021 r. ogłoszono przetargi na 3 odcinki realizacyjne: odc. w. Zamość Wschód - w. Zamość Południe, odc. w. Zamość Południe - Tomaszów Lubelski, odc. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)

3. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 908 677,50 PLN, w tym UE: 336 857 192,04 PLN (PO PW).*
4. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 494 722 903,42 PLN, w tym UE: 2 900 566 208,22 PLN (PO liś).*
5. *Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków¹¹³: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 89 923 546,00 PLN, w tym UE: 75 181 479,87 PLN (RPO).*

¹¹³ Przedsięwzięcie realizowane pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Edukacja	0	0	0	0	21 572 777	0	0	21 572 777	21 572 777	2
Energetyka	151 829 647	0	0	151 829 647	421 838 818	0	64 870 686	486 709 504	638 539 151	4
ICT	0	0	0	0	187 603 747	0	0	187 603 747	187 603 747	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	91 218 900	0	62 124 432	153 343 333	36 297 857	0	0	36 297 857	189 641 190	6
Sport	0	0	40 030 165	40 030 165	0	0	0	0	40 030 165	1
Transport / drogi	162 684 518	0	396 725 078	559 409 596	2 029 888 028	0	3 826 277 271	5 856 165 299	6 415 574 895	11
Transport / koleje	112 238 546	0	0	112 238 546	4 452 363 841	0	0	4 452 363 841	4 564 602 387	10
Transport / miejski	1 051 935 652	0	87 886 564	1 139 822 216	0	0	0	0	1 139 822 216	1
Zdrowie	67 573 252	0	74 664 310	142 237 562	406 891 265	0	20 029 711	426 920 976	569 158 538	7
Razem	1 637 480 515	0	661 430 549	2 298 911 064	7 556 456 333	0	3 911 177 668	11 467 634 001	13 766 545 065	43

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹¹⁴.

¹¹⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 2 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 122 640 671,63 PLN: - EFS: 55 070 662,71 PLN - EFRR: 67 570 662,71 PLN Fundusz Pracy: 31,97 mln EUR	KT WLB obejmuje 31 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 3▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 2

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹¹⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie*: status – inny¹¹⁶.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

¹¹⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹¹⁶ Budowa Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie zapisana jest wśród projektów rezerwowych na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do uwzględnienia w Kontrakcie Programowym na lata 2021-2027.

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 672 700,00 PLN, w tym UE: 15 069 034,96 PLN (PO liś).
- 2.2 *Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich*¹¹⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 470 188,77 PLN, w tym UE: 4 649 660,41 PLN (RPO).
- 2.3 *Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 631 055,39 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO liś).
- 2.4 *Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 295 801,51 PLN, w tym UE: 7 970 108,29 PLN (RPO).
- 2.5 *Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).
- 2.6 *Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 289 050,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze*

Ww. przedsięwzięcie obejmuje trzy projekty:

- 1.1 *Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).
 - 1.2 *Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” - część I*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 640 000,00 PLN (budżet państwa, budżet JST i inne środki);
 - 1.3 *Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” - część II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 536 900,00 PLN, w tym środki BP: 2 500 000,00 PLN, środki JST: 130 885,00 PLN.
2. *Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 132 292 675,00 PLN, w tym UE: 94 423 999,97 PLN (RPO).

- B+R: 1 przedsięwzięcie¹¹⁸

¹¹⁷ Tytuł realizowanego projektu: *Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich*. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT.

¹¹⁸ Przedsięwzięcia pn: *Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)* oraz *Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej* zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Anekssem Nr 2 z 30.05.2017 r.

1. *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim: projekt w trakcie realizacji*¹¹⁹. Wartość projektu ogółem: 60 765 029,86 PLN, w tym UE: 41 987 208,82 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

1.1 realizacja zakończona: 16 projektów. Wartość projektów ogółem: 86 541 853,99 PLN, w tym UE: 53 992 450,37 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 2 projekty¹²⁰.

1.3 status – inny: 2 projekty pn.: *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8B.*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 11 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO liś).*

2.2 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO liś).*

2.3 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO liś).*

2.4 *Budowa wodnego akumulatora ciepła: rezygnacja z realizacji*¹²¹.

2.5 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 110 990,38 PLN, w tym UE: 11 220 000,00 PLN (PO liś).*

2.6 *Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 467 319,20 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO liś).*

2.7 *Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO liś).*

¹¹⁹ W ramach przedsięwzięcia pn.: *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim* w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: *Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze*.

¹²⁰ Zrezygowano z realizacji projektów pn.: 1. *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11* oraz 2. *Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów*.

¹²¹ Z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnia wymogów Działania 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w ramach POIS 2014-2020, tj. jedynego potencjalnie możliwego programu wsparcia dla przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwa jego realizacja bez ww. wsparcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2021 roku*, UM woj. lubuskiego.

2.8 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO liś).

2.9 Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłownicze w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 279 185,95 PLN, w tym UE: 2 140 000,00 PLN (PO liś).

2.10 Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyłach w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 406 424,22 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO liś).

2.11 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 153 701,25 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO liś).

- transport: 5 przedsięwzięć

1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 540 739,41 PLN, w tym UE: 58 926 195,53 PLN (RPO).

2. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody: status inny¹²².

3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kozuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku 4 z nich wskazano na status „inny”. Jak wskazała strona samorządowa, inwestycje ujęte są na Liście zadań rezerwowych, stanowiącej załącznik do Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana¹²³.

Odnosnie pozostałych projektów:

3.1 Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułtów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO).

3.2 Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Łłowa ul. Żagańska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO).

3.3 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO).

3.4 Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO).

3.5 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów¹²⁴: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO).

¹²² Inwestycja nie posiadająca wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona była od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na realizację zadania, nie podjął dalszych działań. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2021 roku, UM woj. lubuskiego.

¹²³ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2021 roku, UM woj. lubuskiego.

¹²⁴ Projekt zrealizowany pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów (rondo).

- 3.6 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO).
- 3.7 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 316 552,04, w tym UE: 7 581 171,10 PLN (RPO).
5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:
- 5.1 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 122 653 166,57 PLN, w tym UE: 74 623 730,78 PLN (PO IiŚ).
- 5.2 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 673 471,56 PLN, w tym UE: 98 787 418,58 PLN (PO IiŚ).
- 5.3 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 182 351 330,70 PLN, w tym UE: 286 557 723,38 PLN (PO IiŚ).
- 5.4 Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 423 654,00 PLN, w tym UE: 30 299 950,00 PLN (PO IiŚ).
- 5.5 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2022 r.

4.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 10 projektów. Wartość realizowanych projektów: 491 367 529,31 PLN, w tym UE: 160 484 090,66 PLN (PO IiŚ):

1.1 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 912 540,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.

- 1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 143 913,72 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.
- 1.3 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 644 121,43 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.
- 1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,48 PLN, w tym UE: 65 654 547,20 PLN.
- 1.5 Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 784 071,78 PLN, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.
- 1.6 Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 037 175,00 PLN, w tym UE: 14 384 965,65 PLN.
- 1.7 Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 543 500,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.
- 1.8 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 545 082,00 PLN, w tym UE: 13 621 602,67 PLN.
- 1.9 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 618 450,00 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.
- 1.10 Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 82 895 420,80 PLN, w tym UE: 30 309 191,31 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe
 - 2.1 Klaster Energii energyREGION Rzepin
 - 2.2 Klaster Energii energyREGION Słońsk
 - 2.3 Gorzowski Klaster Energii
- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹²⁵. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego: PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSM I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

1. *S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 332 596 674,09 PLN.
2. *Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta*: status – inny. Inwestycja ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie *Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030*. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
3. *Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta)*: status – inny. Inwestycja polegająca na budowie obw. Krosna Odrzańskiego została ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. .
4. *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy*: status – inny. W zakresie obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki, inwestycja ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie *Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030*. W październiku 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ-R.
5. *A18 Olszyna – Golnice*: projekt w trakcie realizacji (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN¹²⁶.

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 2 290 000,00 PLN¹²⁷.
2. *Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 729 786 341,26 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 (CEF).

¹²⁵ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

¹²⁶ Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)*. W 2021 r. podpisano umowę na realizację odc. od km 33+760 do gr. województwa oraz odc. gr. województwa - w. Golnice. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP Ml.

¹²⁷ Na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego realizowany jest projekt dotyczący dwóch województw „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium Wykonalności” – projekt dotyczy terenu dwóch województw. Podana wartość dotyczy całego projektu.

3. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego: status – inny*¹²⁸.
 4. *Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin: rezygnacja z realizacji*¹²⁹.
 5. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: rezygnacja z realizacji*¹³⁰.
- transport śródlądowy (4)
 1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN, w tym UE: 84 216 759,22 PLN (PO IiŚ).*
 2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków FS, BŚ, BRRE. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN.*
 3. *Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*¹³¹: status - inny¹³².
 4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: status - inny*¹³³.

¹²⁸ Studium wykonalności przygotowywane ze środków BP.

¹²⁹ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹³⁰ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹³¹ Poprzednia nazwa: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego.

¹³² Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

¹³³ Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) na terenie woj. lubuskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	60 765 030	0	0	60 765 030	0	0	0	0	60 765 030	2
Energetyka	84 294 588	0	127 847 308	212 141 896	470 039 957	0	21 327 572	491 367 529	703 509 425	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	82 727 740	0	20 631 055	103 358 796	0	0	0	0	103 358 796	3
Transport / drogi	79 540 739	0	35 181 269	114 722 008	1 179 409 200	0	1 332 596 674	2 512 005 874	2 626 727 882	9
Transport / koleje	0	0	70 316 552	70 316 552	2 732 076 341	0	0	2 732 076 341	2 802 392 893	5
Transport / miejski	427 448 456	0	122 653 167	550 101 623	0	0	0	0	550 101 623	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	378 483 725	0	0	378 483 725	378 483 725	4
Zdrowie	134 829 575	0	74 097 569	208 927 144	0	0	0	0	208 927 144	2
Razem	869 606 128	0	450 726 920	1 320 333 049	4 760 009 224	0	1 353 924 246	6 113 933 470	7 434 266 518	30

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹³⁴.

¹³⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 374 228 892,81 PLN: - EFS: 152 870 889,62 PLN - EFRR: 221 358 003,19 PLN Fundusz Pracy: 88, 75 mln EUR	KT Wł obejmuje 96 przedsięwzięć: ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ Inne: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Rewitalizacja: 16 ▪ Transport: 41 ▪ Zdrowie: 16

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹³⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć¹³⁶

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych: rezygnacja z realizacji.*
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w tym UE: 5 326 502,12 (PO IIŚ).*
3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni*

¹³⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹³⁶ Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Iqdowniska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneks nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

Endoskopii i Pracowni USG¹³⁷: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 (PO liś).

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).
5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 169 763,99 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO liś).
6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii¹³⁸: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN, w tym UE: 67 442 815,10 PLN (RPO).
7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO liś).
8. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów¹³⁹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 509 876,71 PLN, w tym UE: 10 175 184,09 (PO liś).
9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: status - inny.
10. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: projekt w trakcie realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 16 741 401,60 PLN¹⁴⁰.
11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli: rezygnacja z realizacji .

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 988 367,20 PLN, w tym UE: 13 516 243,32 PLN (PO liś).

¹³⁷ Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

¹³⁸ Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: Rozbudowa WWOiP im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.

¹³⁹ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.

¹⁴⁰ Projekt realizowany pod nazwą: Rozbudowa istniejącego kompleksu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 16 500 000 PLN, a także emisji obligacji oraz dotacji gmin z terenu powiatu rawskiego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 606 772,59 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 PLN (PO liś).
- 2.2 Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: –projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 268 256,32¹⁴¹.
- 2.3 Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi¹⁴²; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 948 714,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO liś).
- 2.4 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: rezygnacja z realizacji¹⁴³.
- 2.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie – etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE: 2 356 191,15 PLN (RPO).
- 2.6 Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu: status – inny¹⁴⁴.

• B+R: 9 przedsięwzięć

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi): status – inny.
2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN¹⁴⁵.
3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 126 512,16 PLN, w tym UE: 11 246 538,99 PLN (RPO).
4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 482,69 PLN (RPO).
5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej¹⁴⁶: rezygnacja z realizacji.

¹⁴¹ Finansowanie projektu ze środków Samorządu Województwa łódzkiego w kwocie 3 000 000 PLN oraz w pozostałej części ze środków własnych Teatru Wielkiego w Łodzi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁴² Nazwa projektu: Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

¹⁴³ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Projekt planowany do realizacji ze środków FEŁ2027.

¹⁴⁴ Szacowana wartość projektu zgodnie z fiszą z 2017 r. (21 mln zł). Brak aktualnych informacji od Wnioskodawcy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego

¹⁴⁵ Projekt współfinansowany ze środków MNIŚW. Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSREEN ERIC). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁶ Przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności ". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”.

6. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"¹⁴⁷; rezygnacja z realizacji.
7. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R)¹⁴⁸; rezygnacja z realizacji.
8. Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG; rezygnacja z realizacji¹⁴⁹.
9. Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R); projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi projekt realizowany w formule ZIT (współfinansowane z PO IiŚ). Wartość projektów ogółem: 74 000 000,00 PLN, w tym UE: 62 888 360,00 PLN¹⁵⁰.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 6 projektów:

- 2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 385 238,44 PLN, w tym UE: 22 464 790,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 063 742,04 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 64 700 956,44 PLN, w tym UE: 29 663 150,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 251 813,08 PLN, w tym UE: 17 891 723,99 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci

Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁷ Przedsięwzięcie pn. Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁸ Przedsięwzięcie pn. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R) stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁹ Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO WŁ 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWŁ, gdyż nie spełnia podstawowych warunków wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁰ Dane finansowe zgodnie ze Strategią ZIT. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, tj. jego realizację przez nieznaną liczbę podmiotów, określonych jako spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie ŁOM, IP ZIT nie dysponuje aktualnymi danymi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: rezygnacja z realizacji¹⁵¹.

2.6 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 846 436,39 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO IIŚ).

- transport: 18 przedsięwzięć

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji¹⁵².
2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji¹⁵³.
3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji¹⁵⁴.
4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji¹⁵⁵.
5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: projekt planowany do realizacji ze środków RPO¹⁵⁶. Wartość projektu ogółem: 128 506 659,00 PLN, w tym UE: 62 440 245,88 PLN (RPO).
6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji¹⁵⁷.
7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 247 039,14 PLN, w tym UE: 19 000 050,00 PLN (RPO).
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym UE: 9 835 608,09 PLN (RPO).
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 746 108,42 PLN, w tym UE: 64 829 223,25 PLN (RPO).
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

10.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).

¹⁵¹ Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Oczekiwana kwota dofinansowania w Strategii ZIT dla powyższego projektu było 17 850 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵² Planowany przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵³ Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁴ Planowany przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁵ Planowany przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁶ Umowa o dofinansowanie została podpisana już po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. 2022-01-05.

¹⁵⁷ Planowany przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027 w ramach szerszego projektu pn. Budowa dróg dojazdowych do węzłów S-14, który obejmuje też rozbudowę ul. Szczecińskiej wraz z budową łącznika do węzła "Teofilów" na S-14. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

- 10.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – Łęka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE: 23 709 646,11 PLN (RPO).
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 431 636,10 PLN, w tym UE: 38 165 393,03 PLN (RPO).
12. Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego): status – inny¹⁵⁸. Projekt wskazany jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r. Inwestycja uzależniona od decyzji w sprawie S12 (poza limitem PBDK 2014-2023).
13. Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 13.1 Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej: rezygnacja z realizacji¹⁵⁹.
- 13.2 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 582 515,37 PLN (RPO).
14. Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 747 180,09 PLN, w tym UE: 33 624 488,91 PLN (RPO).
15. Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej¹⁶⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 234 929,36 PLN, w tym UE: 2 703 337,21 PLN (RPO).
16. Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 16.1 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa tęcznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 055 535,83 PLN, w tym UE: 17 216 692,04 PLN (RPO).
- 16.2 Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach: status - inny¹⁶¹.
17. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 687 845 182,15 PLN, w tym UE: 448 302 896,33 PLN (PO IiŚ).

¹⁵⁸ Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na ograniczone możliwości finansowe miasta oraz konieczność realizacji innych zadań. Aktualnie miasto rozpoczęło prace nad opracowaniem "Studium komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które pozwoli na rozstrzygnięcie technicznych oraz finansowych możliwości realizacji wskazanej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁹ Projekt będzie wymagał dostosowania go do realizacji zakresu prac przewidzianych dla inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i komponentu kolejowego oraz wytycznych dla perspektywy 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁰ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

¹⁶¹ W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Wł 2014-2020 w trybie konkursowym - projekt oceniono pozytywnie, jednak nie uzyskał dofinansowania. W 2021 r. projekt został uwzględniony w Zał. 1b do KT. Planowany do wsparcia w trybie pozakonkursowym. Nabór dla wniosku projektu, w ramach RPO 2014-2020, otwarty do 28.02.2022 r. Na dzień 31.12.2021 trwało wezwanie do złożenia wniosku, który wpłynął 17.01.2022. Obecnie trwa ocena wniosku. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

18. Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska: projekt w trakcie realizacji¹⁶². Wartość projektu ogółem: 337 479 060,00 PLN.

- rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 289 077 299,79 PLN, w tym UE: 101 000 285,11 PLN (RPO).
2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 067 316,35 PLN, w tym UE: 69 211 616,27 PLN (RPO).
3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 282 807,42 PLN, w tym UE: 59 688 538,17 PLN (RPO).
4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 907 926,38 PLN, w tym UE: 23 225 365,24 PLN (RPO).
5. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 93 530 812,74 PLN, w tym UE: 33 342 351,23 PLN (RPO).
6. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 666 784,02 PLN, w tym UE: 70 042 465,11 PLN (RPO).
7. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 099 520,83 PLN, w tym UE: 31 110 835,37 PLN (RPO).
8. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 117 525 434,37 PLN, w tym UE: 62 967 705,11 PLN (RPO).
9. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 788 811,00 PLN, w tym UE: 26 651 849,44 PLN (RPO).
10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi: projekt w trakcie realizacji¹⁶³. Wartość projektu: 91 971 256,00 PLN.
11. Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 400 000,00 PLN, w tym UE: 23 523 102,39
12. Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

¹⁶² Zakres rzeczowy projektu pn.: "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" jest w całości realizowany przez PKP PLK S.A. w ramach projektu finansowanego w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zadanie zostało włączone do projektu: "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji Łódź Kaliska" w ramach projektu "Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych" zgodnie z zawartą Umową nr 90/107/0039/19/Z/I z dnia 7.08.2019 r. Wartość inwestycji ok. 337 mln PLN netto, w tym wartość zakończenia budowy wiaduktu wschodniego ok. 79 mln PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁶³ Projekt realizowany ze środków własnych Miasta Łodzi. Wartość umowna dla realizowanej inwestycji - drogi podziemnej wraz z projektem rynku wynosi 84 600 000 PLN. Dla budowy płyty rynku wraz z parkingami szacowana wartość wynosi 56 800 000 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

12.1 Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 531 180,94 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).

12.2 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 584 000,00 PLN, w tym UE: 17 680 000,00 PLN.

13. Rewitalizacja Księżego Młyna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 998 077,86 PLN, w tym UE: 39 222 969,09 PLN (RPO).

14. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 181 063,63 PLN, w tym UE: 14 315 372,57 PLN (RPO).

15. Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 167 305,68 PLN, w tym UE: 19 424 334,79 PLN (RPO).

16. Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 297 115,22 PLN, w tym UE: 17 982 267,21 PLN (RPO).

• inne: 3 przedsięwzięcia

1. KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia: status – inny¹⁶⁴.

1.2 Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 160 334,71 PLN, w tym UE: 41 363 633,17 PLN (RPO).

2. Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):

Na dzień 31.12.2021 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

2.1 Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej: rezygnacja z realizacji¹⁶⁵.

2.2 Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 374 550,59 PLN, w tym UE: 6 188 833,12 PLN (RPO).

2.3 Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 853 756,50 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.4 Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

¹⁶⁴ Zgodnie z informacją od Wnioskodawcy realizacja inwestycji uzależniona jest od ogłoszenia odpowiedniego naboru wniosków i możliwości otrzymania co najmniej 85% współfinansowania ze środków europejskich. Ze względu na brak informacji na temat planowanych naborów dla tego typu projektów lub innych możliwości pozyskania środków finansowych, na obecną chwilę określenie planowanej daty złożenia wniosku oraz realizacji projektu nie jest możliwe. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁵ W dniu 23.10.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Obecnie, ze względu na brak wystarczających środków finansowych, nie jest planowana realizacja zakresu rzeczowego, który wchodził w skład tego projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2021 roku, UM woj. łódzkiego.

2.5 Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 985 825,00 PLN, w tym UE: 1 683 500,00 PLN (RPO).

2.6 Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowskowo – jodowej: status - inny¹⁶⁶. Szacowana wartość projektu ogółem: 100 000 000,00 PLN.

3. Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO: rezygnacja z realizacji.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

• edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji¹⁶⁷. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

• energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe

1.1 Klaster Energii Tomaszów

1.2 Warciański Klaster Energii („WKE”)

• kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (BP).

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁶⁸. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

¹⁶⁶ W zależności od ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

¹⁶⁷ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r.

¹⁶⁸ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków

łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach, PSM I i II stopnia w Pabianicach.

3. *Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi*¹⁶⁹: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 663 870,38 PLN, w tym UE: 16 276 975,83 PLN (PO liś).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału*¹⁷⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 079 566,97 PLN, w tym UE: 24 195 661,90 PLN (PO liś).

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi*: brak danych n. realizacji inwestycji.

3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi*¹⁷¹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 718 354,27 PLN, w tym UE: 12 305 069,20 PLN (PO liś).

4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 576 485 000,00 PLN, z czego 453 694 000,00 PLN to środki budżetu państwa.

5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny*: rezygnacja z realizacji projektu¹⁷².

- transport: 23 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 242 858 500,00 PLN.

2. *Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 766 000,00 PLN.

kwalfikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

¹⁶⁹ Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn.: Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej.

¹⁷⁰ Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału.

¹⁷¹ Projekt realizowany pn.: Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP".

¹⁷² Zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. " Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

3. *A1 Tuszyn – Częstochowa*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK¹⁷³. Wartość projektu ogółem: 3 051 600 000,00 PLN.
 4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42*: status – inny. Wartość projektu ogółem: 157 744 600,00 PLN.
 5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 858 297 000, 00 PLN.
 6. *S-74 Sulejów Kielce*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom*:
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 7.1 *Budowa drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom, odc. Piotrków Trybunalski - Sulejów (w. Kozenin)*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Trwają prace przygotowawcze.
 - 7.2 *Budowa drogi S12 Sulejów – Radom*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Trwają prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (16)
 1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 434 417 385,13 PLN, w tym UE: 1 219 254 777,36 PLN (PO liś).
 2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno*: projekt w trakcie realizacji z budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 477 258 140,28 PLN, w tym środki BP: 349 329 744,60 PLN .
 3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 2 445 232 973,38 PLN (PO liś).
 4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 289 401 169,87 PLN, w tym UE: 185 496 230,18 PLN (CEF).
 5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.*: rezygnacja z realizacji¹⁷⁴.
 6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 81 032 101,00 PLN.
 7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 167 784,83 PLN, w tym UE: 146 685 615,20 PLN (PO liś).
 8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 118 698 800,00 PLN.

¹⁷³ W 2021 r. oddano do użytkowania odc. Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), odc. w. Radomsko (bez węzła) - granica woj. łódzkiego / śląskiego oraz odc. w. Kamieńsk (bez węzła) - w. Radomsko (z węzłem). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹⁷⁴ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 066 192 693,54 PLN, w tym UE: 1 494 774 479,96 PLN (CEF)*¹⁷⁵.
10. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa (obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej). Wartość projektu ogółem: 35 040 843,00 PLN.*
11. *Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 36 965 115,23 PLN, w tym środki BP: 36 542 698,55 PLN.*
12. *Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji*¹⁷⁶.
13. *Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: rezygnacja z realizacji*¹⁷⁷.
14. *Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu: rezygnacja z realizacji*¹⁷⁸.
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 173 879 675,00 PLN, w tym UE: 143 315 448,02 PLN (RPO).*
16. *Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”:* rezygnacja z realizacji¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbięcia na województwa.

¹⁷⁶ UM zrezygnował z realizacji projektu z powodu braku możliwości finansowania ze środków RPO.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹⁷⁷ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹⁷⁸ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

¹⁷⁹ Rezygnacja z projektu z uwagi na brak finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	145 358 349	0	0	145 358 349	0	0	0	0	145 358 349	10
Edukacja	0	0	0	0	33 568 533	0	0	33 568 533	33 568 533	2
Energetyka	269 248 186	0	0	269 248 186	0	0	0	0	269 248 186	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	73 221 657	0	0	73 221 657	23 663 870	0	3 926 438	27 590 309	100 811 966	4
Rewitalizacja	1 334 081 110	0	75 995 602	1 410 076 712	0	0	0	0	1 410 076 712	17
Transport / drogi	100 993 148	128 506 659	145 715 721	375 215 528	4 909 897 000	0	424 624 500	5 334 521 500	5 709 737 028	18
Transport / koleje	398 226 240	0	237 935 572	636 161 812	9 068 262 446	0	0	9 068 262 446	9 704 424 258	19
Transport / miejski	687 845 182	0	4 234 929	692 080 112	0	0	0	0	692 080 112	4
Zdrowie	96 741 402	0	129 021 439	225 762 841	576 485 000	0	49 797 921	626 282 921	852 045 762	16
inny	132 370 963	0	0	132 370 963	0	0	0	0	132 370 963	3
Razem	3 238 086 237	128 506 659	592 903 264	3 959 496 160	14 611 876 849	0	478 348 860	15 090 225 709	19 049 721 869	96

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potoczono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 482 733 538,11 PLN: - EFS: 209 825 377,82 PLN - EFRR: 272 908 160,30 PLN Fundusz Pracy: 94,04 mln EUR	KT WMP obejmuje 69 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 18▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Sport: 1▪ Transport: 37▪ Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 25 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁸¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 7 przedsięwzięć¹⁸²

¹⁸¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

¹⁸² Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej; projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 14 672 897,65 PLN, w tym UE: 10 954 431,72 PLN (RPO).
2. Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie); status – inny. Brak informacji o planowanym naborze.
3. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią); projekt w trakcie realizacji. Szacowana wartość ogółem: 27 562 019,53 PLN, w tym UE: 16 726 954,39 PLN.

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński: status – inny¹⁸³.
 2. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 776 992,98 PLN, w tym UE: 17 460 965,99 PLN.
 3. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński: status - inny¹⁸⁴.
 4. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN.
 5. Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO).
 6. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy: status - inny¹⁸⁵.
 7. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet: status – inny¹⁸⁶.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia
 1. Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych: status – inny¹⁸⁷.
 2. Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów¹⁸⁸:

- 2.1 Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku: status – inny¹⁸⁹.

¹⁸³ Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postępowań przetargowych na prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu.

W 2020 roku projekt Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” w ramach KPO. Fiszka projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁸⁴ Nie zdecydowano się na złożenie projektu w ramach naboru RPO WM 20214-2020 ze względu na niezwykle skomplikowane i docelowo niemożliwe do zrealizowania dla jednostki wymogi. W 2020 roku projekt Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” KPO. Fiszka projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁸⁵ Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁸⁶ Brak informacji o planowanym naborze. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁸⁷ Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IiŚ. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany.

¹⁸⁸ Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji zgłoszony został przez stronę rządową.*

¹⁸⁹ Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE (PO IiŚ 2014-2020) dla projektu. Realizacja zadania pod nazwą Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum

- 2.2 SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO liś).
- 2.3 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 797 120,00 PLN, w tym UE: 9 878 803,00 PLN (PO liś).
- 2.4 Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 510 247,77 PLN, w tym UE: 9 371 344,10 PLN (PO liś).
- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 667 081,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji¹⁹⁰.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mnisek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 456 386,09 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo – konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 717 677,55 PLN, w tym UE: 14 673 312,59 PLN (PO liś).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: status – inny¹⁹¹.
- 2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny¹⁹².
- 2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 19 935 037,92 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO liś).

Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku została zawieszona. Instytucja realizuje niektóre części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki Województwa Małopolskiego. W 2020 roku projekt "Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

¹⁹⁰ Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE w ramach PO liś 2014-2020. W 2020 roku projekt "Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

¹⁹¹ Projekt na liście rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

¹⁹² W 2020 roku projekt "Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji¹⁹³: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 56 372 531,50 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Małopolskie Centrum Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 245 673 746,68 PLN, w tym UE: 169 458 607,80 PLN (RPO).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym UE: 2 610 000,00 PLN.

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).

2.2 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego - I etap inwestycji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN to środki JST.

2.3 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 518 771,00 PLN, w tym UE: 22 694 669,28 PLN (RPO).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 098 685,00 PLN, w tym UE: 10 223 883,00 PLN (RPO).

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi projekty:

1.1 w ramach PO liś: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.

1.2 w ramach RPO WM: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 226 057 578,00 PLN, w tym UE: 96 336 285,00¹⁹⁴.

¹⁹³ Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową. Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: rządowa/samorządowa.

¹⁹⁴ W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 32 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT przewidujące kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłączy, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na dzień 31.12.2021 zostało złożonych 32 wnioski o dofinansowanie oraz podpisano 30 umów o dofinansowanie projektów. W roku 2021 złożono 1 wniosek o dofinansowanie, podpisano 1 umowę o dofinansowanie. Jeden projekt w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji¹⁹⁵. Wartość projektów ogółem: 365 525 250,00 PLN, w tym UE: 152 150 640,50 PLN (PO liś).

- transport: 11 przedsięwzięć

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 781 065,06 PLN, w tym BP: 27 462 181,38 PLN.

1.2 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap I): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 042 723,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO).

1.3 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap II): projekt w trakcie realizacji¹⁹⁶. Wartość projektu ogółem: 40 000 000,00 PLN.

2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzczowskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 093 752,47 PLN, w tym UE: 32 583 707,80 PLN (RPO).

2.2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od. ul. Krzczowskiej do DK 94): status - inny¹⁹⁷.

3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Obwodnica Wierzchosławic i Łętowic: rezygnacja z realizacji. Wartość projektu ogółem: 181 179 939,00 PLN, w tym UE: 153 815 405,00 PLN (RPO).

3.2(b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

projekt podzielono na dwa zadania:

¹⁹⁵ Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁹⁶ Zadanie rozstało rozpoczęte, zawarto umowę nr X/189/ZDW/21 z dn.22.12.2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice w sprawie wspólnej realizacji zadania. Ponadto inwestycja otrzymała dofinansowanie - dotację celową ze środków budżetu państwa - decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 16/2021 z 15.10.2021 r.. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

¹⁹⁷ Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Planowane do realizacji w ramach RPO 2021-2027. Dla zadania w terminie do czerwca 2023 roku przygotowana będzie dokumentacja projektowa (projekty budowlane + decyzja ZRID), dla której planowane jest pozyskanie dofinansowania z RPO WM 2014-2020, w ramach Osi 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

- 3.2.1 *Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 155 429 113,00 PLN, w tym UE: 113 523 535,00 PLN (RPO).*
- 3.2.2 *Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 851 513,69 PLN, w tym UE: 25 412 531,40 PLN (RPO).*
4. *Budowa północnej obwodnicy Krakowa¹⁹⁸: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 815 000 000,00 PLN.*
5. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 129 934 809,59 PLN, w tym UE: 89 144 341,62 PLN (RPO)*
6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status – inny¹⁹⁹.*
7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny²⁰⁰.*
8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny²⁰¹.*
9. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 161 348,84 PLN, w tym UE: 32 605 877,23 PLN (PO IiŚ).*
10. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 10.1 *w ramach PO IiŚ: w trakcie realizacji²⁰². Wartość projektów ogółem: 1 297 300 000,00 PLN, w tym UE: 490 910 000,00 PLN.*
- 10.2 *w ramach RPO WM: w trakcie realizacji²⁰³. Wartość projektów ogółem: 779 201 823,00 PLN, w tym UE: 512 128 836,00 PLN (RPO).*
11. *Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny²⁰⁴.*

¹⁹⁸ W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

¹⁹⁹ Projekt rezerwow - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁰ Projekt rezerwow - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰¹ Projekt rezerwow - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰² W ramach działania 6.1 PO IiŚ zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie umowy o dofinansowanie podpisane.

²⁰³ W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2021 do IZ RPO 2014-2020 złożone zostały 44 wnioski o dofinansowanie projektów oraz podpisano 41 umów o dofinansowanie projektów (w trakcie podpisywania aneksów zwiększających dla części projektów). W roku 2021 zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, część projektów zostało zakończonych. Dwa projekty znajdują się w trakcie oceny, jeden w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁴ W 2021 r. nie został ogłoszony nabór projektów. Projekt jest planowany do realizacji, jednak na ten moment nie ma zagwarantowanego finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku*, UM woj. małopolskiego.

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 11 przedsięwzięć²⁰⁵

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.:²⁰⁶

1. *SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 14 445 850,00 PLN, w tym UE: 9 533 000,00 PLN (PO IR).
2. *CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
3. *SPIRAL2*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
4. *SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. *CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa)*: status – inny. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
6. *ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
7. *NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, został negatywnie oceniony.
9. *Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
10. *C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

²⁰⁵ Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: *Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych* oraz *Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet.

²⁰⁶ Źródło: dane DRP MFIPR.

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 886,68 PLN (PO WER)²⁰⁷.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 519 995,42 PLN, w tym UE: 3 443 447,25 PLN.
 - 1.2 *Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 063 096,92 PLN, w tym UE: 23 710 918,00 PLN.
 - 1.3 *Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 332 235 716,34 PLN, w tym UE: 118 339 000,09 PLN.
 - 1.4 *Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 424 892 295,00 PLN, w tym UE: 205 760 278,56 PLN.
 - 1.5 *Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2*: rezygnacja z realizacji projektu²⁰⁸.
 - 1.6 *Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 505 182,38 PLN, w tym UE: 2 665 807,50 PLN.
2. *Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*

w ramach ww. przedsięwzięcia zidentyfikowano 8 projektów klastrowych:

- 3.1 *Klaster Energii Zbiornika Czorszyńskiego*
 - 3.2 *Klaster Energii Serce Podhala*
 - 3.3 *Brzeski Klaster Energii Odnawialnej*
 - 3.4 *Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa*
 - 3.5 *Ryterski Mikrokłaster Energii Odnawialnej*
 - 3.6 *Tarnowski Klaster Energii*
 - 3.7 *Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica*
 - 3.8 *Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ*
- sport: 1 przedsięwzięcie
1. *Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,00 PLN, z czego 6 532 660,00 PLN to budżet JST, a 4 000 000,00 PLN budżet państwa (FRKF).
- zdrowie: 2 przedsięwzięcia
1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.

²⁰⁷ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji*. (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

²⁰⁸ Umowa rozwiązana w dniu 27.11.2019 r.

2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 861 000,00 PLN (budżet państwa).

- transport: 26 przedsięwzięć
- transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)*: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 666 370 600,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²⁰⁹. Wartość projektu ogółem: 2 611 000 000,00 PLN.
2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²¹⁰. Wartość projektu ogółem: 4 071 622 100,00 PLN.
3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²¹¹. Wartość projektu ogółem: 3 615 167 100,00 PLN.
4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 5 559 540 000,00 PLN.
5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: status – inny. Wartość projektu ogółem: 764 829 700,00 PLN.
6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN.
7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 145 171 000,00 PLN.
8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chętmca) w ciągu DK28*: projekt w trakcie realizacji (PBDK)²¹². Wartość projektu ogółem: 74 150 000,00 PLN.
9. *Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 1 323 773 700,00 PLN.
10. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
11. *Obwodnica Limanowej w ciągu DK28*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
12. *Obwodnica Skawiny (etap IV i V)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

²⁰⁹ W 2021 r. zapewniono przejezdnosc dwiema jezdniami trasy glownej S7 Lubien – Naprawa.

²¹⁰ W 2021 r. oddano do uzytkowania odc. Widoma - Krakow (wzest Krakow Nowa Huta) oraz podpisano umowe na odc. Miechow - Szczepanowice. Zrodlo: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²¹¹ W 2021 r. podpisano umowe na odc. wzest „Bierun” (z wzestem) – wzest „Oswiecim” (bez wzesta) wraz z obwodnica Bierunia oraz ogloszona przetarg na odc. wzest „Kosztowy II” (z wzestem) – wzest „Bierun” (bez wzesta). Zrodlo: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²¹² W 2021 r. podpisano umowe na realizacje.

13. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

14. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz:

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

14.1 Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 113 900 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.2 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 635 116,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.3 Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.4 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 49 072 721,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

15. Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz: projekt w trakcie realizacji²¹³. Wartość projektu ogółem: 218 000 000,00 PLN.

• transport kolejowy (10)

1. Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 026 478 486,88 PLN, w tym UE: 830 626 390,27 PLN (CEF).

2. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 819 008 008,80 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO IiŚ).

3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: rezygnacja z realizacji²¹⁴.

4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 598 486,00 PLN, w tym UE: 17 681 632,00 PLN (PO IiŚ).

5. Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 237 793 000,00 PLN.

6. (a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 304 324 348,63 PLN, w tym UE: 191 702 433,83 PLN (PO IiŚ).

²¹³ Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg to od ul. Piramowicza (DK 87) do DW 969, pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu". W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora zastępczego. W listopadzie 2020 roku uzyskana została decyzja środowiskowa, obecnie trwa postępowanie odwoławcze. Opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na 2024 rok. Realizacja robót budowlanych 2025-2028.. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2021 roku, UM woj. małopolskiego.

²¹⁴ Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

7. Budowa nowej linii kolejowej Podtężę – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

7.1 Budowa nowej linii kolejowej Podtężę – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace przygotowawcze: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 311 657 651,16 PLN.

7.2 Budowa nowej linii kolejowej Podtężę – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II: status - inny²¹⁵. Szacowana wartość projektu: 10 448 000 000,00 PLN.

8. Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 134 520 264,10 PLN.

9. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: rezygnacja z realizacji²¹⁶.

10. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego²¹⁷.

- transport śródlądowy (1)

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji²¹⁸.

²¹⁵ Projekt przewidziany do finansowania z KPO oraz FENiKS.

²¹⁶ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²¹⁷ Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”)

²¹⁸ Zadanie nie będzie realizowane do końca 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	109 818 462	0	0	109 818 462	14 445 850	0	0	14 445 850	124 264 312	18
Edukacja	245 673 747	0	0	245 673 747	21 380 976	0	0	21 380 976	267 054 723	3
Energetyka	594 637 498	0	0	594 637 498	852 191 108	0	27 025 178	879 216 286	1 473 853 784	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	72 619 349	0	107 210 151	179 829 501	0	0	0	0	179 829 501	2
Sport	0	0	0	0	0	0	10 532 660	10 532 660	10 532 660	1
Transport / drogi	2 072 471 836	0	127 726 331	2 200 198 167	17 903 060 737	58 000 000	811 541 600	18 772 602 337	20 972 800 504	20
Transport / koleje	240 096 158	0	0	240 096 158	2 552 055 897	0	304 324 349	2 856 380 246	3 096 476 404	14
Transport / miejski	2 076 501 823	0	0	2 076 501 823	0	0	0	0	2 076 501 823	1
Zdrowie	22 098 685	0	152 968 347	175 067 032	208 861 000	0	1 230 060 000	1 438 921 000	1 613 988 032	4
Razem	5 433 917 559	0	387 904 830	5 821 822 388	21 551 995 568	58 000 000	2 383 483 786	23 993 479 355	29 815 301 743	67

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²¹⁹.

²¹⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WM. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 29 maja 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 365 549 655,16 PLN: - EFS: 203 329 360,67 PLN - EFRR: 1 62 220 294,49 PLN Fundusz Pracy: 149,65 mln EUR	KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 60▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 6▪ ICT: 1▪ Inne: 1▪ Kultura: 7▪ Sport: 1▪ Środowisko: 3▪ Transport: 51▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²²⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć²²¹

1. *Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 699 248,00 PLN, w tym UE: 40 822 549,50 PLN.

²²⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

²²¹ Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art. 6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art. 6 co do zasady nie są sprawozdawane). Z 37 przedsięwzięć z obszaru B+R, ujętych w art. 6 KT w tabeli sprawozdawczej opisano tylko 18 z nich. Pozostałe projekty, ujęte w art. 6 pod numerami: 50, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 63 - 65, 68, 70, 70 - 72, 77, 79, 80, 82 - 84, 103 – nie zostały opisane w tabeli sprawozdawczej.

2. Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych CENAGIS: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 399 476,63 PLN, w tym UE: 18 511 218,40 PLN.
3. Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki: projekt w trakcie realizacji: 70 488 628,36 PLN, w tym UE: 52 105 785,87 PLN.
4. Centrum Żywności i Żywnienia - Modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywnienia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 272 378,19 PLN, w tym UE: 32 928 739,84 PLN.
5. Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 495 600,04 PLN, w tym UE: 24 655 999,02 PLN.
6. Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNES – rezygnacja z realizacji.
7. Centrum Prototypowania ITeE-PIB – realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 170 140,00 PLN, w tym UE: 10 645 250,00 PLN.
8. II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej – rezygnacja z realizacji.

Pozostałe 10 projektów ma status „inny” – w czterech przypadkach złożono wniosek i nie uzyskano dofinansowania, dla sześciu projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych): status – inny.
2. Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego: status – inny.
3. Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach: status – inny.
4. Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 4.1 Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym UE: 15 993 425,56 PLN (PO liś).
- 4.2 Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach: rezygnacja z realizacji projektu.
- 4.3 Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III: realizacja zakończona²²². Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).
- 4.4 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu²²³; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 497 948,96 PLN, w tym UE: 16 259 112,81 PLN (RPO).
- 4.5 Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenalu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 154 764,05 PLN (środki JST).

²²² Projekt zrealizowano bez etapu III jak pierwotnie zakładano. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego w 2021 roku, MBPR.

²²³ Projekt realizowany jest pn.: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1.

4.6 Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 761 564,81 PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO liś).

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony.
2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa wskazała dziewięć projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status siedmiu projektów nie został określony. Status pozostałych projektów:

2.1 Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka: realizacja zakończona. Wartość projektu: 96 506 769,49 PLN, w tym UE: 66 563 243,84 PLN.

2.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II: Wartość projektu ogółem: 69 465 341,35 PLN, w tym UE: 37 054 880,00 PLN.

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status żadnego z czterech projektów nie został określony.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć

1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim: status – inny.
2. Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu: status – inny.
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku: status – inny.
4. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie: status – inny.
5. Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 925 422,80 PLN, w tym UE: 41 943 698,80 (RPO).
6. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).
7. Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: status – inny.

7.2 Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

7.3 Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR: status – inny.

8. Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym: status – inny.
9. Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia: status – inny.
10. Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy): status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: zidentyfikowano 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określono ich statusu.
2. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu: brak danych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie:

1. Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny: brak danych.

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka: brak danych.

- transport: 26 przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu: brak informacji nt. statusu projektu.
2. Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.
3. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km: status – inny.
4. Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów: status – inny.
5. Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina): status – inny.
6. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 772 064,19 PLN, w tym UE: 36 513 797,39 PLN (RPO).
7. Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10: status – inny.
8. Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzywińskiej: brak danych.
9. Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta: brak informacji nt. statusu projektu.
10. Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 149 606 887,35 PLN, w tym UE: 119 685 509,88 PLN.
11. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2: brak danych.
12. Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO)

12.2 Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 288 923,25 PLN, w tym UE: 96 010 375,47 PLN (RPO).

13. Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin: brak danych.
 14. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin: – projekt planowany do realizacji²²⁴. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2022 r.
 15. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji projektu.
 16. Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: status – inny²²⁵.
 17. Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: status – inny²²⁶.
 18. Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: status – inny²²⁷.
 19. Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczesliwice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 612 583 786,45 PLN, w tym UE: 202 621 049,45 PLN (PO liś)²²⁸.
 20. Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w Ciechanowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 176 426,88 PLN, w tym UE: 33 303 221,50 PLN (RPO).
 21. Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 323 653,08 PLN, w tym UE: 11 507 345,30 PLN (RPO).
 22. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów:
- 22.1 Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 653 224 076,89 PLN, w tym UE: 378 820 873,15 PLN .
 - 22.2 Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 186 383 052,32 PLN, w tym UE: 125 915 395,43 PLN.
 - 22.3 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 411 293 427,00 PLN, w tym UE: 281 888 900,00 PLN (PO liś)²²⁹.
 - 22.4 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 201 554 914,62 PLN, w tym UE: 554 633 383,66 PLN (PO liś)²³⁰.
 - 22.5 Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie: brak informacji nt. statusu projektu.

²²⁴ Zakłada się realizację przedmiotowego projektu w dwóch etapach z finansowaniem: 1. Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 (w ramach środków RPO WM), 2. Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027.

²²⁵ Projekt na liście rezerwowej KPK.

²²⁶ Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

²²⁷ Do dnia 31.12.2021 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony.

²²⁸ Projekt realizowany pn.: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I. Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²²⁹ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²³⁰ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

- 22.6 Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy: brak informacji nt. statusu.
- 22.7 Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy: brak informacji nt. statusu projektu.
- 22.8 Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru: status – inny²³¹.
- 22.9 Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 411 293 427,00 PLN, w tym UE: 281 888 900,00 PLN (PO liś)²³².
23. II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III: projekt w trakcie realizacji²³³. Wartość projektu ogółem: 2 942 508 171,08 PLN, w tym UE: 1 826 345 155,08 PLN (PO liś).
24. II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie realizacji²³⁴. Wartość projektu ogółem: 3 564 536 216,00 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN (PO liś).
25. Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 864 789,99 PLN, w tym UE: 50 191 969,18 PLN (RPO).
26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na dzień 31.12.2021 r.:
- 26.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość ogółem: 276 908 544,29 PLN, w tym UE: 202 984 659,07 PLN (RPO).
- 26.2 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość ogółem: 109 036 633,41 PLN, w tym UE: 61 766 880,96 PLN (RPO).
- 26.3 status – inny: 11 projektów. Nie złożono wniosków o dofinansowanie.

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.:²³⁵

²³¹ Umowa o dofinansowanie w ramach PO liś została rozwiązana 26.02.2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

²³² Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²³³ Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. Źródło: SL 2014-2020.

²³⁴ Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Źródło: SL 2014-2020.

²³⁵ Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

1. *NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 205 742 659,01 PLN, w tym UE: 145 161 566,30 PLN (PO IR).
2. *PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach*
w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:
 - 2.1 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (1)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 203 809 174,37 PLN, w tym UE: 119 906 381,40 PLN (PO IR).
 - 2.2 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (2)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 330 740,00 PLN, w tym UE: 20 326 350,00 PLN (RPO) .
3. *CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 760 822,11 PLN, w tym UE: 73 044 454,96 PLN (PO IR).
4. *EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej*
w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:
 - 4.1 *EPOS*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 70 068 061,00 PLN, w tym UE: 46 622 204,70 PLN (PO IR).
 - 4.2 *EPOS – PL (+)*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 52 153 478,67 PLN, w tym UE: 37 853 456,48 PLN (PO IR).
5. *Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 654 518,05 PLN, w tym UE: 23 523 329,95 PLN (RPO).
6. *ELI – Extreme Light Infrastructure*: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 negatywnie oceniony (odrzucony).
7. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
9. *ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
10. *IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
11. *SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 6 802 640,00 PLN, w tym UE: 4 440 188,61 PLN (RPO).
12. *NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
13. *Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
14. *KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
15. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
16. *e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
17. *Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
18. *ESS – Europejski Sondaż Społeczny*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

19.NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 255 610 242,17 PLN, w tym UE: 172 035 386,31 PLN.

20.COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

21. PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

22.ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 647 747,60 PLN, w tym UE: 23 301 521,67 PLN (PO WER)²³⁶.

- energetyka: 4 przedsięwzięcia

1. Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy: w trakcie realizacji²³⁷. Wartość projektu ogółem: 307 762 659,23 PLN, w tym UE: 76 010 222,90 PLN.

2. Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzyszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 375 613,48 PLN, w tym UE: 3 290 157,96 PLN.

2.2 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 889 441,82 PLN, w tym UE: 7 833 981,97 PLN.

2.3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki z przyłączami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 628 401,96 PLN, w tym UE: 3 453 341,23 PLN.

2.4 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 955 721,98 PLN, w tym UE: 11 329 231,31 PLN.

2.5 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 798 222,65 PLN, w tym UE: 7 579 602,11 PLN.

²³⁶ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r.

²³⁷ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

2.6 Budowa GPZ Grójec 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 153 510,00 PLN, w tym UE: 12 122 024,10 PLN.

3. Budowa Elektrociepłowni Pruszków: MKiS nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.

4. Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

4.1 Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa

4.2 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego

4.3 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń

4.4 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce

4.5 Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii

4.6 Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej

4.7 Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza

4.8 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej

4.9 Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii

4.10 Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii

• kultura: 3 przedsięwzięcia

1. Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie²³⁸: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 77 855 000,00 PLN.

2. Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 566 000,00 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKiDN).

3. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO LiŚ²³⁹. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOS M I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I

²³⁸ Projekt realizowany pn.: Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

²³⁹ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym środki BP: 12 900 000,00 PLN (m.in. środki FRKF), środki JST: 1 869 180,00 PLN.

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²⁴⁰. Wartość projektu: 1 895 399 500,00 PLN.*
2. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²⁴¹. Wartość projektu: 2 068 470 200,00 PLN.*

2.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 891 250 400,00 PLN.*

2.3 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 841 630 600,00 PLN.*

3. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

3.1 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²⁴². Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN.*

3.2 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 625 148 900,00 PLN.*

3.3 *Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 741 473 749,93 PLN.*

4. *S-2 Puławska – Lubelska: realizacja zakończona (PBDK)²⁴³. Wartość projektu: 3 986 141 400,00 PLN.*

5. *S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszaków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 *Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 227 774 600,00 PLN.*

²⁴⁰ W 2021 r. oddano do użytkowania odc. Mława - Strzegowo oraz odc. Strzegowo – Pieńki.

²⁴¹ W 2021 r. zakończono budowę odc. w. Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca.

²⁴² Zakończono budowę całego węzła Lubelska - 3,5 km.

²⁴³ W 2021 r. oddano do użytkowania ostatni odcinek POW - odc. A: Puławska (bez węzła)- Przyczółkowa (bez węzła).
Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

- 5.2 Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszowska - gr. woj. podlaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 215 946 935,47 PLN.
6. Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 397 607 924,25 PLN.
7. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki): status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Rozpoczęto prace projektowe. .
8. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych: status – inny. Brak zadania w PBDK, inwestycja nie jest realizowana.
9. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska): projekt w trakcie realizacji²⁴⁴. Wartość projektu ogółem: 594 768 500,00 PLN.
- 10.S-19 Białystok – Lublin: status – inny. Wartość projektu ogółem: 872 048 000,00 PLN.
- 11.S-12 Radom – Lublin: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana (nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych).
12. S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana (nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych).
13. A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 741 760 800,00 PLN.
- 13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: projekt w trakcie realizacji ze środków PBDK²⁴⁵. Wartość projektu ogółem: 1 906 538 000,00 PLN.
- transport kolejowy (12)
1. Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa: rezygnacja z realizacji²⁴⁶.
2. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I" – projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 494 722 903,42 PLN, w tym UE: 2 900 566 208,02 PLN (PO liś).
- 2.2 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 512 814 119,69 PLN, w tym UE: 362 792 913,04 PLN (PO liś).
3. Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 671 546 623,67 PLN, w tym UE: 493 477 942,57 PLN (PO liś).
4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt

²⁴⁴ Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W 2021 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²⁴⁵ W 2021 r. podpisano umowy na odc. węzeł „Groszki” (bez węzła) - węzeł „Gręzów” (bez węzła).

²⁴⁶ Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 025 228 587,10 PLN, w tym UE: 770 131 677,72 PLN (CEF).

5. *Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia*: planowany do realizacji²⁴⁷. Wartość projektu ogółem: 7 572 720 000,00 PLN.
6. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 182 820,51 PLN, w tym UE: 76 068 890,85 PLN (PO liś).
7. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 168 394 814,55 PLN, w tym UE: 111 847 154,34 PLN (PO liś).
8. *Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołębki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 231 485 802,07 PLN, w tym UE: 196 762 931,71 PLN (CEF).
9. *Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 066 192 693,54 PLN, w tym UE: 1 494 774 479,96 PLN (CEF).
10. *Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 282 817 278,04 PLN, w tym UE: 210 396 767,82 PLN (CEF).
11. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice –Pilawa – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt realizowany z budżetu państwa (obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej). Wartość projektu ogółem: 35 040 843,00 PLN.
12. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówkę Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: rezygnacja z realizacji²⁴⁸.

²⁴⁷ Projekt przewidywany jest do realizacji w dwóch etapach: etap I do IV kw. 2023 i Etap II do IV kw. 2027. Planowane złożenie Wniosku o dofinansowanie to 03.2022, a uzyskanie dofinansowania 10.2022. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

²⁴⁸ Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	186 082 953	0	58 442 518	244 525 471	1 010 932 335	0	0	1 010 932 335	1 255 457 807	60
Edukacja	0	0	0	0	27 647 748	0	0	27 647 748	27 647 748	2
Energetyka	0	0	0	0	63 109 232	0	38 691 680	101 800 912	101 800 912	6
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	74 708 567	0	43 431 159	118 139 726	0	0	91 421 000	91 421 000	209 560 726	7
Sport	0	0	0	0	0	0	14 769 180	14 769 180	14 769 180	1
Środowisko	69 465 341	0	96 506 769	165 972 111	0	0	0	0	165 972 111	2
Transport / drogi	371 170 842	0	155 808 728	526 979 570	7 200 458 800	0	11 668 735 310	18 869 194 110	19 396 173 680	24
Transport / koleje	667 928 376	0	408 145 517	1 076 073 893	8 079 123 405	7 572 720 000	514 303 080	16 166 146 486	17 242 220 379	22
Transport / miejski	9 450 658 075	0	0	9 450 658 075	0	0	0	0	9 450 658 075	5
Zdrowie	137 136 045	0	52 925 423	190 061 467	0	0	0	0	190 061 467	10
Razem	10 957 150 199	0	815 260 115	11 772 410 313	16 381 271 520	7 572 720 000	12 327 920 250	36 281 911 770	48 054 322 084	139

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁴⁹.

²⁴⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 142 451 126,52 PLN: - EFS: 73 021 189,46 PLN - EFRR: 69 429 937,06 PLN Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁵⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie²⁵¹

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum

²⁵⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

²⁵¹ Przedsięwzięcie Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

Polskiej Piosenki w Opolu)²⁵²: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO IiŚ).

1.2 *Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 397 112,32 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO IiŚ).

1.3 *Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*²⁵³: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 847 856,86 PLN, w tym UE :17 577 386,83 PLN (PO IiŚ).

1.4 *Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna*: rezygnacja z realizacji.

1.5 *Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z relikiami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry*: rezygnacja z realizacji.

1.6 *Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny*: rezygnacja z realizacji²⁵⁴.

- B+R: 1 przedsięwzięcie²⁵⁵

1. *Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB*: rezygnacja z realizacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: rezygnacja z realizacji²⁵⁶.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki*: rezygnacja z realizacji.

2.2 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 242 783,55 PLN, w tym UE: 7 800 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy*

²⁵² W systemie SL projekt wpisano pod nazwą *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*.

²⁵³ W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: *Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*.

²⁵⁴ Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2021 roku*, UM woj. Opolskiego.

²⁵⁵ Ponadto, cztery przedsięwzięcia znalazły się wyjątkowo w zał. 5b do KT:

1. *Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 42 878 610,53 PLN, w tym UE: 29 679 943,14 PLN (RPO).

2. *Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich*. Projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 8 966 295,46 PLN, w tym UE: 6 661 891,10 PLN (RPO).

3. *Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu*. Projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 30 191 388,14 PLN, w tym UE: 19 178 408,17 PLN (RPO).

4. *Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" – rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (05-02-2019)*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2021 roku*, UM woj. Opolskiego.

²⁵⁶ Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.

nowoczesnych węzłów indywidualnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 979 238,07 PLN, w tym UE: 6 900 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 928 013,34 PLN, w tym UE: 101 088 811,35 PLN (RPO).

2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

2.1 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup w km od 17+575 do km 19:340: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).

2.2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO).

2.3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym UE: 9 120 011,54 (RPO).

2.4 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym UE: 5 407 830,25 PLN (RPO).

2.5 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 649 609,76 PLN, w tym UE: 16 702 168,29 PLN (RPO).

3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji²⁵⁷.

4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 140 325,60 PLN, w tym UE: 105 568 707,96 PLN (RPO).

4.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 622 537,87 PLN, w tym UE: 3 885 493,65 PLN (RPO).

4.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 471 027,70 PLN, w tym UE: 3 780 791,50 PLN (RPO).

5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).

²⁵⁷ Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, realizacja inwestycji będzie brana pod uwagę w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2021 roku, UM woj. Opolskiego.

5.2 II etap Opolskie Mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 184 795 511,29 PLN, w tym UE: 114 964 141,65 PLN (PO IiŚ).

6.2 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 120 871 975,50 PLN, w tym UE: 82 384 771,24 PLN (PO IiŚ).

8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej:

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów:

1.1 Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 521 805,84 PLN, w tym UE: 5 734 906,45 PLN.

1.2 Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 782 428,38 PLN, w tym UE: 5 734 906,45 PLN.

1.3 Gazociąg Zdzeszowice-Wrocław: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 412 704 390,60 PLN, w tym UE: 170 140 794,50 PLN.

1.4 Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 690 280,71 PLN, w tym UE: 7 025 941,59 PLN.

1.5 Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 603 551,11 PLN, w tym UE: 73 559 085,26 PLN.

1.6 Rozbudowa Stacji Dobrzeń: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 214 835 656,96 PLN, w tym UE: 45 679 938,39 PLN.

- 1.7 Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 169 938,57 PLN, w tym UE: 8 100 358,05 PLN.
- 1.8 Modernizacja GPZ Koźle wraz z powiązaniem 110 kV i 15 kV: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 725 152,45 PLN, w tym UE: 21 795 226,53 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: nie zgłoszono projektów klastrów.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁵⁸.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchotazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi: rezygnacja z realizacji.

- transport: 11 przedsięwzięć

- transport drogowy (4)

1. Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN.
2. Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 307 543 000,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy miejscowości Myśliń w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 45 888 700,65 PLN.
4. Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 272 424 300,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 815 042 296,33 PLN, w tym UE: 397 337 701,05 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 21 409 920,00 PLN.

²⁵⁸ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

3. *Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji*²⁵⁹. Wartość projektu: 29 797 455,94 PLN.
 4. *Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 265 197 079,86 PLN, w tym UE: 166 559 062,08 PLN (PO liś).*
 5. *Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chatupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa*²⁶⁰. Wartość projektu ogółem: 164 839 821,55 PLN.
- transport śródlądowy (2)²⁶¹
 - 1.1 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 107 136 949,44 PLN, w tym UE: 90 483 722,11 PLN (PO liś).*
 - 1.2 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 136 949,44 PLN, w tym UE: 221 395 399,51 PLN (PO liś).*
 2. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś*²⁶². Data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. Łączna wartość projektów ogółem: 571 029 485,03 PLN.

²⁵⁹ Dokumentacja projektowa jest realizowana w obecnej perspektywie z budżetu państwa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w nowej perspektywie. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²⁶⁰ Projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze środków krajowych). Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny.

²⁶¹ Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty).

²⁶² Została podjęta decyzja o podziale projektu na trzy oddzielne projekty:

1. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Krapkowicach,*
2. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Opolu,*
3. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach.*

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Energetyka	27 222 022	0	0	27 222 022	832 728 970	0	33 304 234	866 033 205	893 255 226	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	47 244 969	0	15 057 932	62 302 901	0	0	0	0	62 302 901	2
Transport / drogi	0	0	172 755 773	172 755 773	272 424 300	0	693 319 101	965 743 401	1 138 499 174	7
Transport / koleje	167 233 891	0	89 018 253	256 252 144	1 296 286 574	0	0	1 296 286 574	1 552 538 718	6
Transport / miejski	184 795 511	0	120 871 976	305 667 487	0	0	0	0	305 667 487	2
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	261 136 949	571 029 485	107 136 949	939 303 384	939 303 384	2
Razem	426 496 393	0	397 703 934	824 200 327	2 662 576 794	571 029 485	833 760 284	4 067 366 563	4 891 566 890	23

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁶³.

²⁶³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad. W dniu 30 lipca 2020 r. został podpisany Aneks nr 5, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 319 585 189,19 PLN: - EFS: 182 784 378,31 PLN - EFRR: 136 800 810,88 PLN Fundusz Pracy: 67,72 mln EUR	KT WP obejmuje 54 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Inne: 3▪ Kultura: 4▪ Sport: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 33▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁶⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

²⁶⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zaawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce; 2. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).*

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informacje nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do KT. Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji.*
2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 80 401 955,84 PLN, w tym UE: 59 259 403,99 PLN (RPO).*
- 2.2 *Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna: realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).*
- 2.3 *Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyśle: realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 554,47 PLN (RPO).*

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 299 918,79 PLN, w tym UE: 44 956 682,53 (RPO).*
- 3.2 *Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 50 839 663,31 PLN, w tym UE: 36 610 187,99 PLN (RPO).*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamek w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO liś).*
- 1.2 *Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej*

-
1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: rezygnacja z realizacji.
 2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce: rezygnacja z realizacji.
 3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).
 4. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO).
 5. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: status – inny.
 6. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji projektu.

poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 662 534,00 PLN, w tym UE: 22 088 235,00 PLN (PO IiŚ).

- 1.3 Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": status – inny. Złożenie wniosku o dofinansowanie uzależnione będzie od ogłoszenia naborów.
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

- 2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 269 502,59 PLN, w tym UE: 16 716 149,03 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 275 171,53 PLN, w tym UE: 20 915 032,22 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 580 293,02 PLN, w tym UE: 13 349 226,66 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 309 163,27 PLN, w tym UE: 8 679 253,90 PLN (RPO).
- 2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 747 493,09 PLN, w tym UE: 12 893 534,65 PLN (PO IiŚ).
- 2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny²⁶⁵.
- 2.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V: status – inny²⁶⁶.
- 2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny²⁶⁷.

- sport: 2 przedsięwzięcia

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne²⁶⁸: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 51 618 310,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.

²⁶⁵ W ramach projektu wyodrębniono trzy zadania. Jeden wniosek złożony do PO IiŚ nie otrzymał dofinansowania, a samo zadanie zostało wykreślone z WPF, pozostałe dwa złożono do MKiDN (Program Ochrona zabytków/Wniosek Program Infrastruktura Kultury).

²⁶⁶ Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego z EOG i nie jest realizowany. Złożenie wniosku o dofinansowanie uzależnione będzie od ogłoszenia naborów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁶⁷ Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁶⁸ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej.

2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych²⁶⁹: status – inny.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2021 r. przedsięwzięcie obejmowało 181 projektów, o łącznej wartości ogółem: 652 662 960,18 PLN, w tym:

1.1 w trakcie realizacji: 62 projekty. Wartość ogółem: 127 845 592,21 PLN, w tym UE: 67 089 210,85 PLN (RPO/PROW).

1.2 realizacja zakończona: 115 projektów. Wartość ogółem: 524 817 367,97 PLN, w tym UE: 270 032 270,69 PLN (RPO/PROW).

1.3 rezygnacja z realizacji: 4 projekty²⁷⁰.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji pięć projektów:

1.1 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO).

1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 PLN, w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).

1.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).

1.4 Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty:

1.4.1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).

1.4.2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).

1.4.3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).

²⁶⁹ Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w Ustjanowej Górnej.

²⁷⁰ Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. W przypadków projektów: Przebudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Orły, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno oraz Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komańcza wnioskodawca wycofał wniosek. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

1.5 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt:

1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa: status – inny²⁷¹.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 398 300,00 PLN, w tym środki UE: 8 060 000,00 PLN (PO liś).

2.2 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 644 000,00 PLN, w tym środki UE: 6 155 000,00 PLN (PO liś).

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 717 294,56 PLN, w tym środki UE: 4 432 685,33 PLN (PO liś).

2.4 Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 819 600,25 PLN, w tym środki UE: 12 120 000,00 PLN (PO liś).

2.5 Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny²⁷².

2.6 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny²⁷³.

• transport: 20 przedsięwzięć

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych: w skład wchodzi 6 projektów

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszecin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO).

1.2 Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO).

1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290 R Dębica-Straszecin-Grabiny wraz z dojazdami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO).

²⁷¹ Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

²⁷² Zadanie rezerwowe - złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷³ Zadanie rezerwowe - złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

- 1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: status – inny²⁷⁴.
 - 1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 125 304,81 PLN, w tym środki UE: 14 762 569,70 (RPO).
 - 1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 614 578,70 PLN, w tym UE: 14 933 639,79 PLN.
2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 29 749 622,52 PLN (PO PW).
 - 2.2 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW).
3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 3.1 Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW).
 - 3.2 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE: 62 303 851,15 PLN (PO PW).
5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym UE: 29 749 622,52 PLN (PO PW).
6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyśle: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN..
7. Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 869 (etap I i II): status – inny²⁷⁵.
8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III

²⁷⁴ Projekt "zawieszony" w realizacji. Brak pełnej dokumentacji dla zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Nie podpisano umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷⁵ Dokumentacja opracowywana jest na podstawie umowy z dnia 05.09.2017r. Dokumentacja do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej została opracowana do grudnia 2018 r. Wniosek został złożony do Wojewody Podkarpackiego w dniu 21.12.2018 r. Trwa uzupełnianie wniosku do wydania ZRID. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa która finansowana jest z Budżetu Województwa. Brak jest zapewnienia finansowania realizacji robót budowlanych oraz wykupu gruntów. Projekt został zgłoszony do KPO. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 8.1 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 613 150,01 PLN, w tym UE: 17 690 816,76 PLN (PO PW).
- 8.2 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94: status – inny²⁷⁶. Szacowana wartość projektu ogółem: 307 149 400,00 PLN.
9. Rozbudowa i budowa DW nr 988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE: 72 537 047,17 PLN (PO PW).
10. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok: status – inny²⁷⁷.
11. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 300 988 096,00 PLN, w tym UE: 203 181 804,44 PLN (RPO).
14. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasło: rezygnacja z realizacji projektu.
15. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).
16. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa – Sobniów: rezygnacja z realizacji projektu.
17. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 161 000,00 PLN, w tym UE: 9 095 000,00 PLN (RPO).
18. Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: projekt w trakcie realizacji²⁷⁸. Wartość projektu ogółem: 15 609 755,73 PLN.
19. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 19.1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 301 087 338,22 PLN, w tym UE: 244 786 453,84 PLN (PO liś).

²⁷⁶ Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷⁷ Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷⁸ Projekt realizowany przez PKP PLK S.A ze środków budżetu państwa. Projekt obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych we wrześniu 2022 r. Zakłada się prace na zgłoszenie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

19.2 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 287 611 846,31 PLN, w tym UE: 143 805 923,15 PLN (PO IiŚ).

20. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

20.1 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 211 494 552,80 PLN, w tym UE: 141 242 359,23 PLN (PO PW).

20.2 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 606 141,35 PLN, w tym UE: 154 415 243,70 PLN (PO PW).

20.3 Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 843 905,05 PLN, w tym UE: 90 850 587,56 PLN (PO PW).

20.4 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE: 87 874 765,21 PLN (RPO).

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

1. Przejść na zawodowstwo: rezygnacja z realizacji projektu.

- inne: 3 przedsięwzięcia

1. Jasielska strefa usług publicznych: W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów o statusie - inny²⁷⁹. Wskazano źródła finansowania (RPO/PROW), a szacunkowa łączna wartość projektów wynosi ogółem: 718 858 260,00 PLN.

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Program dla Bieszczad – projekt w trakcie realizacji

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania projektów strategicznych SOR.

9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

²⁷⁹ Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego:* w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 14 projektów. Stan na dzień 31.12.2021 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 6 projektów. Wartość projektów ogółem: 24 906 368,43 PLN, w tym UE: 18 408 461,34 PLN (PO IiŚ).

1.2 realizacja zakończona: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 13 015 468,76 PLN, w tym UE: 9 735 094,99 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

2.1 *Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej:* projekt w trakcie realizacji²⁸⁰. Wartość projektów ogółem: 2 106 733,50 PLN, w tym UE: 1 580 050,13 PLN.

2.2 *Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii:* status – inny²⁸¹.

2.3 *Soliński Klaster Energii:* status – inny²⁸².

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁸³. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jasle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia

²⁸⁰ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁸¹ Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii nie prowadzi działalności operacyjnej - działalność Klastra została zawieszona. Klaster nie realizuje żadnych projektów.. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁸² W ramach projektu wyodrębniono trzy podprojekty. 1. PV Lesko 1: realizacja zakończona, brak innych danych. 2. PV Lesko 2: status – inny. 3. Wyspa Energetyk: rezygnacja z realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, UM woj. podkarpackiego

²⁸³ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

w Łąncucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ZPSM w Przemyślu.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Iqadowiskiem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 866 527,19 PLN²⁸⁴, w tym UE: 12 745 325,00 PLN (PO IiŚ)²⁸⁵.

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła – Stobierna: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 342 144 000,00 PLN.

1.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN.

2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 241 630 500,00 PLN.

2.2 Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 283 495 700,00 PLN.

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 681 108 711,00 PLN.

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 227 436 590,14 PLN.

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: realizacja zakończona (PBDK)²⁸⁶. Wartość projektu ogółem: 297 229 800,00 PLN.

²⁸⁴ Zgodnie z informacją uzyskaną od SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie wartość ta to globalna kwota dotycząca dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych wpisanych w jeden projekt pn. „Rozbudowa SOR...”, czyli dotyczy łącznie zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Iqadowiskiem” oraz zadania pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie”, gdyż obie inwestycje realizowane są w jednej bryle architektonicznej, są ze sobą ściśle powiązane (takie rozwiązanie zostało przyjęte przez Beneficjenta, który twierdzi, że bez zrealizowania jednego przedsięwzięcia nie można by zrealizować drugiego). Zatem do projektu POIŚ „Rozbudowa...” zostały wpisane jako wydatek niekwalifikowalny kwoty będące jednocześnie inwestycją „Budowa Bloku...”. Natomiast tylko „Rozbudowa SOR...” została ujęta w Kontraktach terytorialnych i dlatego MSWiA stosownie do informacji z SP ZOZ MSWiA oraz w myśl §6 ust. 1 umowy POIŚ wykazuje w sprawozdaniu z Kontraktów terytorialnych za 2021 r. wartość globalną tylko i wyłącznie dotyczącą części inwestycji dot. SOR. Planowana wartość tej części projektu wynosi 14 994 500 zł, w tym środki z UE – 12 745 325 zł, a środki z budżetu państwa będące w dyspozycji MSWiA wynoszą wg stanu na koniec 2021 r. - 2 249 175 zł. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, DZ MSWiA.

²⁸⁵ Zgodnie z umową POIS.09.01.00-00-0253/17-04: Wartość ogółem: 76 866 527,19 PLN, wydatki kwalifikowalne: 14 994 500,00 PLN, Wkład UE: 12 745 325,00 PLN. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ. MSWiA podaje następujące wartości: wartość ogółem: 14 994 500,00 PLN, w tym UE: 12 745 325,00 PLN.

²⁸⁶ W 2021 r. inwestycja została oddana do ruchu.

6. *S-19 Babica – Barwinek*: projekt w trakcie realizacji (PBDK)²⁸⁷. Wartość projektu ogółem: 7 052 891 289,00 PLN.
 7. *S-74 Kielce – Nisko*: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana (nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), trwają prace przygotowawcze).
 8. *Budowa obwodnicy Łańcuta*: realizacja zakończona (PBDK)²⁸⁸. Wartość projektu ogółem: 1 52 524 000,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
 1. *Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*: prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 19 478 789,52 PLN, w tym UE: 11 629 345,66 PLN (PO PW).
 2. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 908 677,50 PLN, w tym UE: 377 380 192,04 PLN.
 3. *Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 127 510 878,04 PLN.
 4. *Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 786 453,84 PLN, w tym UE: 208 068 485,77 PLN (PO IiŚ).
 5. *Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk*: projekt w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 160 000,00 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW).

²⁸⁷ W 2021 r. ogłoszono przetargi na odc. w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica Państwa) i odc. w. Babica (bez węzła) – Jawornik oraz podpisano umowę na: odc. w. Iskrzynia (z węzłem) – w. Miejsce Piastowe (z węzłem) oraz odc. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem)). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²⁸⁸ W 2021 r. inwestycja została oddana do ruchu.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Energetyka	55 935 195	0	50 569 744	106 504 939	27 013 102	0	13 015 469	40 028 571	146 533 510	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	98 516 371	0	81 188 141	179 704 513	0	0	23 328 423	23 328 423	203 032 936	4
Sport	0	0	51 618 310	51 618 310	0	0	0	0	51 618 310	2
Środowisko	127 845 592	0	524 817 368	652 662 960	0	0	0	0	652 662 960	1
Transport / drogi	90 269 466	0	611 723 344	701 992 810	9 734 000 000	0	1 954 319 290	11 688 319 290	12 390 312 100	20
Transport / koleje	937 578 192	0	52 678 467	990 256 660	830 844 799	0	0	830 844 799	1 821 101 459	14
Transport / miejski	357 450 046	0	345 681 482	703 131 528	0	0	0	0	703 131 528	1
Zdrowie	135 701 875	0	85 875 343	221 577 217	76 866 527	0	0	76 866 527	298 443 745	4
Razem	1 803 296 738	0	1 804 152 200	3 607 448 937	10 668 724 428	0	1 990 663 182	12 659 387 610	16 266 836 548	50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁸⁹.

²⁸⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 4 czerwca 2020 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS, połączono koperty w zakresie środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmianę terminu, do którego środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa mogą być corocznie przyznawane, a także zmieniono wartości środków Funduszu Pracy w załączniku 2c do KT.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 167 310 759,35 PLN: - EFS: 78 849 598,25 PLN - EFRR: 88 461 161,10 PLN Fundusz Pracy: 35,6 mln EUR	KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięcia: ▪ B+R: 3 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 6 ▪ Transport: 23 ▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁹⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie
 1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z realizacji*²⁹¹.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

²⁹⁰ Zgodnie z właściwościami stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

²⁹¹ W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku*, UM woj. podlaskiego.

1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz środki JST: 12 500 020,21 PLN.
 - 1.2 Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 994 322,30 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO liś).
2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 2.1 Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).
 - 2.2 Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego: rezygnacja z realizacji²⁹².
3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku: rezygnacja z realizacji²⁹³.
 4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów:

- 4.1 Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne: rezygnacja z realizacji²⁹⁴.
- 4.2 Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu - etap III: status – inny²⁹⁵.
- 4.3 Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 499 170,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO liś).
- 4.4 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 344 612,50 PLN, w tym środki UE: 9 412 150,79 PLN (PO liś).

²⁹² Realizacja projektu nie rozpoczęta. Muzeum starało się w latach poprzednich o wpisanie projektu do Kontraktu Województwa Podlaskiego. Muzeum zrezygnowało z realizacji inwestycji w proponowanej formie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹³ Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę (uregulowanie kwestii własnościowej części gruntu). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹⁴ W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany Pismem z dnia 24 marca 2021 r. podmiot odpowiedzialny za realizację projektu poinformował Województwo Podlaskie o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹⁵ Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak tego rodzaju konkursów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

4.5 Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: status - inny²⁹⁶.

4.6 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji²⁹⁷. Wartość projektu ogółem: 58 608 800,00 PLN.

4.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Białymstoku", Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 829 357,82 PLN, w tym UE: 20 718 351,12 PLN (RPO)

1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 958 676,50 PLN, w tym UE: 698 942,42 PLN (RPO).

1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.

1.4 Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO).

1.5 Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO).

1.6 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny²⁹⁸.

1.7 Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO).

1.8 Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 226,87 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 663 944,57 PLN, w tym środki UE: 25 800 000,00 PLN (PO liś).

²⁹⁶ W 2019 r. został złożony wniosek, podpisana umowa z UMWP, zakończony i rozliczony I etap projektu. II etap został zaplanowany na 2020 r. Obecnie remont Spodków będzie realizowany wg. nowego projektu w ramach programu Polski Ład. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹⁷ Projekt realizowany z budżetu JST oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

²⁹⁸ Projekt planowany do realizacji w sytuacji otrzymania dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 663 334,89 PLN, w tym środki UE: 590 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 318 727 849,06 PLN, w tym UE: 252 847 439,09 PLN (PO PW).

2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).

2.2 Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 071 316,66 PLN (PO PW).

2.3 Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 321 490 009,80 PLN, w tym UE: 273 266 508,31 PLN (PO PW).

3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)²⁹⁹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 102 021 157,45 PLN (PO PW).

4. Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II³⁰⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).

5. Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku³⁰¹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 132 054 096,51 PLN, w tym UE: 84 413 565,73 PLN (PO PW).

6.2 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 756 076,39 PLN, w tym środki UE: 135 102 251,30 PLN (PO PW).

6.3 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 172 328 657,07 PLN, w tym środki UE: 124 829 995,21 PLN (PO PW).

6.4 Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku: rezygnacja z realizacji³⁰².

- inne: 2 przedsięwzięcia

²⁹⁹ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl.

³⁰⁰ Projekt realizowany pn. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65).

³⁰¹ Projekt realizowany pn. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678).

³⁰² Projekt warunkowy - możliwy do realizacji w przypadku pojawienia się środków w ramach POPW. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

1. *Program rozwoju Puszczy Białowieskiej*: w skład przedsięwzięcia wchodzi 75 projektów dotyczące różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status na dzień 31.12.2021 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 124 193 161,76 PLN.

1.2 planowane do realizacji: 7 projektów. Szacowana wartość projektów ogółem: 321 138 730,25 PLN.

1.3 realizacja zakończona: 45 projektów. Wartość projektów ogółem: 457 141 974,98 PLN, w tym UE: 306 476 319,90 PLN.

1.4 rezygnacja z realizacji: 16 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania.

1.5 status - inny: 3 projekty – dla części z nich trwa opracowywanie dokumentacji³⁰³.

2. *Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego*: status – inny³⁰⁴.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 915 736,10 PLN, w tym UE: 6 728 375,59 PLN (RPO).

1.2 *Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego*: rezygnacja z realizacji³⁰⁵.

10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim* zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 172 253 740,59 PLN, w tym UE: 136 672 782,45 PLN³⁰⁶.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

³⁰³ Dotyczy projektów pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej 1652B Poryjowo – Orzeszkowo – Jakubowo – Piaski – Zabagonie – Długi Bród – Wiluki – Opaka Duża – Wólka Terechowska - Czeremcha wraz z opracowaniem dokumentacji, 2. Budowa ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w Hajnówce, 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża - granica państwa. W przypadku projektu pn.: Udobępnienie turystyczne obszarów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem potencjału lokalnego – część podprojektów wchodzących w jego skład została już zrealizowana, a z pozostałych zrezygnowano z realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁴ Projekt planowany do realizacji w formule konkursowej – brak danych nt. planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

³⁰⁵ Pismem z dnia 18.04.2018 r. Podlaski Urząd Wojewódzki zrezygnował z realizacji projektu. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przed powielaniem rozwiązań informatycznych oraz e-usług planowanych do realizacji na poziomie krajowym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2021 roku, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁶ Na podstawie danych z systemu SL 2014-2020.

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*; projekt w trakcie realizacji³⁰⁷. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE: 17 942 996,18 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 816 743,23 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN.

1.2 *Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 084 098,11 PLN, w tym UE: 3 254 545,92 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe

2.1 *Klaster energyREGION Michałowo*

2.2 *Siemiatycki Klaster Energii*

2.3 *Klaster Energetyczne Grajewo*

2.4 *Podlaskie Klaster Energii*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku*: realizacja zakończona. MKiDN. Wartość projektu ogółem: 1 650 000,00 PLN (budżet państwa).

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO LiŚ.³⁰⁸ Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.

³⁰⁷ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 30.06.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r.

³⁰⁸ Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej: brak danych*³⁰⁹.
3. *Oddział Geriatrii i Psychogeriatrji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: brak danych*³¹⁰.

- transport: 17 przedsięwzięć
- transport drogowy (5)

1. *S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 513 495 600,00 PLN.*
- 1.2 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 501 121 800,00 PLN.*
- 1.3 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 533 592 800,00 PLN.*

2. *S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 382 924 200,00 PLN.*
- 2.2 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 240 402 900,00 PLN.*

3. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 337 095 200,00 PLN.*
- 3.2 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 86 006 500,00 PLN.*

4. *S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK*³¹¹. Wartość projektu ogółem: 4 472 880 30,00 PLN.

5. *S-19 granica państwa – Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

³⁰⁹ MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

³¹⁰ MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

³¹¹ W 2021 r. podpisano umowy na odc. Płoski - Haćki, odc. Haćki - w. Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66 (do istn. DK19), odc. w. Bielsk Podlaski Zachód - w. Boćki odc. w. Boćki - Malewice i odc. Malewice - Chlebczyn oraz ogłoszono przetarg na obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

5.1 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Kuźnica – w. Białystok Północ:: projekt w trakcie realizacji (PBDK)³¹². Wartość projektu ogółem: 2 433 094 400,00 PLN.

5.2 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt w trakcie realizacji (PBDK)³¹³. Wartość projektu ogółem: 1 000 131 300,00 PLN.

- transport kolejowy (12)

1. Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 114 137 679,30 PLN, w tym środki UE: 92 079 549,32 PLN (PO PW).

2. Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 585 302,96 PLN, w tym UE: 171 827 194,24 PLN (PO PW).

3. Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 190 620,61 PLN, w tym UE: 74 692 058,01 PLN (PO PW).

4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza I): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 594 631 686,83 PLN, w tym UE: 1 207 068 911,90 PLN (CEF).

4.2 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza II): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 177 863 648,22 PLN, w tym UE: 1 653 692 275,55 PLN.

5. Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa): status – inny³¹⁴.

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 182 131,65 PLN, w tym UE: 62 204 811,90 PLN (RPO).

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bułatowo Wschód – Bułatowo: projekt w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcia nr 7 i 8 są realizowane razem. Kosztorys projektu jest łączny dla projektów. Wartość projektów ogółem wynosi: 192 990 201,43 PLN, w tym UE: 164 041 671,20 PLN (RPO).

9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa: rezygnacja z realizacji projektu³¹⁵.

10. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża: projekt w trakcie realizacji³¹⁶. Wartość projektu ogółem: 4 841 146,98 PLN, w tym UE: 4 114 974,93 PLN (RPO).

11. Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).

³¹² W 2021 r. podpisano umowę na odc. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³¹³ W 2021 r. podpisano umowę na odc. Krynice (istn. DK65) - węzeł Dobrzyniewo (bez węzła) - węzeł Białystok Zachód (z węzłem). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³¹⁴ Planowane jest usunięcie projektu z WPZ. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³¹⁵ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

³¹⁶ Ograniczono zakres projektu do opracowania dokumentacji projektowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

12. Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha: rezygnacja z realizacji³¹⁷.

³¹⁷ Zakres projektu ograniczono do wykonania dokumentacji przedprojektowej. Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	172 253 741	0	0	172 253 741	172 253 741	2
Edukacja	0	0	0	0	21 289 744	0	0	21 289 744	21 289 744	2
Energetyka	124 156 920	0	7 421 658	131 578 579	14 084 098	0	25 816 743	39 900 841	171 479 420	4
ICT	7 915 736	0	0	7 915 736	0	0	0	0	7 915 736	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	78 608 800	0	77 507 320	156 116 120	0	0	1 650 000	1 650 000	157 766 120	6
Transport / drogi	321 490 010	0	1 209 025 149	1 530 515 159	12 483 604 100	0	2 017 140 900	14 500 745 000	16 031 260 159	10
Transport / kolej	0	0	0	0	5 174 059 644	0	0	5 174 059 644	5 174 059 644	12
Transport / miejski	499 138 830	0	0	499 138 830	0	0	0	0	499 138 830	1
Zdrowie	0	0	0	0	0	0	509 057 000	509 057 000	509 057 000	3
inny	124 193 162	321 138 730	457 141 975	902 473 867	0	0	0	0	902 473 867	2
Razem	1 155 503 458	321 138 730	1 751 096 103	3 227 738 291	17 865 291 326	0	2 553 664 643	20 418 955 969	23 646 694 260	43

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³¹⁸.

³¹⁸ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE³¹⁹

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 278 429 772,71 PLN: - EFS: 122 059 991,16 PLN - EFRR: 156 369 781,55 PLN Fundusz Pracy: 77,77 mln EUR	KT WPM obejmuje 69 przedsięwzięć ³²⁰ : <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 5▪ Inne: 1▪ Kultura: 9▪ Środowisko: 5▪ Transport: 41▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna³²¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa: projekt w trakcie realizacji ze środków JST. Wartość projektu ogółem: 21 187 307,00 PLN.*
2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji*

³¹⁹ W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

³²⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiszke przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

³²¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona „do określenia w przyszłości” (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć).

Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk: projekt w trakcie realizacji (ograniczono zakres prac). Wartość projektu ogółem: 7 400 000,00 PLN.

3. *Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny³²².*

4. *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:*

4.1 *Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 689,92 PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO liś).*

4.2 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 685 672,75 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO liś).*

4.3 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status - inny³²³.*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

5.1 *Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 779 000,00 PLN w tym środki UE: 15 052 000,00 PLN (PO liś).*

5.2 *Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: status – inny³²⁴.*

5.3 *Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt w trakcie realizacji³²⁵. Szacowana wartość projektu ogółem: 26 848 336,99 PLN.*

5.4 *Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 436 220,00 PLN, w tym UE: 7 585 763,00 PLN (PO liś).*

5.5 *Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny.*

5.6 *Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A,*

³²² Projekt znajduje się na liście rezerwowej PO liś. część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork jest planowana do realizacji w ramach przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swiętłży i Malborku (faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Inwestycja oczekuje także na decyzję w sprawie otrzymania pożyczki miejskiej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. pomorskiego.

³²³ Projekt w tym brzmieniu nie jest realizowany. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. pomorskiego.

³²⁴ Większość prac zaplanowanych w przedmiotowym projekcie nadal pozostaje do zrealizowania. Jednakże z konieczności podjęto działania dot. wykonania prac remontowych w obrębie Baszty. Ponadto w 2020 r. wykonano prace związane z remontem dachu nad częścią biblioteczną Zamku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. pomorskiego.

³²⁵ Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku*, UM woj. pomorskiego.

21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: projekt w trakcie realizacji³²⁶. Szacowana wartość projektu: 65 000 000,00 PLN.

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 16 980 000 PLN (dofinansowanie w ramach Polskich Inwestycji Strategicznych - Polski Ład).

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 308 221,79 PLN, w tym UE: 5 325 505,00 PLN (PO liś).*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

2. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2021 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 487 304 642,60 PLN, w tym UE: 223 329 784,30 PLN (RPO):

1.1 w trakcie realizacji: 16 projektów. Wartość ogółem: 389 729 691,63 PLN, w tym UE: 170 586 587,94 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 24 projekty. Wartość ogółem: 97 574 950,97 PLN, w tym UE: 52 743 196,36 PLN (RPO).

3. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego*

Na dzień 31.12.2021 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 19 projektów, o łącznej wartości ogółem 405 169 817,70 PLN, w tym UE: 144 974 034,12 PLN (PO liś). W tym:

1.1 w trakcie realizacji: 17 projektów. Wartość ogółem: 388 358 554,87 PLN, w tym UE: 140 055 373,66 PLN (PO liś).

1.2 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość ogółem: 16 811 262,83 PLN, w tym UE: 4 918 660,46 PLN (PO liś).

- środowisko: 5 przedsięwzięć

1. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym środki UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).*

³²⁶ Zadanie zostało rozdzielone na dwa podzadania z uwagi na konieczność wykazania konkretnej pozycji WPF w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z funduszy norweskich, do których zgłoszone mogą zostać jedynie budynki ul. 3 Maja 21 A i 21B. Zabytkowy zespół budynku składa się z 5 obiektów ul. 3 maja 21 A, B, C, D oraz E.

1. "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej " - na tę część przedsięwzięcia trwa poszukiwanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

2. „Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu" - uzyskano pożyczkę miejską z Pomorskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie tej części projektu w wysokości 25 mln netto z rozłożeniem spłaty ze środków samorządowych na 20 lat. Łączne środki finansowe na projekt - 36 599 868,00 zł. Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych planowane jest podzadanie nr 1. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. pomorskiego.

- 1.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym środki UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś) .
 - 1.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk: status – inny.
 - 1.4 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański: status – inny.
 - 1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.
 2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej
- W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów o łącznej wartości ogółem: 505 071 124,49 PLN, w tym UE: 306 506 396,76 PLN (PO liś). Stan projektów na dzień 31.12.2021 r.:
- 2.1 w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość ogółem: 434 291 024,49 PLN, w tym UE: 281 714 796,76 PLN (PO liś).
 - 2.2 status – inny: 2 projekty. Brak danych dot. złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dat rozpoczęcia/zakończenia realizacji.
 - 2.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 30 100 100,00 PLN, w tym UE: 24 791 600,00 PLN.
3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 509 557,88 PLN, w tym UE: 19 383 840,81 PLN (PO liś).
 4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim
- W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 854 406 288,96 PLN, w tym UE: 454 866 510,70 PLN (PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:
- 4.1 w trakcie realizacji: 9 projektów, o łącznej wartości ogółem: 359 437 568,21 PLN, w tym środki UE: 243 176 035,22 PLN (PO liś).
 - 4.2 status – inny: 1 projekt pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Tczew - Bałdowo, Knybawa.
 - 4.3 realizacja zakończona: 22 projekty. Wartość projektów ogółem: 494 968 720,75 PLN, w tym UE: 211 690 475,48 PLN (PO liś).
5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 600 449 000,00 PLN, w tym UE: 270 696 810,00 PLN (PO liś).
- inne: 1 przedsięwzięcie
 - 1. Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej: status – inny³²⁷.
 - transport: 4 przedsięwzięcia

³²⁷ Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej. Trwają badania lokalizacyjne i środowiskowe dla dwóch lokalizacji: Lubatowo-Kopalino oraz Żarnowiec. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. pomorskiego.

1. *Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni: status – inny³²⁸.*
2. *Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)*
w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:
 - 2.1 *Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 393 751 905,00 PLN, w tym UE: 160 002 500,00 PLN (PO IiŚ).*
 - 2.2 *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).*
 - 2.3 *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 091 973,00 PLN, w tym UE: 61 701 075,00 PLN (PO IiŚ).*
 - 2.4 *Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 352 610,75 PLN, w tym UE: 90 666 666,65 PLN (PO IiŚ).*
3. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:*
w skład przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2021 r.:
 - 3.1 *w trakcie realizacji: 17 projektów. Wartość projektów ogółem: 1 441 859 408,75 PLN, w tym UE: 693 253 481,11 PLN (RPO).*
 - 3.2 *realizacja zakończona: 5 projektów. Wartość projektów ogółem: 206 689 066,37 PLN, w tym UE: 137 253 481,11 PLN (RPO).*
 - 3.3 *rezygnacja z realizacji: 1 projekt³²⁹.*
4. *Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: status – inny³³⁰.*

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.*

³²⁸ W kwietniu 2022 r. GDDKiA pozyskała od CPK sp z o.o. 10 mln zł na sfinansowanie prac przygotowawczych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. pomorskiego.

³²⁹ Beneficjent zdecydował o realizacji projektu pn.: Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. pomorskiego.

³³⁰ Projekt jest planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2021 roku, UM woj. pomorskiego.

3. Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b.

4. Pomorski Trójkąt Wiedzy³³¹

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG): rezygnacja z realizacji.

4.2 Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB): status – inny. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDIB.

4.3 CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO (działanie 4.2). Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji³³². Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 056 913,00 PLN, w tym środki UE: 5 829 764,40 PLN.

1.2 Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 469 833,44 PLN, w tym UE: 1 457 787,38 PLN.

1.3 Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 719 084,40 PLN, w tym UE: 7 562 636,56 PLN.

1.4 Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 99 250 087,44 PLN, w tym UE: 45 136 755,30 PLN.

1.5 Rozbudowa biogazowni rolniczej o mocy 800 kW poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW przewidzianej do realizacji na działkach 5/52 i 5/11, obr. Tragamin, gmina Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 181 161,86 PLN, w tym UE: 720 000,00 PLN.

³³¹ Wg informacji DRP MFIPR, na dzień 31.12.2021 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla woj. pomorskiego.

³³² Projekt pn: Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej, nr POWR.05.03.00-00-0008/15, realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r.

1.6 Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW: projekt w trakcie realizacji:
Wartość projektu ogółem: 13 071 333,00 PLN, w tym UE: 4 607 154,00 PLN.

2. Sieci energetyczne w województwie pomorskim

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów:

2.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 499 350,10 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.

2.2 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): realizacja zakończona. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN.

2.3 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 514 967 983,67 PLN, w tym środki UE: 116 374 114,90 PLN.

2.4 Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 305 000,00 PLN, w tym UE: 2 539 497,08 PLN.

2.5 Budowa linii Jasinec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 517 447 990,30 PLN, w tym UE: 129 726 191,52 PLN.

3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrowych w tym:

3.1 Słupski Klaster Bioenergetyczny: projekt w trakcie realizacji³³³. Wartość ogółem: 80 712 179,34 PLN, w tym środki UE: 22 157 400,00 PLN.

3.2 Kwidziński Klaster Energii

3.3 Przechlewski Klaster Energii

3.4 Klaster energyREGION Gajewo

3.5 Gniewiński Klaster Energii

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 444 000 000,00 PLN (BP).

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853,00 PLN (BP).

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 417 000,00 PLN (BP).

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim

³³³ W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DOZE MKiS.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³³⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 627 880 114,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.

- transport: 37 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego*: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 565 413 200,00 PLN.

2. *Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20*: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.

3. *Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 448 800,00 PLN.

4. *Obwodnica Starogardu Gdańskiego – przygotowanie dokumentacji*: status – inny³³⁵.

5. *S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 5.1 *Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 148 846 300,00 PLN.

- 5.2 *Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork*: projekt w trakcie realizacji (PBDK)³³⁶. Wartość projektu ogółem: 1 685 449 200,00 PLN.

³³⁴ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

³³⁵ Wydatki ponoszone do tej pory przez samorząd. Projekt znalazł się na liście obwodnic, które mają zostać zrealizowane w ramach Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³³⁶ W 2021 r. zostały podpisane umowy na wszystkie odcinki realizacyjne. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

5.3 Budowa drogi S6 odc. Lębork – dk 6: projekt w trakcie realizacji (PBDK)³³⁷. Wartość projektu ogółem: 1 129 538 300,00 PLN.

6. S-6 Słupsk – Koszalin – odcinki na terenie woj. Pomorskiego: status – inny³³⁸. Wartość projektu ogółem: 1 795 716 500,00 PLN.

7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: status – inny. Inwestycja w zakresie obwodnicy Starogardu Gdańskiego została ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

- transport kolejowy (10)

1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 537 759 596,24 PLN, w tym środki UE: 691 366 988,09 PLN (CEF).

2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 202 423 707,29 PLN, w tym środki UE: 476 069 419,21 PLN (CEF).

3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I³³⁹: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 685 737 586,31 PLN.

4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją: status – inny³⁴⁰.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 20 247 099,18 PLN, w tym BP: 20 172 424,34 PLN.

6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2022 r. Wartość projektu ogółem: 310 000 000,00 PLN.

7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 088 352,78 PLN, w tym UE: 144 044 026,07 PLN (RPO).

8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 267 652 355,65 PLN, w tym UE: 180 444 851,10 PLN (RPO).

9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba: rezygnacja z realizacji³⁴¹.

10. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 047 379,00 PLN³⁴².

- transport śródlądowy (4)

³³⁷ W 2021 r. została podpisana umowa na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³³⁸ W 2021 r. zostały ogłoszone przetargi na dwa odcinki realizacyjne. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³³⁹ Nazwa przedsięwzięcia zgodna z Listą przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 11.

³⁴⁰ Planowany do realizacji w perspektywie 2021-2027. Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

³⁴¹ Urząd Marszałkowski podjął decyzję o rozwiązaniu UoD z PKP PLK. Trwają rozmowy PKP PLK z Urzędem Marszałkowskim. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

³⁴² PKP PLK S.A. realizuje wyłącznie SW w ramach projektu, dalsza realizacja planowana jest w Perspektywie 2021-2027. Wartość projektu odnosi się wyłącznie do realizowanego SW. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, DTK MI.

1. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847*³⁴³; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 111 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły*³⁴⁴; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 286 833,66 PLN, w tym UE: 28 293 808,61 PLN (PO liś).
3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772*; rezygnacja z realizacji.
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718*; rezygnacja z realizacji.
- transport morski (16)
 1. *Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 541 874,69 PLN, w tym UE: 115 945 457,81 PLN (PO liś).
 2. *Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 795 012 300,00 PLN, w tym UE: 675 184 103,83 PLN (PO liś).
 3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 911 808,00 PLN, w tym UE: 130 792 453,79 PLN (PO liś).
 4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 470 000 000,00 PLN, w tym UE: 399 500 000,00 PLN (CEF).
 5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 292 537 220,62 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO liś).
 6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 965 798,95 PLN, w tym UE: 107 904 065,97 PLN (PO liś).
 7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk*; projekt w trakcie realizacji; Wartość projektu ogółem: 122 000 000,00 PLN, w tym UE: 103 700 000,00 PLN (CEF).
 8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 556 940 377,83 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO liś).
 9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation*; projekt w trakcie realizacji; Wartość projektu ogółem: 44 684 093,90 PLN, w tym UE: 37 979 616,56 PLN (PO liś).
 10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 029 636,12 PLN, w tym UE: 16 127 809,05 PLN (PO liś).
 11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 70 158 701,33 PLN, w tym UE: 18 957 618,72 PLN (PO liś).
 12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu ostonowego oraz zaporą przeciwwzlewową*; status – inny³⁴⁵.
 13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia*; rezygnacja z realizacji.

³⁴³ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Odbudowa budowli regulacyjnych". Odbudowa 19 ostróg na Żuławskim odcinku Wisły.

³⁴⁴ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; zadanie pn.: Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła.

³⁴⁵ Dnia 10.09.2020 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) wypowiedziała Umowę Grantową (GA) nr INEA/CEF/TRAN/M2017/1495281. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.

14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 775 179,54 PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO IiŚ).*
15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka: status – inny³⁴⁶.*
16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni: status – inny.*

³⁴⁶ Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Edukacja	0	0	0	0	20 653 039	0	0	20 653 039	20 653 039	2
Energetyka	778 088 247	0	114 386 214	892 474 460	1 288 319 004	0	27 754 223	1 316 073 227	2 208 547 687	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	209 317 227	0	0	209 317 227	0	0	476 470 207	476 470 207	685 787 434	9
Środowisko	1 628 831 020	0	525 068 821	2 153 899 841	0	0	0	0	2 153 899 841	5
Transport / drogi	0	0	0	0	4 963 833 800	0	3 871 509 400	8 835 343 200	8 835 343 200	9
Transport / koleje	646 196 489	0	221 546 985	867 743 474	3 923 956 076	310 000 000	0	4 233 956 076	5 101 699 550	11
Transport / miejski	1 441 859 409	0	206 689 066	1 648 548 475	0	0	0	0	1 648 548 475	1
Transport / morski	0	0	0	0	2 696 645 183	0	153 911 808	2 850 556 991	2 850 556 991	16
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	163 398 504	0	0	163 398 504	163 398 504	4
Zdrowie	0	0	6 308 222	6 308 222	627 880 114	0	0	627 880 114	634 188 336	2
Razem	4 704 292 391	0	1 073 999 308	5 778 291 699	13 684 685 720	310 000 000	4 529 645 638	18 524 331 358	24 302 623 057	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁴⁷.

³⁴⁷ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 518 313 485,65 PLN: - EFS: 227 184 683,13 PLN - EFRR: 291 128 799,52 PLN Fundusz Pracy: 137,05mln EUR	KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć: ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Kultura: 4 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 38 ▪ Zdrowie: 13

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć³⁴⁸, za których realizację jest odpowiedzialna³⁴⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia³⁵⁰

1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

- 1.1 Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym UE: 17 550 973,93 PLN (PO liś)

³⁴⁸ Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

³⁴⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁵⁰ Przedsięwzięcie pn.: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

- 1.2 Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE: 11 253 710,69 PLN (PO IiŚ).
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego
- W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:
- 2.1 Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 115 751 118,51 PLN, w tym UE: 62 026 372,92 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO: status – inny. Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 000 000,00 PLN.
- 2.4 Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 000 000,00 PLN, w tym UE: 10 679 889,06 PLN (RPO).
- 2.5 Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku: projekt planowany do realizacji³⁵¹. Szacowana wartość projektu ogółem: 22 583 537,58 PLN.
- 2.6 W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 240 411,99 PLN, w tym UE: 13 153 015,14 PLN (PO IiŚ).
- B+R: 9 przedsięwzięć³⁵²
 1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali: status – inny³⁵³.
 2. CENTREVITAL-Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych: status – inny³⁵⁴.
 3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med-Sport Silesia”: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 91 499 844,06 PLN, w tym UE: 67 533 196,24 PLN (RPO).

³⁵¹ Na początku 2021 r. zdecydowano, że z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych projekt będzie realizowany wyłącznie ze środków własnych w latach 2021-2023. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁵² Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 17 projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. w trakcie realizacji: 8 projektów, o łącznej wartości ogółem: 88 848 555,67 PLN – w tym UE: 61 921 298,58 PLN (RPO)

2. status – inne: 9 projektów (nie zostały złożone w ramach konkursów z RPO WSL 2014-2020).

³⁵³ Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁵⁴ Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

4. *Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran: realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 10 781 001,97 PLN, w tym UE: 6 691 756,58 PLN (RPO).
5. *Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów: status – inny.*
6. *Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: status – inny.*
7. *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 121 372 486,85 PLN, w tym UE: 77 128 170,83 PLN (RPO).
8. *Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych: status – inny³⁵⁵.*
9. *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych: status – inny.*

- ICT: 1 przedsięwzięcie

w ramach przedsięwzięcia *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* wyodrębniono 13 projektów:

1.1 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: rezygnacja z realizacji³⁵⁶.*

1.2 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych³⁵⁷: projekty (12) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 178 749 598,58 PLN, w tym UE: 149 394 378,54 PLN (RPO).*

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór: status - inny³⁵⁸.*
2. *Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II: rezygnacja z realizacji³⁵⁹.*
3. *Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 195 524 732,60 PLN, w tym UE: 160 133 248,53 PLN (PO IiŚ).*
4. *Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): status - inny³⁶⁰.*

³⁵⁵ Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁶ W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁷ Pełna nazwa projektu: *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*).

³⁵⁸ W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt potencjalnie może być wsparty środkami z perspektywy finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁹ W związku z brakiem otrzymania dotacji finansowej z PO IiŚ. Miasto nie planuje w najbliższej perspektywie inwestycji do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁰ Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, Decyzję środowiskową na budowę węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec (odcinek 1,735 km). W dniu 7 lutego 2022 r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa węzła na ciągu drogi S1, wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku*, UM woj. śląskiego.

5. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

6.1 w trakcie realizacji: 6 projektów. Wartość ogółem: 1 478 418 036,34 PLN, w tym środki UE: 776 550 346,78 PLN (PO IIŚ).

6.2 inny: 3 projekty. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIŚ_TRA.

6.3 realizacja zakończona: 3 projekty. Wartość projektu: 179 334 357,20 PLN, w tym UE: 118 915 896,88 PLN.

7. Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego³⁶¹

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

7.1 w trakcie realizacji: 2 projekty o wartości ogółem: 148 755 558,68 PLN. Wszystkie projekty realizowane są ze środków własnych MPL Katowice.

7.2 realizacja zakończona: 5 projektów o wartości ogółem: 59 236 812,20 PLN.

7.3 rezygnacja z realizacji: 6 projektów.

7.4 inny: 3 projekty (realizacja przeniesiona na lata po 2023 r.)

• zdrowie: 10 przedsięwzięć³⁶²

1. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 100 420 580,66 PLN, w tym UE: 74 970 231,52 PLN (RPO).

2. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 199 984,53 PLN, w tym UE: 28 978 711,60 PLN.

3. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa Śląskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: status - inny³⁶³.

³⁶¹ Poprzednia nazwa: Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska). Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

³⁶² Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa Śląskiego jako dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmałała” do 10 (było 13).

³⁶³ Na dzień 31.12.2021 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020.

3.2 Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 264 872,59 PLN, w tym UE: 16 996 449,94 PLN (RPO).

4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 243 583,93 PLN, w tym UE: 17 877 650,19 PLN (RPO).
5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny³⁶⁴.
6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku: status – inny³⁶⁵.
7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 822 524,69 PLN, w tym UE: 21 089 145,49 PLN (RPO).
8. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: status – inny³⁶⁶.
9. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: status – inny³⁶⁷.
10. Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 367 594,03 PLN, w tym UE: 2 254 188,37 PLN (RPO).

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).
- 1.2 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego: projekt w trakcie realizacji Wartość projektu ogółem: 43 071 127,27 PLN, w tym UE: 15 300 000,00 PLN (RPO)

³⁶⁴ Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁵ Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁶ w 2020 roku nie ogłoszono konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁷ Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

- 1.3 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 659 454,46 PLN, w tym UE: 8 318 964,28 PLN (RPO).
 - 1.4 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 PLN, w tym UE: 2 990 000,00 PLN (RPO).
 - 1.5 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 794 761,64 PLN, w tym UE: 4 384 041,29 PLN (RPO).
 - 1.6 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 025 157,50 PLN, w tym UE: 2 571 383,88 PLN (RPO).
2. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji: status – inny³⁶⁸.
- energetyka: 2 przedsięwzięcia
 1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: w trakcie realizacji³⁶⁹. Wartość podpisanych umów ogółem: 496 233 498,24 PLN, w tym UE: 309 144 880,33 PLN (PO liś).
 2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: w trakcie realizacji³⁷⁰. Wartość podpisanych umów ogółem: 657 743 188,27 PLN, w tym UE: 289 080 321,69 PLN (PO liś).
 - edukacja: 1 przedsięwzięcie
 1. Planetarium – Śląski Park Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 922 197,84 PLN, w tym środki UE: 99 050 825,43 PLN (RPO).

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

³⁶⁸ Trwająca egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymuje procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2021 roku, UM woj. śląskiego

³⁶⁹ Na dzień 31.12.2021 r. w ramach Działania 1.7.1 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego podpisano 199 umów, z czego 68 zostało wypowiedzianych. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. śląskiego.

³⁷⁰ W ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 53 umowy o dofinansowanie, z czego 14 zostało wypowiedzianych. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. śląskiego .

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 22 958 967,78 PLN (PO WER)³⁷¹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa Elektrociepłowni Łagisza: MKiS nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.
2. Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych

2.1 Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

2.2 Klaster energii Brennergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej

2.3 Cieszyński Klaster Energii

2.4 Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowiec

2.5 Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim

2.6 Tarnogórskie Klaster Energii Ciepłej

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 567 227,00 PLN (środki BP).
2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³⁷². Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze, PSM I st. w Katowicach.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach³⁷³: projekt w trakcie realizacji. Wartość

³⁷¹ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r.

³⁷² Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

³⁷³ Projekt realizowany pn.: Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi.

projektu ogółem³⁷⁴: 15 000 000,00 PLN, w tym środki UE: 3 000 000,00 PLN (PO liś) oraz środki BP: 9 750 000,00 PLN³⁷⁵.

2. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: status – inny³⁷⁶.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)³⁷⁷: status – inny³⁷⁸.

- transport: 31 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 093 241 800,00 PLN.

2. S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko): realizacja zakończona (PBDK)³⁷⁹. Wartość projektu ogółem: 139 844 200,00 PLN.

2.2 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 350 425 200,00 PLN.

2.3 Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK³⁸⁰. Wartość projektu ogółem: 3 615 167 100,00 PLN.

3. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

4. Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice): projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 677 061 263,85 PLN.

5. A1 Tuszyn – Częstochowa: realizacja zakończona (PBDK)³⁸¹. Wartość projektu ogółem: 699 823 200,00 PLN.

6. S-11 Kępno – Katowice

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

³⁷⁴ W roku 2021 z danych przekazany przez SP ZOZ MSWiA w Katowicach wartość projektu ogółem wynosi 13 309 563,32 zł, w tym 12 750 000,00 zł z UE (UE +MZ), natomiast wkład własny Zakładu, który zapewnia MSWiA, tj. budżet państwa wynosi 559 563,32 zł. Szpital podaje kwotę 559 563,32 zł (stanowiącą wkład własny SP ZOZ MSWiA) jako dofinansowanie (w ramach dotacji celowej) z części budżetu państwa będącej w dyspozycji MSWiA, tj. części 42 - Sprawy wewnętrzne, natomiast pozostała kwota dofinansowania 12 750 000 zł – to dofinansowanie ze środków PO liś w całości.

³⁷⁵ Na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0367/19-03. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

³⁷⁶ Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach PO liś. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, DOI MZ.

³⁷⁷ Aneks nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową.

³⁷⁸ Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach PO liś. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, DOI MZ.

³⁷⁹ W 2021 r. inwestycja została oddana do ruchu.

³⁸⁰ W 2021 r. podpisano umowę na odc. węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia oraz ogłoszono przetarg na odc. węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

³⁸¹ W 2021 r. inwestycja została oddana do ruchu.

- 6.1 Budowa drogi S11 Kępno – A1: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
- 6.2 Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
7. Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94³⁸²): zadanie nie jest ujęte w PBDK, brak realizacji.
- transport kolejowy (21)
1. Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 603 083 252,70 PLN, w tym środki UE: 503 132 631,78 PLN (PO liś).
 2. Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 817 723 525,68 PLN, w tym UE: 685 998 778,55 PLN (PO liś).
 3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 396 866 114,73 PLN, w tym środki UE: 256 458 255,63 PLN (PO liś).
 4. Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Żebrzydowice: projekt w trakcie realizacji³⁸³. Wartość projektu ogółem: 1 420 129 205,02 PLN, w tym UE: 411 240 290,95 PLN (CEF).
 5. Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy: –projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa³⁸⁴. Wartość projektu: 7 664 782,00 PLN.
 6. Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 2 445 232 973,38 PLN (PO liś).
 7. Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 167 784,83 PLN, w tym UE: 144 685 615,20 PLN (PO liś).
 8. Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 382 996 833,35 PLN, w tym UE: 251 272 338,62 PLN (PO liś).
 9. Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 391 616 954,77 PLN, w tym UE: 194 799 610,95 PLN (PO liś).
 10. Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 158 389 076,02 PLN³⁸⁵.
 11. Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 265 197 079,86 PLN, w tym UE: 169 559 062,08 PLN (PO liś).

³⁸² Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

³⁸³ Zakres projektu ograniczony do LOTu C odc. Most Wiśla-Czechowice Dziedzice-Zabrzeg. Pozostałe odcinki planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

³⁸⁴ Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy (realizacja z budżetu). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

³⁸⁵ Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.

12. *Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 114 039 900,32 PLN.*
13. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 182 805,91 PLN, w tym UE: 16 092 885,00 PLN.*
14. *Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 837 834 733,46 PLN, w tym UE: 1 382 152 520,08 PLN (CEF).*
15. *Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice: rezygnacja z realizacji.*
16. *Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa): realizacja zakończona ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 101 774 318,62 PLN.*
17. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy: status – inny³⁸⁶.*
18. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wiśła Głębce: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 462 613 741,10 PLN, w tym środki UE: 327 227 587,49 PLN (RPO).*
19. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn: rezygnacja z realizacji³⁸⁷.*
20. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna: rezygnacja z realizacji³⁸⁸.*
21. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina: rezygnacja z realizacji³⁸⁹.*

- transport śródlądowy (3)

1. *Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 736 679,10 PLN, w tym UE: 59 276 177,27 PLN (PO IiŚ).*
2. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych: rezygnacja z realizacji.*
3. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym: rezygnacja z realizacji.*

³⁸⁶ Obecnie w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, na odcinku Katowice – Gliwice - opracowanie studium wykonalności" realizowane jest SW finansowane z budżetu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁸⁷ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁸⁸ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁸⁹ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	121 372 487	0	78 314 198	199 686 685	0	0	0	0	199 686 685	10
Edukacja	147 922 198	0	0	147 922 198	27 241 300	0	0	27 241 300	175 163 498	3
Energetyka	1 153 976 687	0	0	1 153 976 687	0	0	0	0	1 153 976 687	4
ICT	178 749 599	0	0	178 749 599	0	0	0	0	178 749 599	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	159 991 531	22 583 538	54 061 561	236 636 629	0	0	11 567 227	11 567 227	248 203 856	4
Środowisko	64 525 343	0	38 508 941	103 034 284	0	0	0	0	103 034 284	2
Transport / drogi	195 524 733	0	0	195 524 733	4 642 653 564	0	3 932 909 200	8 575 562 764	8 771 087 496	11
Transport / koleje	0	0	200 662 200	200 662 200	11 301 196 697	0	101 774 319	11 402 971 016	11 603 633 216	22
Transport / lotniczy	148 755 559	0	59 236 812	207 992 371	0	0	0	0	207 992 371	1
Transport / miejski	1 478 418 036	0	179 334 357	1 657 752 394	0	0	0	0	1 657 752 394	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	69 736 679	0	0	69 736 679	69 736 679	3
Zdrowie	203 951 546	0	9 367 594	213 319 140	15 000 000	0	0	15 000 000	228 319 140	13
Razem	3 853 187 718	22 583 538	619 485 663	4 495 256 918	16 055 828 240	0	4 046 250 746	20 102 078 986	24 597 335 904	75

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁹⁰.

³⁹⁰ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 198 311 074,26 PLN: - EFS: 91 287 819,74 PLN - EFRR: 107 023 254,52 PLN Fundusz Pracy: 57,36 mln EUR	KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 13

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁹¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia³⁹²

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 847 481,02 PLN, w tym środki UE: 19 112 382,55 PLN (PO liś).
2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 095 763,82 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO).

³⁹¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

³⁹² Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

3. Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 967 205,39 PLN, w tym UE: 13 166 522,02 PLN (RPO).
4. Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

- 4.1 Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 794 002,68 PLN, w tym UE: 6 549 090,78 PLN (PO liś).
- 4.2 Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 988 083,76 PLN, w tym UE: 7 766 361,29 PLN (PO liś).
- 4.3 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 595 380,11 PLN, w tym UE: 10 008 094,00 PLN (PO liś).
- 4.4 Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia: status – inny³⁹³.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów, o łącznej wartości ogółem: 167 227 304,96 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość ogółem: 51 083 574,20 PLN, w tym UE: 30 510 030,21 PLN (RPO).
- 1.2 realizacja zakończona: 27 projektów. Wartość ogółem: 116 143 730,76 PLN, w tym UE: 77 907 552,39 PLN.
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: rezygnacja z realizacji³⁹⁴.

- zdrowie: 13 przedsięwzięć³⁹⁵

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: status – inny³⁹⁶.

³⁹³ Projekt w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru o dofinansowanie z Funduszy UE. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

³⁹⁴ Przedsięwzięcie wycofane przez realizatora, tj. MPEC Sp. z o.o. uwagi na niespełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

³⁹⁵ Przedsięwzięcie pn. Biobank II zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneks nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

³⁹⁶ W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. W maju 2021 r. Wojewoda Świętokrzyski pozytywnie zaopiniował wniosek na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W styczniu 2022 r. otrzymano informację od Wojewody Świętokrzyskiego, że wniosek nie otrzymał rekomendacji do objęcia finansowaniem z uwagi na małą pulę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanej dla Województwa Świętokrzyskiego przez Ministra Zdrowia. Aktualnie szpital posiada projekt na budowę oraz pozwolenie na budowę. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim*: status - inny³⁹⁷.
3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2022 r. Wartość projektu ogółem: 130 000 000,00 PLN.
4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2022 r. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN.
5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2022 r. Wartość projektu ogółem: 19 300 000,00 PLN.
6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2022r. Wartość projektu ogółem: 26 300 000,00 PLN.
7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2022 r. Wartość projektu ogółem: 14 300 000,00 PLN.
8. *Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego*: status - inny³⁹⁸.
9. *Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych*: rezygnacja z realizacji³⁹⁹.
10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*: rezygnacja z realizacji.
11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*: projekt w trakcie realizacji⁴⁰⁰. Wartość projektu ogółem: 92 862 000,00 PLN.
12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej: status – inny.

12.2 Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 040 912,06 PLN, w tym UE: 23 309 946,75 PLN (RPO).

³⁹⁷ Brak danych od beneficjenta. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

³⁹⁸ Projekt spełnił kryteria dopuszczające i został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania z uwagi na niską alokację środków UE. Zmiana nazwy zadania na: "Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach". Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

³⁹⁹ Wystąpienie Szpitala z 11.09.2019 r. znak : OFS-070/927/2019 dotyczące aktualizacji Kontraktu Terytorialnego poprzez wyłączenie zadania z realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁰ Opracowana została dokumentacja budowlana na Rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

13. Budowa nowego pawilonu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego: –projekt w trakcie realizacji⁴⁰¹. Wartość projektu ogółem: 81 342 000,00 PLN.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science): projekt w trakcie realizacji⁴⁰². Wartość projektu ogółem: 42 094 420,22 PLN, w tym środki UE: 35 683 945,14 PLN (RPO).
2. Medical Science Park – stem cells our future: rezygnacja z realizacji projektu⁴⁰³.
3. CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 008 571,65 PLN, w tym UE: 71 304 120,52 PLN (RPO).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 149 781 643,00 PLN, w tym UE: 110 007 809,18 PLN (PO PW).
- 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO).
2. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: status – inny⁴⁰⁴.
3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: status – inny⁴⁰⁵.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 49 239 749,13 PLN (PO PW).

⁴⁰¹ Opracowana została dokumentacja budowlana na rozbudowę Sanatorium „Mikołaj” polegająca na przebudowie, nadbudowie i remoncie połączonych Pawilonów - Wschodniego, Północnego i Południowego, przebudowie i remoncie Pawilonu Zachodniego oraz budowie Nowego Pawilonu z łącznikiem do Pawilonu Zachodniego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰² Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia.

⁴⁰³ Wnioskodawca ostatnie działania w ramach planowanego do realizacji projektu przeprowadził w 2016 roku. Pismem nr DPR.433.16.2017.AM-I z dnia 31.05.2017 Dyrektor RCN-T poinformował Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej o wstrzymaniu wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁴ Trwa etap realizacji prac projektowych które mają zakończyć się uzyskaniem decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID do 27.10.2023 r. Etap robót budowlanych nie jest przewidziany do realizacji w WPF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁵ Zadanie znajduje się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: status – inny⁴⁰⁶.
6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 025 013,57 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).
7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 7.1 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).
- 7.2 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 94 468 878,46 PLN (RPO).
- 7.3 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 938 491 ,05 PLN, w tym UE: 797 717,39 (RPO).
- 7.4 Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 541 626,96 PLN, w tym UE: 184 517 054,71 PLN (PO PW).
- 7.5 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 129 121,41 PLN, w tym UE: 71 666 814,46 PLN (PO PW).

13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie⁴⁰⁷

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

1. Konecki Klaster Energetyczny: status – inny ⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w WPF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁷ Strona samorządowa poinformowała o bardzo istotnym z punktu rozwoju województwa świętokrzyskiego realizowanym po stronie rządowej projekcie pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I. Całkowita wartość projektu: 188 821 329,05 PLN. Wydatki kwalifikowalne: 181 152 736,27 PLN, w tym UE: 165 286 784,64 PLN (RPO). Projekt jest w trakcie realizacji. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁸ Strona samorządowa wskazała, że na tym etapie nie można określić daty (złożenia wniosków o dofinansowanie – przypis MFIPR). Szacowana wartość projektów planowanych do realizacji w ramach klastra: ok. 185 240 000,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁴⁰⁹. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła potanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanatu Strumień: rezygnacja z realizacji.*
2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* – projekt w trakcie realizacji⁴¹⁰. Wartość projektu: 199 079 342,22 PLN, w tym UE: 168 969 657,95 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Projekt dot. rzeki Opatówki: rezygnacja z realizacji.*

- transport: 13 przedsięwzięć
- transport drogowy (8)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 317 373 000,00 PLN.*

Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁹ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

⁴¹⁰ Zadanie realizowane w ramach pn.: *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły*. Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

1. *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.*
2. *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.*
3. *Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.*
4. *Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.*
5. *Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.*
6. *Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziarze.*

Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze środowiska, DGWiZ Mi.

- 1.2 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 800 000 000,00 PLN.
- 1.3 Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 617 311 800,00 PLN.
2. Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74: projekt w trakcie realizacji (PBDK)⁴¹¹. Wartość projektu ogółem: 734 900 000,00 PLN.
3. Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73: projekt w trakcie realizacji (PBDK)⁴¹². Wartość projektu ogółem: 489 186 049,34 PLN.
4. Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km): projekt pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 71 652 068,01 PLN.
5. Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km): status – inny. Inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego⁴¹³.
6. Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km): projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Wartość projektu ogółem: 336 304 500,00 PLN.
7. S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 7.1 Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
- 7.2 Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK, trwają prace przygotowawcze. Wartość projektu ogółem: 1 679 156 500,00 PLN.
8. S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 8.1 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana, z uwagi na brak zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie wyłącznie prac przygotowawczych.
- 8.2 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 598 486,00 PLN, w tym UE: 18 378 360,00 PLN (PO liś).
2. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 465 490 812,42 PLN, w tym środki UE: 337 569 838,00 PLN (PO PW).

⁴¹¹ W 2021 r. podpisano umowy na 2 z 3 odcinków wchodzących w skład tzw. obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i dk 9. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁴¹² W 2021 . ogłoszono przetarg na odc. Morawica-Wola Morawicka. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁴¹³ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

3. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko: rezygnacja z realizacji*⁴¹⁴.
4. *Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żelazowice: rezygnacja z realizacji.*
5. *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarncza - Włoszczowa Północ (łączy linie kolejowe Nr 61 z linią Nr 4): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 791 685,50 PLN, w tym UE: 36 372 932,68 PLN (RPO).*

⁴¹⁴ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	127 102 992	0	0	127 102 992	0	0	0	0	127 102 992	4
Energetyka	51 083 574	0	116 143 731	167 227 305	0	0	0	0	167 227 305	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	107 493 914	0	7 794 003	115 287 917	0	0	0	0	115 287 917	5
Środowisko	0	0	0	0	199 079 342	0	0	199 079 342	199 079 342	2
Transport / drogi	0	0	294 692 818	294 692 818	1 632 042 617	0	1 734 684 800	3 366 727 417	3 661 420 236	14
Transport / koleje	0	0	0	0	530 880 984	0	0	530 880 984	530 880 984	5
Transport / miejski	396 914 903	0	117 648 388	514 563 291	0	0	0	0	514 563 291	1
Zdrowie	200 244 912	239 900 000	0	440 144 912	0	0	0	0	440 144 912	13
Razem	882 840 296	239 900 000	536 278 939	1 659 019 235	2 362 002 943	0	1 734 684 800	4 096 687 743	5 755 706 979	47

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴¹⁵.

⁴¹⁵ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT 1b *Lista projektów uzgodnionych rzeczowo oraz tryb i sposób jego uzgadniania*. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c *Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów*), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6 *Wartość środków na pomoc techniczną*), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano Aneks nr 5 wprowadzający zmiany porządkowe (w wymiarze rachunkowym) w zakresie wydanych środków Funduszu Pracy. W konsekwencji nieznacznie zmieniła się całkowita alokacja FP w Programie. Jednocześnie przekazano zaktualizowany Załącznik nr 2c.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226,33 PLN: - EFS: 126 758 377,69 PLN - EFRR: 135 115 848,64 PLN Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 5▪ Kultura: 6▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 24▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴¹⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*⁴¹⁷.

⁴¹⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁴¹⁷ Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. W 2021 r. wnioskodawca prowadził prace związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł dofinansowania. Źródło:

2. Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 252 692,16 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś).

3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt w trakcie realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG⁴¹⁸. Wartość projektu ogółem: 17 488 886,43 PLN.

4. Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 832 316,23 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO liś).

4.2 Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 799 129,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – inny⁴¹⁹.

5.2 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 641 565,31 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO liś).

2. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030⁴²⁰

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa łodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 78 595 963,74 PLN, w tym UE: 66 784 299,18 PLN (PO liś).

2.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴¹⁸ Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

⁴¹⁹ Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁰ Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny⁴²¹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

1.1 Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190 367 692,06 PLN, w tym UE: 116 062 861,01 PLN (RPO).

1.2 projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: realizacja zakończona⁴²². Wartość projektów ogółem: 30 556 923,61 PLN, w tym UE: 14 562 807,63 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

2.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO IiŚ).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny⁴²³.

1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

⁴²¹ Realizacja przedsięwzięcia w ramach II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 została zaniechana. Dalsza realizacja projektu planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Cel Polityki 2 jako kolejny etap pod nazwą: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 etap III. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²² W ramach konkursów RPO WiM 2014-2021, poddziałanie 4.3.1. Gmina Olsztyn pozyskała 16 016 730,15 PLN dofinansowania na termomodernizację siedmiu placówek oświatowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²³ Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).

4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 906 057,33 PLN, w tym UE: 365 139 966,35 PLN (PO PW).

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

5.1 Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).

5.2 Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 269 029,66 PLN, w tym UE: 39 776 315,30 PLN (RPO).

5.3 Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 510 253,00 PLN, w tym UE: 98 360 208,07 PLN (RPO).

5.4 Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 470 518,60 PLN, w tym UE: 91 462 633,42 PLN (RPO).

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

• B+R: 1 przedsięwzięcie⁴²⁴

1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO)

• edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

⁴²⁴ Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji projektu

2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.
2. Centrum medyczne i przyrodolecnicze: rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 PLN, w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO).
3. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 403 492,51 w tym UE: 79 367 484,62 PLN (RPO)⁴²⁵.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach⁴²⁶:

- 1.1 Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).
- 1.2 Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 761 482,26 PLN, w tym UE: 15 843 881,85 PLN (RPO).
- 1.3 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).
2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

⁴²⁵ Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

⁴²⁶ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

Projekt w trakcie realizacji⁴²⁷. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 499 350,10 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN (PO IiŚ).

1.2 Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN (PO IiŚ).

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN (PO IiŚ).

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 883 402 287,63 PLN, w tym UE: 172 405 017,30 PLN (PO IiŚ).

3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe⁴²⁸:

3.1 Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”: rezygnacja z realizacji⁴²⁹.

3.2 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN (RPO)⁴³⁰.

3.3 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

3.4 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny⁴³¹.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

⁴²⁷ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

⁴²⁸ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁹ Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁰ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³¹ Projekt został zawieszony przez beneficjenta z powodu braku dostępnych źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś⁴³². Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)⁴³³

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 800 244 300,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 593 683 400,00 PLN.
2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 721 890 233,30 PLN.
3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 484 491 299,91 PLN.
4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 179 145 400,00 PLN.
5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.
6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 740 394 500,00 PLN.

⁴³² Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

⁴³³ Stanowisko MI dot. propozycji korekt wprowadzonych do projektu Informacji ... przez województwo warmińsko-mazurskie: Kwoty podawane przez DDP MI są kwotami przekazywanymi do MI przez GDDKiA w ramach sprawozdawczości wydatków drogowych i dotyczą kosztów całkowitych (szacunkowego łącznego kosztu inwestycji lub wartości kosztorysowej) dla poszczególnych inwestycji. Kwoty są przekazywane przez GDDKiA w cyklach comiesięcznych i są aktualne. Takie podejście DDP MI stosuje do każdej inwestycji w każdym województwie ujętej w *Informacji ...* Przychylenie się do uwag woj. warmińsko-mazurskiego skutkowałoby koniecznością uspoijnienia wszystkich danych dot. wartości projektów i w tym wypadku DDP MI nie byłoby już właściwe do wypełnienia tych danych. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku*, DDP MI.

7. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51: status – inny. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.
 8. Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1: status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.
 9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Etk (z wyłączeniem obwodnicy Etku): status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.
- transport kolejowy (7)
 1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 315 519 343,35 PLN, w tym UE: 256 484 093,93 PLN (PO PW).
 2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 468 042 460,57 PLN, w tym UE: 396 212 461,51 PLN.
 3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji⁴³⁴. Wartość projektu ogółem: 722 096 286,21 PLN, w tym środki UE: 548 185 662,14 PLN (PO IiŚ).
 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo⁴³⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
 5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania ⁴³⁶.
 6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN.
 7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) ⁴³⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).
 - transport morski (1)
 1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania ⁴³⁸.

⁴³⁴ Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31.12.2021 r. UoD dotyczy Fazy I projektu: Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk-Giżycko wraz z elektryfikacją. Pozostały odcinek Giżycko - Korsze planowany jest w ramach KPO. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, DTK MI.

⁴³⁵ Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobry Miasto.

⁴³⁶ Urząd Miasta w Elblągu zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁴³⁷ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Etk.

⁴³⁸ Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	60 741 691	0	0	60 741 691	120 425 835	0	0	120 425 835	181 167 526	4
Edukacja	0	0	0	0	36 074 578	0	34 027 338	70 101 916	70 101 916	2
Energetyka	229 301 988	0	30 556 924	259 858 911	992 864 060	0	3 813 000	996 677 060	1 256 535 971	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	89 182 273	0	25 832 316	115 014 589	0	0	0	0	115 014 589	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	194 520 616	0	0	0	0	194 520 616	1
Sport	0	0	0	0	0	0	9 263 300	9 263 300	9 263 300	1
Środowisko	342 713 634	0	0	342 713 634	0	0	0	0	342 713 634	5
Transport / drogi	0	0	232 892 762	232 892 762	3 312 245 800	0	5 600 309 233	8 912 555 033	9 145 447 795	7
Transport / koleje	0	0	0	0	2 124 908 678	0	514 936 443	2 639 845 122	2 639 845 122	6
Transport / miejski	635 599 052	0	0	635 599 052	0	0	0	0	635 599 052	1
Transport / śródlądowy	273 980 772	0	108 816 837	382 797 608	0	0	0	0	382 797 608	1
Razem	1 826 040 025	0	398 098 839	2 224 138 863	6 586 518 951	0	6 162 349 315	12 748 868 266	14 973 007 130	39

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴³⁹.

⁴³⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 377 785 327,39 PLN: - EFS: 194 770 644,21 PLN - EFRR: 183 014 683,18 PLN Fundusz Pracy: 78,29 mln EUR	KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 3▪ Transport: 34▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁴⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO liś).

1.2 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej; rezygnacja z realizacji.

1.3 Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn; rezygnacja z realizacji.

⁴⁴⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

1.4 Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. projektu wyodrębniono trzy zadania:

1.4.1 etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 623 681,15 PLN, w tym UE: 11 060 940,28 PLN (RPO).

1.4.2 Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 656 998,82 PLN, w tym UE: 3 102 484,91 PLN.

1.4.3 Etap III: status – inny. Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu EOG.

1.5 Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu⁴⁴¹; status – inny⁴⁴².

1.6 Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce⁴⁴³; status – inny⁴⁴⁴.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu.

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej⁴⁴⁵:

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

⁴⁴¹ Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmieniona.

⁴⁴² Miasto Kalisz nie uzyskało dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie, jednakże w 2020r. rozpoczęło jego częściową realizację ze środków własnych, tj. wycięto i wykarczowano część drzew i krzewów, dokonano rozbiórki zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni, demontażu części latarni parkowych, przebudowano część zaprojektowanego oświetlenia parkowego, a także wykonano nowe alejki parkowe (prace wykonywane były na odcinku wątku przeciwpowodziowego). Na rok 2021 zaplanowano kontynuację prac, m.in. w zakresie wykonania alejki o nawierzchni mineralnej wraz z elementami przebiegu dawnych murów obronnych zaznaczonych cegłą klinkierową, placu przed restauracją KTW o nawierzchni z płyt kamiennych oraz schodów kamiennych i pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z barierami.). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁴³ Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmieniona.

⁴⁴⁴ Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce starała się o dofinansowanie w roku 2017 z środków Ministerstwa Kultury. Projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania. W roku 2019 zgłoszono projekt do działań Strategicznych do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem, iż zabytkowy dworzec celny w zespole stacji granicznej stanie się miejscem rozwoju nauki poprzez doświadczanie i eksperymentowanie dla województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego. Gmina będzie czynić starania, aby pozyskać środki zgodnie z nową koncepcją zagospodarowania dworca. Przez ostatnie lata pozyskiwane są środki na zabezpieczenie dworca jako zabytku. Gmina stara się przywrócić dawny blask budynku i zagospodarować jego przestrzeń. W roku 2020 otwarta została poczekalnia dla osób korzystających z kolei w budynku dworca. W roku 2021 Gmina przygotowała koncepcję zagospodarowania dworca - sal na Centrum Nauki. Sukcesywnie czynione są przygotowania w celu pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie przestrzeni dworca na cele edukacyjne. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁴⁵ Projekt pn.: *Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*; nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r. Okres realizacji projektu został przedłużony do 31.05.2023 r.

1. *Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: status – inny⁴⁴⁶. Wartość projektu ogółem: 188 000 000,00 PLN.*
2. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 457 533 762, PLN, w tym UE: 237 055 731,67 PLN (RPO).*

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 28 projektów, o łącznej wartości ogółem: 276 374 865,00 PLN, w tym UE: 161 915 066,39 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2021 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 8 projektów, o łącznej wartości ogółem: 230 655 589,21 PLN, w tym UE: 129 273 368,24 PLN (RPO).
- 1.2 zakończone: 19 projektów, o łącznej wartości ogółem: 45 719 275,79 PLN, w tym UE: 32 641 698,15 PLN (RPO).
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn.: *Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach*

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 181,01 PLN.*
2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 252 896 863,45 PLN, w tym UE: 121 668 705,17 PLN (PO liś).*
3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 322 000 000,00 PLN, w tym UE: 29 622 670,85 PLN (RPO).*
4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego: status – inny⁴⁴⁷.*
 - 4.2 *Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 451 370,00 PLN, w tym UE: 48 750 000,00 PLN (PO liś).*
5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: status – inny⁴⁴⁸.*

⁴⁴⁶ Wielkopolskie Centrum Onkologii jest w trakcie przywłaszczenia działki przy ul. Św. Marii Magdaleny/ul. Garbary. Przygotowany jest projekt Aktu Notarialnego przekazującego działkę przez Ministerstwo Rozwoju, który ma zostać podpisany w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że województwo wielkopolskie zostało umieszczone na mapie ośrodków protonoterapii jako część regionu Polski Północno-zachodniej. Dodatkowo został opracowany raport przez zespół powołany przez Ministra Zdrowia w co pozwoli na przystąpienie do dalszych etapów prac związanych z realizacją projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁴⁷ W dniu 11.03.2020 r. podpisana została umowa przez PKP PLK S.A. na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego. Planowany termin wykonania studium 30.11.2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁴⁸ W dniu 19.07.2021 r. projekt został zgłoszony do indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+. W obecnej perspektywie finansowej wykonywana jest tylko część dokumentacyjna. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 133 152 814,25 PLN, w tym UE: 83 031 063,83 PLN (RPO).
7. *Modernizacja linii kolejowej 354 – Poznań Główny POD – Piła Główna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 614 877 000,00 PLN, w tym UE: 424 915 000,00 PLN (RPO).
8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 65 projektów, o łącznej wartości ogółem: 2 222 272 557,44 PLN, w tym UE: 926 522 499,02 PLN (RPO/PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

- 8.1 w trakcie realizacji: 30 projektów, o wartości ogółem: 1 435 361 682,22 PLN, w tym UE: 617 176 202,24 PLN (RPO/PO liś).
- 8.2 inny: 2 projekty⁴⁴⁹.
- 8.3 realizacja zakończona: 32 projekty, o łącznej wartości ogółem: 715 374 673,23 PLN, w tym UE: 276 435 906,16 PLN (RPO).
- 8.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. *Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III*.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.:⁴⁵⁰

2. *PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 525 012 372,78 PLN, w tym UE: 305 541 574,00 PLN (PO IR).
3. *PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 3.1 *PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 210 997 125,82 PLN, w tym UE: 168 939 915,50 PLN (PO IR).
 - 3.2 *PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 218 770 938,00 PLN, w tym UE: 168 957 280,00 PLN (PO IR).
4. *ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla*: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

⁴⁴⁹ Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego a w przypadku projektu pn.: Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą* brak środków na realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁵⁰ Dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

5. *ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 867 454,23 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN (PO IR).
6. *Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 48 501 571,23 PLN, w tym UE: 20 000 075,57 PLN (RPO).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe.

1.1 Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”

1.2 Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji⁴⁵¹. Wartość projektu ogółem: 20 074 215,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin

1.4 Klaster Energii Jarocin

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)*: status – inny⁴⁵².
2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁴⁵³. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

⁴⁵¹ Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DOZE MKiS.

⁴⁵² W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowane na inwestycję środki, szkoła jest w trakcie aktualizacji dokumentacji, wobec czego nie można podać wartości projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁵³ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (583 026 936,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.09.08.2021 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 101 636 615,00 zł. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*⁴⁵⁴; status – inny.
2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 518 760,00 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ), BP: 12 000 000,00 PLN.
3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu*; status – inny⁴⁵⁵.

- transport: 26 przedsięwzięć:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 718 284 300,00 PLN.
- 1.3 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 845 831 200,00 PLN.
- 1.4 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 797 253 100,00 PLN.
2. *S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
3. *Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.
4. *Obwodnica Jarocina w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.
5. *Obwodnica Kępna w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK)⁴⁵⁶. Wartość projektu ogółem: 183 101 000,00 PLN.
6. *Obwodnica Ujścia w ciągu S-11*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
7. *S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
8. *S-11 Obwodnica Obornik*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
9. *S-11 Piła – Poznań*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
10. *S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
11. *Dk 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin*: projekt w trakcie realizacji (w zakresie prac przygotowawczych). Wartość projektu ogółem: 11 200 000,00 PLN.

⁴⁵⁴ Projekt stanowi obecnie część projektu pn. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*.

⁴⁵⁵ Projekt planowany do realizacji - obecnie jest brak środków na realizację inwestycji. Jednak w przyszłości istnieje potencjalna możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

⁴⁵⁶ W 2021 r. inwestycje oddano do użytkowania.

12. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12: projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Wartość projektu ogółem: 317 149 000,00 PLN.

- transport kolejowy (10)

1. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 715 675 855,61 PLN, w tym UE: 1 809 920,96 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 351 835 954,47 PLN, w tym UE: 1 005 757 202,49 PLN (CEF).
3. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: rezygnacja z realizacji⁴⁵⁷.
4. Prace na towarowej obwodnicy Poznania: status – inny⁴⁵⁸.
5. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: rezygnacja z realizacji⁴⁵⁹.
6. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 066 192 693,54 PLN, w tym UE: 1 494 774 479,96 PLN (CEF).
7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa (opracowanie SW). Wartość projektu ogółem: 5 200 000,00 PLN.
8. Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: realizacja zakończona ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 25 600 000,00 PLN.
9. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. (opracowanie SW). Wartość projektu ogółem: 6 224 000,00 PLN.
10. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa (opracowanie SW). Wartość projektu ogółem: 6 224 000,00 PLN.

- transport śródlądowy (4)

1. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁴⁶⁰.

⁴⁵⁷ Ograniczono zakres projektu do odcinka Chorzów Batory - Zduńska Wola. Odcinek magistrali C-E 65 na obszarze woj. wielkopolskiego objęty jest projektem "Prace w ciągu C -E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław – Tczew", dla którego trwa obecnie opracowanie dokumentacji projektowej

⁴⁵⁸ W dniu 23 lipca 2020 r. Uzyskano informację o wynikach konkursu CEF Transport 2019 r., zgodnie z którymi projekt "Prace na obwodnicy towarowej" nie uzyskał dofinansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁴⁵⁹ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁴⁶⁰ Na terenie woj. wielkopolskiego planuje się realizację śluzy Nakło Wschód (szacowana kwota inwestycji 5 000 000 zł) oraz śluzę i jaz Józefinki. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

2. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny⁴⁶¹.
3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁴⁶².
4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status - inny⁴⁶³.

⁴⁶¹ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

⁴⁶² Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

⁴⁶³ Projekt wieloetapowy. Z powodu braku środków finansowych nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	1 108 149 462	0	0	1 108 149 462	1 108 149 462	9
Edukacja	19 746 705	0	0	19 746 705	0	0	0	0	19 746 705	2
Energetyka	230 655 589	0	45 719 276	276 374 865	20 074 215	0	0	20 074 215	296 449 080	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	33 280 680	0	17 572 281	50 852 961	0	0	0	0	50 852 961	3
Transport / drogi	574 896 863	0	109 895 940	684 792 803	328 349 000	0	3 793 265 500	4 121 614 500	4 806 407 303	15
Transport / koleje	875 481 184	0	0	875 481 184	6 151 352 504	0	25 600 000	6 176 952 504	7 052 433 688	14
Transport / miejski	1 435 361 682	0	715 374 673	2 150 736 355	0	0	0	0	2 150 736 355	1
Zdrowie	457 533 762	0	0	457 533 762	105 518 760	0	0	105 518 760	563 052 522	5
Razem	3 626 956 466	0	888 562 170	4 515 518 637	7 713 443 941	0	3 818 865 500	11 532 309 441	16 047 828 077	51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁶⁴.

⁴⁶⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 1 września 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 212 784 902,16 PLN: - EFS: 95 940 631,28 PLN - EFRR: 116 844 270,88 PLN Fundusz Pracy: 75,22 mln EUR	KT ZP obejmuje 67 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 2 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ Gospodarka niskoemisyjna: 2 ▪ ICT: 2 ▪ Kultura: 1 ▪ Transport: 36 ▪ Zdrowie: 17

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁶⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

⁴⁶⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialną są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

- 1.1 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie⁴⁶⁶: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 389 512,00 PLN, w tym środki JST: 54 840 712,00 PLN.
 - 1.2 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: rezygnacja z realizacji.
 - 1.3 Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – inny⁴⁶⁷.
 - 1.4 Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z realizacji.
 - 1.5 Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.
 - 1.6 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 757 825,00 PLN, w tym UE: 43 307 000,00 PLN (RPO).
- zdrowie: 17 przedsięwzięć⁴⁶⁸
 1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO IiŚ).
 2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO IiŚ).
 3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji.
 4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu: rezygnacja z realizacji.
 5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie⁴⁶⁹: rezygnacja z realizacji.
 6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 16 000 000,00 PLN (RPO).

⁴⁶⁶ Nazwa zgodna z zał. 1b do KT dla woj. zachodniopomorskiego. Tytuł realizowanego projektu brzmi: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

⁴⁶⁷ Projekt nie będzie zrealizowany w obecnej perspektywie finansowej. W dniu 28.01.2022 roku Gmina Miasto Szczecin skierowała pismo do MKiDN z uzgodnionym z Instytutem Dziedzictwa Solidarności projektem Porozumienia, tworzącego ramy prawne i finansowe dalszych wspólnych działań z prośbą o jego akceptację. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁶⁸ Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn: Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izbą Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej.

⁴⁶⁹ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazano właściwość stron: rządową/samorządową, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano środki budżetu państwa, RPO oraz środki własne beneficjenta.

7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 178 795,13 PLN, w tym UE: 8 352 201,96 PLN (RPO).
8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 694 815,10 PLN w tym UE: 18 702 356,98 PLN (RPO).
9. Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 68 087 585,52 PLN, w tym UE: 57 874 447,25 PLN (RPO).
10. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie⁴⁷⁰: rezygnacja z realizacji.
11. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 46 744 013,78 PLN, w tym UE: 33 259 644,60 PLN (RPO).
12. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 928 540,71 PLN, w tym środki BP: 17 464 270,34 PLN, środki JST: 11 000 000,00 PLN.
13. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 66 139 449,95 PLN, w tym UE: 52 845 223,97 PLN (RPO).
14. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 726 000,00 PLN, w tym UE: 29 380 800,00 PLN (RPO).
15. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim:
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
 - 15.1 Dobudowa szybu windowego panoramicznego do Sanatorium "Perła Bałtyku": rezygnacja z realizacji.
 - 15.2 Przebudowa pawilonów I-IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko", ze zmianą funkcji: status – inny.
 - 15.3 Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (JESSICA).
 - 15.4 Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym "Bursztyn" i Sanatorium "Swarozyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Gierczak w Świnoujściu: status – inny⁴⁷¹.
 - 15.5 Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyku położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23: status – inny⁴⁷².

⁴⁷⁰ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron to strona samorządowa, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano RPO.

⁴⁷¹ Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 02.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.344.2017.AB i ograniczono od dnia 11.03.2020 r. ze względu na wystąpienie pandemii SarsCov2. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia nie została podpisana.

⁴⁷² Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 12.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.51.2017.AB i ograniczono od dnia 19.03.2020 r. ze względu na wystąpienie pandemii SarsCov2. Umowa o dofinansowanie Przedsięwzięcia nie została podpisana.

16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 353 530,23 PLN, w tym UE: 16 282 824,18 PLN (RPO).

17. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 282 662,27 PLN, w tym UE: 16 226 129,82 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów o łącznej wartości ogółem: 181 832 299,39 PLN (w tym UE: 65 614 372,03 PLN). Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 12 projektów. Wartość ogółem: 107 484 948,53 PLN, w tym UE: 31 908 948,86 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 23 projekty. Wartość ogółem: 74 347 350,86 PLN, w tym UE: 33 705 423,17 PLN (RPO).

1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt⁴⁷³.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

2.1 Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 874 495,66 PLN, w tym UE: 35 636 177,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO IiŚ).

2.3 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 175 497,50 PLN, w tym UE: 5 880 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.4 Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO IiŚ).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Centrum nauki w Szczecinie⁴⁷⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 132 396 773,54 PLN, w tym UE: 97 622 564,31 PLN (RPO).

- ICT: 2 przedsięwzięcia⁴⁷⁵

⁴⁷³ Projekt pn.: Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.

⁴⁷⁴ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

⁴⁷⁵ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

1. *Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 876 791,40 PLN, w tym UE: 47 495 272,68 PLN (RPO)

2. *Zachodniopomorskie e-Zdrowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 341 883,29 PLN, w tym UE: 33 993 575,56 PLN (RPO).

- inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

1.2 *Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje - etap II*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 15 000 000,00 PLN, w tym UE: 15 000 000,00 PLN (RPO).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia⁴⁷⁶

1. *Realizacja koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 24 projekty. Status projektów na dzień 31.12.2021 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość projektów ogółem: 39 773 353,62 PLN, w tym UE: 29 125 869,69 PLN (RPO).

1.2 planowane do realizacji: 7 projektów. Wartość ogółem: 48 803 951,00 PLN.

1.3 realizacja zakończona: 10 projektów. Wartość projektów: 67 115 346,17 PLN, w tym UE: 52 731 743,11 PLN (RPO).

1.4 rezygnacja z realizacji: 2 projekty. Zaplanowane w projekcie pn.: *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich na odcinku Myślibórz – Barlinek* odcinki zostały przeniesione do innych projektów. Natomiast *Trasę Pojezierzy Zachodnich etap IX* planuje się zrealizować w ramach *FEPZ 2021-2027*.

2. *Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 382 084,10 PLN, w tym UE: 111 674 771,49 PLN (RPO).

- transport: 16 przedsięwzięć

1. *Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 915 140 174,44 PLN, w tym UE: 775 676 244,69 PLN (PO liś).

2. *Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa*: status – inny⁴⁷⁷.

3. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 125 540 631,80 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO liś).

⁴⁷⁶ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

⁴⁷⁷ Nazwa inwestycji brzmi „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina”. W 2021 roku zakończono proces związany z opracowaniem koncepcji programowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

4. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 848 267 211,30 PLN, w tym UE: 512 213 858,92 PLN (PO liś).
5. Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczo Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski: rezygnacja z realizacji.
6. Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 975 769,23 PLN (BP)⁴⁷⁸.
7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 216 581,79 PLN, w tym UE: 144 580 564,64 PLN (RPO).
8. Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).
9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

- 9.1 Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 909 583,45 PLN, w tym UE: 184 710 071,53 PLN (PO liś).
- 9.2 Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 225 699 863,47 PLN, w tym UE: 100 172 500,00 PLN (PO liś).
- 9.3 Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO liś).
- 9.4 Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO liś).
10. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): status – inny⁴⁷⁹.
11. Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.
12. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

- 12.1 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 999 930,00 PLN, w tym UE: 121 677 500,34 PLN (PO liś).
- 12.2 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap II: rezygnacja z realizacji⁴⁸⁰.

⁴⁷⁸ Projekt w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego i w bardzo ograniczonym zakresie realizowany jest w ramach przedsięwzięcia PKP PLK Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.

⁴⁷⁹ W roku 2020 złożono fiskę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2026 roku. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸⁰ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

12.3 Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 233 381 450,38 PLN, w tym UE: 171 246 591,05 PLN (PO IiŚ).

13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Budowa stacji kolejowej Port Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police: status – inny⁴⁸¹.

13.2 Budowa połączenia drogowego łączącego Terminal Morski w porcie w Policach z drogą wojewódzką nr 114: status – inny⁴⁸².

14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona⁴⁸³.

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): status – inny.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 25 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji⁴⁸⁴. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

⁴⁸¹ W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd Morskiego Portu w Policach sp. z o.o. podpisał umowę z firmą projektową. W 2021 r. firma projektowa dokonała rewizji i doszczegółowienia wielobranżowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz przystąpiła do pozyskiwania pierwszych decyzji, zgód i uzgodnień. Jednocześnie opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu, w zakresie którego jest sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja aplikacyjna stanowi odpowiedź na nabór wniosków nr CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸² W roku 2020 złożono fiszke projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸³ Gmina Miasto Kołobrzeg wykonała dokumentację projektową na zadanie Poprawa Dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap IIIA (od ul. Trzebiatowska - droga wojewódzka 102 do ul. B. Krzywoustego - droga wojewódzka 163 - dł. ok. 1,8km) oraz IIIB. W czerwcu 2014r. Miasto przekazało dokumentację projektową Etapu IIIA wraz ze zgodą na przeniesienie decyzji środowiskowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie. GDDKiA w oparciu o przekazaną dokumentację uzyskała 24 listopada 2014r. decyzję ZRID. W 2016 r. GDDKiA rozpoczęła prace przy budowie obwodnicy. Prace zostały zakończone 04.07.2018r. Z uwagi na budowę drogi S6 zrezygnowano z realizacji Etapu IIIB (odcinek od drogi 163 do drogi krajowej nr 11 - ok. 1,17km). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸⁴ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dwanaście projektów:

1.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 449 350,10 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.*

1.2 *Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 788 131,60 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.*

1.3 *Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.*

1.4 *Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,58 PLN, w tym środki UE: 65 654 547,00 PLN.*

1.5 *Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 514 967 983,67 PLN, w tym środki UE: 116 374 114,90 PLN.*

1.6 *Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 259 963 161,75 PLN, w tym środki UE: 461 000 000,00 PLN.*

1.7 *Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.*

1.8 *Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 327 800,78 PLN, w tym UE: 7 606 289,45 PLN.*

1.9 *Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 430 434,86 PLN, w tym środki UE: 8 586 430,43 PLN.*

1.10 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 763 450,00 PLN, w tym UE: 21 161 957,94 PLN.*

1.11 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,*

w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 618 450,00 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.

1.12 Modernizacja stacji 110/SN kV Reclaw, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 229 620,00 PLN, w tym UE: 17 704 772,68 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

2.1 Białogardzki Klaster Energii

2.2 Gryficki Klaster Energii

2.3 Tuczyski Klaster Energii

- transport: 20 przedsięwzięć
- transport drogowy (9)

1. S-6 Szczecin - Koszalin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 102 576 300,00 PLN.
2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: status – inny⁴⁸⁵. Wartość projektu ogółem: 1 795 716 500,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 657 250 638,29 PLN.
4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 389 687 037,40 PLN.
5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 184 666 600,00 PLN.

5.2 Budowa obwodnicy Kołbaskowa: status – inny. Inwestycja znalazła się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030..

6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt w trakcie realizacji⁴⁸⁶ Wartość projektu ogółem: 107 502 700,00 PLN.

6.2 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 47 440 830,00 PLN.

6.3 Budowa obwodnicy m. Węgorzyna w ciągu dk nr 20: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 144 162,50 PLN.

⁴⁸⁵ W 2020 r. inwestycja została wpisana do PBDK i objęta finansowaniem. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁴⁸⁶ Inwestycja znalazła się na liście podstawowej w Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W 2021 r. podpisano umowę na jej realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

6.4 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy: status – inny.

7. S-3 Świnoujście – Szczecin

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 562 142 100,00 PLN.

7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica: realizacja zakończona (PBDK)⁴⁸⁷. Wartość projektu ogółem: 583 804 900,00 PLN.

7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 216 309 900,00 PLN.

8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego

W skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 89 053 900,00 PLN.

8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK, trwają prace przygotowawcze.

9. S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 765 763 800,00 PLN .

• transport kolejowy (2)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 2 290 000,00 PLN ⁴⁸⁸.

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 715 675 856,91 PLN, w tym środki UE: 1 809 648 920,96 PLN (CEF).

• transport śródlądowy (4)

1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 445 372,48 PLN, w tym UE: 16 270 991,88 PLN (PO liś).

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 257 977 200,00 PLN, w tym UE: 211 634 420,83 PLN (PO liś).

3. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: status – inny⁴⁸⁹.

4. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 764 800,00 PLN (BŚ, BRRE).

⁴⁸⁷ W 2021 r. oddano inwestycję do użytkowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁴⁸⁸ Na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego realizowany jest projekt dotyczący dwóch województw „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium Wykonalności” – projekt dotyczy terenu dwóch województw. Podana wartość dotyczy całego projektu.

⁴⁸⁹ Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

- transport morski (5)

1. *Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 19 290 097,97 PLN, w tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO liś) .
- 1.2 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 315 890 893,20 PLN, w tym UE: 150 200 000,00 PLN (PO liś) .
- 1.3 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 432 959 429,56 PLN, w tym UE: 225 960 000,00 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 935 556 000,00 PLN, w tym UE: 1 226 448 000,00 PLN (PO liś).
3. *Przebudowa wejścia do Portu Darłowo*: rezygnacja z realizacji projektu⁴⁹⁰.
4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu*: status – inny⁴⁹¹.
5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie*: rezygnacja z realizacji.

⁴⁹⁰ Realizacja projektu wstrzymana ze względu na brak środków. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

⁴⁹¹ Opracowano w 2021: 1. dokumentacja geologiczno-inżynierska; 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 3. Projekty budowlane; 4. Projekty wykonawcze dla nabrzeży: Pirs Portowców, Górników, Armatorskie oraz GPK. Projekty budowlane i wykonawcze są obecnie przedmiotem opiniowania przez służby ZMPSiŚ S.A. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2021 r. w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	15 000 000	0	13 616 096	28 616 096	0	0	0	0	28 616 096	2
Edukacja	132 396 774	0	0	132 396 774	18 897 068	0	0	18 897 068	151 293 842	3
Energetyka	200 243 042	0	90 399 553	290 642 595	3 181 563 071	0	61 423 370	3 242 986 440	3 533 629 035	4
ICT	101 218 675	0	0	101 218 675	0	0	0	0	101 218 675	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	209 147 337	0	0	209 147 337	0	0	0	0	209 147 337	1
Środowisko	171 155 438	48 803 951	67 115 346	287 074 735	0	0	0	0	287 074 735	2
Transport / drogi	1 040 680 806	0	0	1 040 680 806	7 986 402 230	0	1 734 940 638	9 721 342 868	10 762 023 674	11
Transport / koleje	858 242 981	0	216 657 513	1 074 900 493	2 717 965 857	0	0	2 717 965 857	3 792 866 350	8
Transport / miejski	752 609 447	0	26 182 236	778 791 683	0	0	0	0	778 791 683	1
Transport / morski	377 381 380	0	0	377 381 380	2 803 696 421	0	0	2 803 696 421	3 181 077 801	11
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	321 187 372	0	0	321 187 372	321 187 372	4
Zdrowie	193 808 485	0	199 823 141	393 631 626	0	0	0	0	393 631 626	17
Razem	4 051 884 364	48 803 951	613 793 885	4 714 482 200	17 029 712 019	0	1 796 364 008	18 826 076 027	23 540 558 227	66

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁹²

⁴⁹² Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) [w zł].

Województwo	Samorządowa				Rządowa				Razem
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	
Dolnośląskie	2 350 038 458	430 500 000	555 894 622	3 336 433 079	7 427 793 118	0	6 545 936 127	13 973 729 245	17 310 162 324
Kujawsko-Pomorskie	3 462 642 095	0	322 951 683	3 785 593 778	3 301 974 754	0	2 299 538 151	5 601 512 904	9 387 106 683
Lubelskie	1 637 480 515	0	661 430 549	2 298 911 064	7 556 456 333	0	3 911 177 668	11 467 634 001	13 766 545 065
Lubuskie	869 606 128	0	450 726 920	1 320 333 049	4 760 009 224	0	1 353 924 246	6 113 933 470	7 434 266 518
Łódzkie	3 238 086 237	128 506 659	592 903 264	3 959 496 160	14 611 876 849	0	478 348 860	15 090 225 709	19 049 721 869
Małopolskie	5 433 917 559	0	387 904 830	5 821 822 388	21 551 995 568	58 000 000	2 383 483 786	23 993 479 355	29 815 301 743
Mazowieckie	10 957 150 199	0	815 260 115	11 772 410 313	16 381 271 520	7 572 720 000	12 327 920 250	36 281 911 770	48 054 322 084
Opolskie	426 496 393	0	397 703 934	824 200 327	2 662 576 794	571 029 485	833 760 284	4 067 366 563	4 891 566 890
Podkarpackie	1 803 296 738	0	1 804 152 200	3 607 448 937	10 668 724 428	0	1 990 663 182	12 659 387 610	16 266 836 548
Podlaskie	1 155 503 458	321 138 730	1 751 096 103	3 227 738 291	17 865 291 326	0	2 553 664 643	20 418 955 969	23 646 694 260
Pomorskie	4 704 292 391	0	1 073 999 308	5 778 291 699	13 684 685 720	310 000 000	4 529 645 638	18 524 331 358	24 302 623 057
Śląskie	3 853 187 718	22 583 538	619 485 663	4 495 256 918	16 055 828 240	0	4 046 250 746	20 102 078 986	24 597 335 904
Świętokrzyskie	882 840 296	239 900 000	536 278 939	1 659 019 235	2 362 002 943	0	1 734 684 800	4 096 687 743	5 755 706 979
Warmińsko-Mazurskie	1 826 040 025	0	398 098 839	2 224 138 863	6 586 518 951	0	6 162 349 315	12 748 868 266	14 973 007 130
Wielkopolskie	3 626 956 466	0	888 562 170	4 515 518 637	7 713 443 941	0	3 818 865 500	11 532 309 441	16 047 828 077
Zachodniopomorskie	4 051 884 364	48 803 951	613 793 885	4 714 482 200	17 029 712 019	0	1 796 364 008	18 826 076 027	23 540 558 227
Razem	50 279 419 039	1 191 432 878	11 870 243 023	63 341 094 940	170 220 161 729	8 511 749 485	56 766 577 203	235 498 488 418	298 839 583 357

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁹³

⁴⁹³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2021 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2021)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN)	budżet JST w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	inne środki w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	konkurs
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	W trakcie realizacji	520 625,00	359 500,00	0,00	0,00	66 629,31	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	0,00	0,00	655 908,13	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	0,00	0,00	660 372,54	0,00	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	507 920,00	507 920,00	0,00	0,00	34 050,48	0,00	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	5 665 700,41	4 953 352,93	0,00	0,00	712 347,48	0,00	2018-06-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-11-29	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	659 048,32	659 048,32	0,00	0,00	258 101,35	0,00	2018-04-01	2021-10-25	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	Realizacja zakończona	4 314 375,00	3 834 558,00	0,00	0,00	479 817,00	0,00	2017-01-01	2020-12-22	1/4.1.2/2016/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	360 126,00	246 378,60	0,00	0,00	34 074,40	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	598 738,14	389 179,79	0,00	0,00	121 722,54	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego diamentu węgla do wytwarzania porofoforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja z realizacji						0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
LUBELSKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	Realizacja zakończona	1 654 730,27	1 418 364,75	0,00	0,00	470 478,08	0,00	2018-04-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	W trakcie realizacji	738 366,04	738 366,04	0,00	0,00	94 495,69	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR

LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	2 024 100,00	1 619 280,00	0,00	0,00	418 640,69	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	Realizacja zakończona	2 782 050,63	2 427 071,00	0,00	0,00	354 979,63	0,00	2017-06-01	2020-08-29	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
LUBUSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	688 000,00	275 200,00	0,00	0,00	157 902,18	0,00	2019-01-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
LUBUSKIE	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	Realizacja zakończona	1 061 563,24	631 160,70	0,00	0,00	233 009,37	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	5 435 089,68	4 056 089,31	0,00	0,00	1 104 945,32	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	Realizacja zakończona	2 390 573,23	1 476 765,42	0,00	0,00	679 695,25	0,00	2018-04-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	1 665 447,55	1 665 447,55	0,00	0,00	217 603,07	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	1 060 490,15	605 777,62	0,00	0,00	241 250,19	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	Realizacja zakończona	1 744 237,80	1 469 116,48	0,00	0,00	275 121,32	0,00	2018-03-01	2021-08-05	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	Realizacja zakończona	4 360 822,75	3 662 961,13	0,00	0,00	697 861,62	0,00	2017-04-01	2021-11-08	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	2 945 769,14	2 488 427,43	0,00	0,00	457 341,71	0,00	2018-06-01	2022-05-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	Realizacja zakończona	4 005 056,21	3 289 564,94	0,00	0,00	715 491,27	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	853 011,66	0,00	0,00	102 805,87	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	Realizacja zakończona	2 137 267,51	1 137 755,48	0,00	0,00	726 056,39	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR

MAŁOPOLSKIE	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	Realizacja zakończona	3 849 708,24	3 124 894,11	0,00	0,00	724 814,13	0,00	2018-03-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	Realizacja zakończona	3 336 300,15	2 487 778,44	0,00	0,00	848 521,71	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Realizacja zakończona	1 442 167,43	1 442 167,43	0,00	0,00	370 541,52	0,00	2018-07-02	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	2 827 870,10	2 091 502,24	0,00	0,00	328 929,14	0,00	2018-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	6 492 813,52	3 485 148,57	0,00	0,00	3 007 664,95	0,00	2019-01-01	2022-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	Realizacja zakończona	2 419 121,25	2 124 559,13	0,00	0,00	294 562,12	0,00	2018-01-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	938 340,00	938 340,00	0,00	0,00	213 462,34	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Realizacja zakończona	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	447 118,27	0,00	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	458 602,56	268 010,73	0,00	0,00	78 423,21	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 839 085,56	2 241 894,46	0,00	0,00	342 169,59	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	0,00	45 089,36	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	0,00	361 890,86	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAZOWIECKIE	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	5 996 835,00	5 290 038,00	0,00	0,00	706 797,00	0,00	2018-04-15	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAZOWIECKIE	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	Realizacja zakończona	3 209 395,00	2 703 783,00	0,00	0,00	505 612,00	0,00	2016-12-01	2021-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	0,00	256 403,51	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	Realizacja zakończona	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	0,00	232 476,97	0,00	2018-01-02	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR

MAZOWIECKIE	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	Realizacja zakończona	7 091 032,53	5 771 995,59	0,00	0,00	1 219 928,39	0,00	2018-03-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAZOWIECKIE	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	0,00	606 021,62	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typu szeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	282 119,76	197 483,83	0,00	0,00	92 423,95	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	Realizacja zakończona	4 152 039,50	3 615 391,10	0,00	0,00	536 648,40	0,00	2017-08-01	2020-12-23	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	3 347 487,00	2 031 927,30	0,00	0,00	1 058 099,46	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	Realizacja zakończona	804 962,06	804 962,06	0,00	0,00	273 455,64	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczkowanych i otoczkowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
OPOLSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	0,00	34 583,64	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
OPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typu szeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	0,00	465 789,14	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
PODKARPACKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,61	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
PODLASKIE	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	Realizacja zakończona	813 852,00	813 852,00	0,00	0,00	322 370,58	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
PODLASKIE	Technologia wężła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	0,00	410 604,44	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
PODLASKIE	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja z realizacji						0,00	2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	2 415 800,00	1 824 080,00	0,00	0,00	260 603,83	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	0,00	679 056,87	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	Realizacja zakończona	1 521 577,43	1 406 423,56	0,00	0,00	115 153,87	0,00	2018-01-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR

POMORSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	0,00	632 767,46	0,00	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	Realizacja zakończona	7 996 758,32	7 030 038,72	0,00	0,00	966 719,60	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	Realizacja zakończona	576 084,60	576 084,60	0,00	0,00	99 108,55	0,00	2018-03-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	Realizacja zakończona	3 102 840,00	1 551 420,00	0,00	0,00	1 229 049,42	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
POMORSKIE	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	4 914 173,16	3 155 181,12	0,00	0,00	1 348 387,60	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	Realizacja zakończona	4 779 939,06	4 337 971,56	0,00	0,00	441 967,50	0,00	2017-01-02	2020-03-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Realizacja zakończona	2 590 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	665 458,48	0,00	2018-07-02	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	Realizacja zakończona	3 199 789,71	2 662 401,98	0,00	0,00	537 387,73	0,00	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	0,00	0,00	69 439,64	0,00	2019-01-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	589 873,24	589 873,24	0,00	0,00	103 093,89	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	Realizacja zakończona	3 427 544,54	2 736 644,61	0,00	0,00	690 899,93	0,00	2018-01-01	2020-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	1 929 495,00	771 798,00	0,00	0,00	551 675,38	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	5 071 189,50	3 477 801,60	0,00	0,00	1 052 411,63	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	Realizacja zakończona	4 471 008,11	3 668 461,59	0,00	0,00	802 546,52	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	Realizacja zakończona	2 043 575,82	1 725 701,45	0,00	0,00	317 874,37	0,00	2018-03-01	2021-06-23	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	Realizacja zakończona	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	6 913 876,37	6 257 085,37	0,00	0,00	656 791,00	0,00	2018-01-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR

ŚLĄSKIE	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	Realizacja zakończona	7 997 425,09	3 947 429,79	0,00	0,00	4 049 995,30	0,00	2017-01-01	2021-04-22	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 262 979,66	1 262 979,66	0,00	0,00	152 215,64	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	Realizacja zakończona	3 093 129,01	2 409 822,59	0,00	0,00	683 306,42	0,00	2017-01-01	2020-08-03	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	5 166 954,00	4 462 239,60	0,00	0,00	704 714,40	0,00	2018-07-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	814 521,53	814 521,53	0,00	0,00	257 460,24	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,61	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty	Realizacja zakończona	3 382 075,17	2 936 405,19	0,00	0,00	445 669,98	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Realizacja zakończona	6 909 850,86	5 461 916,07	0,00	0,00	1 000 816,52	0,00	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	921 726,00	460 863,00	0,00	0,00	190 638,81	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	331 116,17	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	Realizacja zakończona	8 523 818,34	6 434 825,00	0,00	0,00	2 088 993,34	0,00	2018-09-01	2021-11-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	0,00	407 438,72	0,00	2018-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	463 633,78	185 453,52	0,00	0,00	60 577,19	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2018/POIR

WIELKOPOLSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarowego pozyskiwanego na na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	983 076,25	883 121,25	0,00	0,00	65 904,52	0,00	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	3 358 092,92	2 668 095,19	0,00	0,00	586 903,84	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Automatyczne wózki bagażowe	Realizacja zakończona	2 629 510,65	2 117 180,75	0,00	0,00	512 329,90	0,00	2017-01-01	2020-10-22	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	2 606 768,19	2 606 768,19	0,00	0,00	540 976,27	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreatorowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	Realizacja zakończona	1 129 224,52	920 997,22	0,00	0,00	208 227,30	0,00	2018-05-02	2021-10-30	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-11-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	Realizacja zakończona	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	197 393,17	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeru laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	4 592 660,00	2 614 502,75	0,00	0,00	1 504 580,09	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	Realizacja zakończona	4 838 471,56	3 848 181,56	0,00	0,00	990 290,00	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	Realizacja zakończona	3 183 583,76	1 501 372,96	0,00	0,00	1 682 210,80	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	1 911 932,10	905 065,85	0,00	0,00	748 764,90	0,00	2018-04-01	2021-10-25	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	Realizacja zakończona	7 082 445,98	4 680 482,11	0,00	0,00	2 401 963,87	0,00	2018-09-01	2020-04-15	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	Realizacja zakończona	1 098 854,64	720 676,48	0,00	0,00	145 701,19	0,00	2018-01-02	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	0,00	185 458,18	0,00	2019-01-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	655 938,62	655 938,62	0,00	0,00	112 168,62	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	Realizacja zakończona	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0"	Rezygnacja z realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR

Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2021 r.).

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we Wrocławiu	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we Wrocławiu	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-06-02
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI w Bydgoszczy	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	7 775 239,69	7 541 982,45	6 552 972,01	233 257,24	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Toruniu	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-05-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie	Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIwersytet Lubelski Jana Pawła II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CHEŁMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2022-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POŁA w Lublinie	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI w Lublinie	Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-03-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA w ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31

MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-09-30
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKIE	Przemyśl	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2022-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSiP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30

PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIwersytet Medyczny w Białymstoku	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2022-10-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIwersytet Morski w Gdyni	"Wykształcenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2022-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLĄSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLĄSKI UNIwersytet Medyczny w KATOWICACH	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2022-01-01
ŚLĄSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 189 624,30	7 935 247,42	6 902 215,36	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIwersytet Jana Kochanowskiego w KIELCACH	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-08-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy w POZNANIU	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-02-28